

Dependencia o Entidad: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Mes del reporte: Septiembre 2021

Número de Contratos Reportados: 11

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  
INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

| UNIDAD EJECUTORA      | CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO | NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO   | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA CONTRATISTA              | RFC            | ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA | MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA) | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA- | FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA) | NO. DE CONVENIOS | IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) |                 | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO |                 | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA) |                 | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) |                 | ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO | ESTADO DE BITÁCORA | AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|---|---|---|--|---|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|
|                       |                               |                                     |                    |   |                  |                                       |                |   |   |   |  |   |                  | MN (SI APLICA)                        | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA)                        | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA)                       | USD (SI APLICA) | MN (SI APLICA)               | USD (SI APLICA) |                            |  |                    |                                       |
| Subdirección de Obras |                               |                                     | PTMTAB-OI/21-O-01  | TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA LIBERACIÓN DEL ÁREA EN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ESTACIÓN "EL TRIUNFO" CONSISTENTE EN LA REUBICACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO. | OBRA             | FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | NHB-770831-BW3 | TABASCO   |   | 09/08/2021                              | 07/10/2021                               | 01/11/2021  | 1                | 3,145,842.17                          |                 | 3,145,842.17                          |                 | 0.00                                 | 0.0%            | 0.0%                         |                 | EN TIEMPO                  | EN PROCESO.  | INICIADA           | NO APLICA                             |