

Dependencia o Entidad: Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Mes del reporte: Septiembre 2020
Número de Contratos Reportados: 126

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apearse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

| UNIDAD EJECUTORA | CLAVE DE CARTERA DE | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO | NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | NOMBRE DE LA CONTRATISTA | RFC | ENTIDAD FEDERATIVA | MÁS DE UNA ENTIDAD | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL- | FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL- | FECHA DE TERMINO ACTUAL DEL CONTRATO | NO. DE CONVENIOS | IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA) | IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO | AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA) | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%) | ESTADO ACTUAL DEL | OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL | ESTADO DE BITÁCORA | AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|----------------------------|-----|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Subdirección de Obras | | | SJDM-GSOP3/20-O-03 | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL DESARENADOR CICLÓNICO EXISTENTE, DESARENADOR HORIZONTAL ELEVADO, MANTENIMIENTO MAYOR AL DECANTER Y EQUIPOS PERIFÉRICOS DEL SISTEMA DE HIPOCLORITO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL INFLUENTE, ASÍ COMO EL DESAZOLVE DE LOS TANQUES DE PREAERACIÓN DE LOS MÓDULOS 1, 2 Y 3, DE LOS MÓDULOS 1, 2, 3 DE AERACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DIFUSORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE | OBRA | ODIS ASVERSA, S.A. DE C.V. | | BAJA CALIFORNIA SUR | | 21/09/2020 | 15/12/2020 | | | 13,370,000.00 | 13,370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6% | EN TIEMPO | EN PROCESO | ABIERTA | NO APLICA |