

Dependencia o Entidad: *Fondo Nacional de Fomento al Turismo*
Mes del reporte: Septiembre 2020
Número de Contratos Reportados: 126

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apearse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA	MÁS DE UNA ENTIDAD	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (\$/IVA)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (\$/IVA)	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)	ESTADO ACTUAL DEL	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA
Subdirección de Obras	2021W3N0001	LO-021W3N003-ET23-2020	TM-TRAMO3/20-SI-01	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA CORRESPONDIENTE AL TRAMO CALKINI - IZAMAL	SERVICIO	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. INGENIERIA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS MEXICANAS, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.A. DE C.V.	C118711165J9	CAMPECHE		27/07/2020	01/05/1902			189,789,992.67	189,789,992.67	3,829,016.05	2.8%	EN TIEMPO	EN PROCESO	ABIERTA	NO APLICA