

Dependencia o Entidad: *Fondo Nacional de Fomento al Turismo*
 Mes del reporte: *Septiembre 2020*
 Número de Contratos Reportados: *126*

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apearse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA	MÁS DE UNA ENTIDAD	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL-	FECHA DE TERMINO ACTUAL DEL CONTRATO	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (\$/IVA)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (\$/IVA)	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)	ESTADO ACTUAL DEL	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA	
Subdirección de Obras			TM-TRAMO4/20-OI-04	PROYECTO INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIO MIXTO QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ADECUACIONES CARRETERAS Y CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y VÍA DEL TREN MAYA CORRESPONDIENTE AL TRAMO IZAMAL - CANCÚN	OBRA	CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V., ICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., ICA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		QUINTANA ROO	QUINTANA ROO	21/09/2020	30/12/2027			25,849,460,178.20	25,849,460,178.20	0.00	0.00	0.0%	EN TIEMPO	EN PROCESO	ABIERTA	NO APLICA