

Dependencia o Entidad: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Mes del reporte: Septiembre 2021

Número de Contratos Reportados: 11

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  
INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)		MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)				
Subdirección de Obras	2021W3N0003	IO-021W3N003-EI49-2021	IXDM-CSOPS/21-S-03	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA ECOLÓGICA Y URBANA EN LOS TRAMOS ECOLÓGICA Y PASEO VIVEROS Y LOS TRABAJOS DE FRESADO, BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN PARA LAS VIALIDADES PASEO PELICANOS Y ENTRONQUE VIVEROS, EN EL CIP IXTAPA, GRO.	SERVICIO	AVALÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.	ASI 1102109V7	GUERRERO		01/07/2021	30/09/2021			1,290,261.61		1,290,261.61		636,250.47	49.3%	100.0%		CONCLUIDO	EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN ACTA DE VERIFICACIÓN FÍSICA	ABIERTA	NO APLICA