

Dependencia o Entidad: Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Mes del reporte: Septiembre 2020
Número de Contratos Reportados: 126

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apearse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA	MÁS DE UNA ENTIDAD	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL-	FECHA DE TERMINO ACTUAL DEL CONTRATO	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA
Subdirección de Obras			SJDM-GSOP3/20-O-02	SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE RECIRCULACIÓN, DE SEDIMENTADORES SECUNDARIOS DE 12.19 MTS Y 16.77 MTS. DE DIAMETRO, INCLUIDO SU TORNAMESA, MANTENIMIENTO DE 4 BOMBAS CBAN INFLUENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES, FLUJO DE AIRE Y LODOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SOPRADORES DE 200 Y 400 HP, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TORNAMESA DEL MODULO 5 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OBRA	FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NHB-770831-BW5	BAJA CALIFORNIA SUR		17/09/2020	15/12/2020			4,990,336.64	4,990,336.64	0.00	0.00	1.0%		EN TIEMPO	EN PROCESO	ABIERTA	NO APLICA