



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

**INFORME DE ACTIVIDADES
JULIO-SEPTIEMBRE 2014**

Índice

Presentación	3
Acciones, indicadores y metas a alcanzar en 2014	3
I. Órganos de gobierno	3
II. Nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico	4
III. Venta y operación de inversiones patrimoniales de FONATUR dadas a terceros	6
IV. Costos de operación financiera y acceso a financiamientos	8
V. Fomento a la inversión turística en el país y la venta de terrenos a inversionistas	10
VI. Identificación de proyectos que contribuyan a la inversión turística en el país	19
VII. Proyectos de infraestructura y arquitectónicos para el desarrollo planeado y sustentable en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTIs)	23
VIII. Obras de infraestructura y mantenimiento en los CIPs y PTIs	33
IX. Regularización de la tenencia de la tierra en Zona de Bajos de Huatulco	43
X. Blindaje electoral	44
XI. Actividades administrativas – operativas	45
XII. Atención jurídica consultiva y contenciosa	60
Compromisos de Gobierno	64
Acciones Transversales	64

Presentación

Con fundamento en el artículo 59, fracción X, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) presenta su informe trimestral correspondiente al trimestre **julio-septiembre de 2014**, en el cual se abordan de manera pormenorizada las acciones realizadas durante este período conforme al Programa de Trabajo 2014, con base en las atribuciones legales que tienen asignadas las áreas que conforman esta entidad.

Del análisis integral del informe que se presenta se obtiene un panorama preciso y claro del funcionamiento y operación de FONATUR durante el período que se reporta, mismo que sin duda constituye una importante fuente de información para la toma de decisiones, de acuerdo con las metas plasmadas en el Programa de Trabajo 2014 de la entidad.

En estricta alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Turismo y el Programa Institucional 2013-2018 de FONATUR, y en correspondencia con la misión y visión de la entidad, se definieron estrategias y líneas de acción específicas a través de las direcciones de Desarrollo, Comercialización, Administración y Finanzas, Gestión Estratégica y Enlace Institucional, Servicios de Apoyo al Sector Turístico y Jurídica, cuyo cumplimiento se reporta a continuación.

Acciones, indicadores y metas a alcanzar en 2014

I. Órganos de gobierno

De conformidad con la fracción I del artículo 18 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los Órganos de Gobierno de FONATUR y de sus filiales deben sesionar en forma ordinaria una vez cada tres meses, y de manera extraordinaria, cuando se requiera.

Acciones

Los Órganos de Gobierno de FONATUR y de sus filiales celebraron en total, durante el período julio-septiembre de 2014, las sesiones referidas en el **Anexo 1** (5 Sesiones Ordinarias y 2 Extraordinarias).

Para cada sesión, se convocó con anticipación a los integrantes, enviando la carpeta para la revisión de los insumos correspondientes; se elaboró un acta, haciendo constar los puntos desahogados durante las mismas y los acuerdos tomados por sus integrantes y se dio seguimiento a los acuerdos adoptados oportunamente.

Durante el tercer trimestre de 2014, se avanzó en la formalización de las actas del Comité Técnico de FONATUR elaboradas durante este año que se encontraban pendientes de firma, como se detalla en el **Anexo 2**.

Por lo que hace a los Consejos de Administración de las empresas filiales, se destaca que éstas se encuentran debidamente formalizadas. Con lo anterior, se cumple con la meta planteada para el trimestre.

En relación con la modernización del sistema de gestión de los órganos de gobierno, se informa que durante el trimestre que se reporta se presentaron propuestas para optimizar su funcionamiento. Asimismo, se sumaron a la utilización de dicha plataforma los miembros y áreas administrativas que participan en los Consejos de Administración de las empresas filiales. A la fecha, se continúa trabajando en su mejoramiento.

Indicadores

Indicador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celebrar Sesiones Ordinarias durante 2014. 2. Porcentaje de firmas de los participantes en las actas y/o listas de asistencia correspondientes.
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cumplió la meta al 100% al realizar 1 Sesión Ordinaria, para cada órgano de gobierno, en el tercer trimestre de 2014. 2. Se obtuvo el 72% de las firmas de los participantes en las sesiones, como quedó evidenciado en el Anexo 2.

II. Nuevos proyectos turísticos en condiciones de sustentabilidad, competitividad, productividad, integralidad y preservación del equilibrio ecológico

Estamos realizando la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y estableciendo mecanismos de coordinación institucional con las entidades y dependencias de los tres niveles de gobierno que incidan o participen en ellos, con el fin de fomentar la actividad e inversión turística en el país.

Acciones

1. Identificar áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos

Durante el ejercicio 2014, se estableció como meta elaborar 2 estudios de identificación de reserva territorial e identificar 1,500 hectáreas con potencial turístico susceptibles de ser desarrolladas.

Durante el periodo julio-septiembre del presente año no se concluyeron estudios de reserva territorial. Sin embargo, en el último trimestre del año se concluirán dos estudios de reserva territorial que se están desarrollando en la Zona de Chichen Itzá, Estado de Yucatán, y en la Zona de Teotihuacán, Estado de México.

2. Concluir el Plan de Gran Visión, que establecerá prioridades de actuación territorial y sectorial para generar nuevos proyectos turísticos de largo plazo

A fin de contar con herramientas para la mejor toma de decisiones en la planeación y programación de los proyectos turísticos de FONATUR, mediante las cuales se orienten las estrategias y líneas de acción a partir del análisis estructural, prospectivo y propositivo del comportamiento del turismo en el ámbito internacional y nacional, se determinó la formulación de dicho estudio.

Al período que se reporta, se informa un avance al 90% del estudio consistente en diagnóstico, objetivos, entrevistas a líderes del sector y las estrategias a largo plazo del sector turístico de México; el 10% restante se prevé concluirlo en la primera semana de octubre.

Indicadores

Indicador	1. Estudios para identificar reserva territorial. 2. Hectáreas identificadas de reserva territorial.
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> 1. No se concretaron estudios de identificación de reserva territorial durante el período que se reporta. El avance acumulado a la fecha con respecto a la meta anual es del 150% 2. No se identificaron hectáreas con potencial turístico susceptibles de ser desarrolladas. El avance acumulado a la fecha con respecto a la meta anual es de 356%

III. Venta y operación de inversiones patrimoniales de FONATUR dadas a terceros

Se está promoviendo la desincorporación u operación por parte de terceros de las inversiones patrimoniales propiedad del Fondo, con el objetivo de aprovechar la gran experiencia del sector privado para detonar e impulsar la economía de los destinos a través de dichas unidades de negocio.

Acciones

1. Definir estratégicamente entre las Direcciones de Comercialización y Administración y Finanzas los principales objetivos de desincorporación 2014 de las inversiones patrimoniales

Marina Puerto Escondido

En el mes de julio de 2014, se publicaron las bases para la Licitación Pública Nacional No. 02-14 para la venta de nueve lotes y en consecuencia la transmisión de derechos de la Marina Puerto Escondido, con precio base de venta de \$119.7 mdp más IVA. El 23 de septiembre de 2014, se emitió el fallo de la Licitación Pública Nacional, la cual fue declarada desierta en virtud de no contar con ofertas. Se cuenta con el proceso de licitación vigente, en espera de que los inversionistas interesados presenten sus ofertas de compra.

En función de que el avalúo de la Marina Puerto Escondido emitido por el INDAABIN está por vencer el próximo 6 de noviembre de 2014, se solicitará su actualización.

Hoteles Desert Inn

Con fecha 25 de agosto de 2014, fueron publicadas las bases de licitación del Hotel Desert Inn Ensenada, mismo que tiene como fecha límite el 17 de octubre para la inscripción de participantes para la adquisición de dicha unidad de negocio.

RV Park and Camping Ixtapa

Se cuenta con el avalúo emitido por el INDAABIN y se está en espera de la definición de la fecha de salida para publicar su venta. Se realizó la fusión de los predios y se está gestionando el cambio de uso de suelo y registro catastral, con lo cual se estará en posibilidad de sacarlo a la venta.

2. Dirigir el programa de promoción 2014 a inversionistas que busquen elevar el nivel de competitividad actual de las inversiones

Se ha gestionado un programa de promoción que permita destacar las unidades de negocio, a fin de impulsar su posible desincorporación y/o puesta en operación a través de terceros, mismo que se busca pueda ser puesto en marcha en el último trimestre del año.

3. Identificar interesados en la operación, quienes generalmente cuentan con una propuesta de innovación y diversificación de oferta en el sitio

Se ha dado seguimiento a la intención del Gobierno del Estado de Baja California en operar o invertir en la Marina de San Felipe, para lo cual se está definiendo el proceso idóneo a seguir.

Durante el período reportado se dio el seguimiento correspondiente en tiempo y forma al contrato de operación del Campo de Golf Tangolunda, celebrado entre FONATUR y Producciones Especializadas, informando su óptima operación. Al 30 de septiembre de 2014, el campo de golf presenta ingresos por \$3.71 mdp integrados por contraprestación de ingresos y recuperación de los gastos de propietario, conforme a lo previsto en el contrato de operación.

Se ha tenido acercamiento con un posible interesado para la operación del Parque Eco-Arqueológico Copalita, esquema de negocio que está siendo analizado.

4. Definir condiciones de operación que promuevan la colaboración y coordinación con el sector privado, buscando la consolidación de los destinos

Con el propósito de concretar la salida de FONATUR de las inversiones patrimoniales que han cumplido con su objeto y definir el destino final de aquellas que no se encuentran en operación, se programó la evaluación de propuestas de salida en empresas de participación accionaria minoritaria.

- En el segundo trimestre de 2014, la coinversión Hotelera Real de la Presa y el Fideicomiso Barrancas del Cobre presentan las siguientes acciones:
 - Hotelera Real de la Presa: durante el primer trimestre, se recibió el avalúo correspondiente a la determinación del valor de las acciones. Derivado del acercamiento con el socio mayoritario, éste ha planteado el interés de adquirir la participación accionaria de FONATUR a través de un tercero. Con base en lo anterior, FONATUR solicitó al accionista mayoritario información para la regularización de la empresa. En caso de definir que

esta estrategia es adecuada, se someterá la propuesta de salida a la aprobación del Comité Técnico y del Consejo de Administración.

- Fideicomiso Barrancas del Cobre: se llevaron a cabo diversas reuniones con representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua, con la finalidad de que sesione el Comité Técnico del Fideicomiso. Se ha reiterado la importancia de contar con información soporte de la operación y puesta en marcha del Parque de Aventura, sin que a la fecha se haya recibido la información.

El detalle del resto de las inversiones patrimoniales y las acciones que se han realizado en ellas se puede observar en el **Anexo 3**.

Indicadores

Indicador	1. Desincorporación de inversiones.
Medición	Meta 2014
Semestral y anual	1. A la fecha se cuenta con un avance del 65%. Se han realizado diversas acciones para el cumplimiento de esta meta. El soporte de este avance se puede consultar en el Anexo 4 .

IV. Costos de operación financiera y acceso a financiamientos

Se trabaja en la definición de una estrategia de financiamiento mediante instrumentos que permitan cumplir las metas y objetivos del Fondo, optimizando los costos financieros.

Acciones

1. Promover acciones que permitan mejorar las condiciones contractuales de los créditos y sus costos de financiamiento de FONATUR en 2014

Las metas para el presente año 2014 son dar seguimiento y cumplimiento a las obligaciones contractuales de los créditos vigentes de FONATUR y gestionar el pago de los vencimientos. El saldo de los pasivos financieros de la entidad al 30 de septiembre de 2014, es de \$3,759.2 millones de pesos (mdp). El monto destinado para cubrir las obligaciones contractuales de los créditos vigentes durante el tercer trimestre ascendió a \$112.5 mdp, comparado con un monto presupuestado de \$102.4 mdp, lo que representa un incremento de \$10.1 mdp comparado con lo originalmente planeado. Dicho incremento corresponde, en parte, al prepago de

capital realizado en el mes de agosto al crédito con BANCOMEXT por un importe de \$26.2 mdp, los que sumados con los pagos realizados en los primeros trimestres suman \$179.1 mdp.

En el **Anexo 5** se encuentra el cuadro que resumen los pasivos bancarios de FONATUR.

Asimismo, se continuaron las negociaciones con BANOBRAS y otras instituciones financieras, con motivo de la reestructura financiera del Fondo, a fin de mejorar el esquema actual de financiamiento, buscando optimizar la rentabilidad de FONATUR, otorgando los ingresos a que tiene derecho FONATUR por concepto del Derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos (DNR), para el pago de la línea de crédito. Lo anterior, derivado de la experiencia exitosa de los ingresos que ha recibido FONATUR por este concepto para el prepago de capital e intereses a la línea de crédito contratada con BANCOMEXT por 1,200 mdp durante los ejercicios 2013 y 2014.

El 24 de julio de 2014, el Comité Ejecutivo de BANOBRAS autorizó una línea de crédito hasta por \$4,048 mdp, que permita mejorar el perfil actual de la deuda de FONATUR y el flujo operativo del Fondo. Es importante mencionar que en esta autorización se estableció que la fuente de pago de este crédito sean principalmente los recursos provenientes del DNR, así como el 50% de la venta de lotes del inventario de terrenos, por un plazo de 20 años, con período de gracia de 7 trimestres, y una tasa de interés TIE 91 días más 151 puntos base. El destino del crédito será para el pago de la deuda generada por la contratación de financiamientos con diversas instituciones financieras públicas y privadas: FONADIN, BANCOMEXT, INBURSA y el propio BANOBRAS.

FONATUR, al llevar a cabo la reestructura de su deuda, automáticamente liberará recursos por concepto de recuperación de cartera comprometida con las líneas de crédito, por venta de terrenos para 2014 y durante los siguientes años de 2015 a 2021.

2. Analizar las ofertas de compra-venta de terrenos e inversiones turísticas a plazos, para determinar las condiciones más convenientes para FONATUR

Se recibieron 8 solicitudes para compraventa de terrenos a plazos, mismas que fueron atendidas, de las cuales se autorizaron 6 operaciones: 5 en el CIP de Huatulco y 1 en el CIP Ixtapa. Con ello, se cumple la atención del 100% respecto a las solicitudes de ventas a plazo recibidas en el tercer trimestre.

TOTAL DE OPERACIONES				AUTORIZADA SALDO			DECLINADAS		
	NO.	MONTO	%	NO.	MONTO	%	NO.	MONTO	%
COZUMEL	0	0	0	0	0	0%	0		0%
CANCÚN	1	27,900,010	62%	1	27,900,010	62%	0		0%
HUATULCO	10	4,918,146	11%	10	4,918,146	11%	0		0%
IXTAPA	2	12,098,667	27%	1	6,642,884	15%	1	5,455,783	12%
LORETO	0	0	0%	0		0%	0		0%
LOS CABOS	0	0	0%	0		0%	0		0%
TOTAL:	13	44,916,822	100%	12	39,461,039	88%	1	5,455,783	12%

Indicadores

Indicador	1. Porcentaje de cumplimiento de obligaciones financieras. 2. Factibilidad de riesgo de inversión porcentaje de cumplimiento.
Medición Trimestral y anual	Meta 2014 1. 109% de cumplimiento de las obligaciones financieras programadas para el período reportado. 2. 100% de avance trimestral con respecto a la atención de solicitudes presentadas.

V. Fomento a la inversión turística en el país y la venta de terrenos a inversionistas

Se han implementado estrategias para generar ingresos por la venta de terrenos, además de acciones de promoción y difusión de la marca FONATUR. Asimismo, se está dando seguimiento contractual a los asuntos en trámite y se están armando modelos de negocios atractivos para inversionistas.

Acciones

1. Ventas

La meta estimada de ingresos para el 2014 es de \$549 mdp. Durante el período de julio-septiembre del presente año, se realizaron ventas por \$25.94 mdp, lo que representa el 5% de la meta programada anual.

Del monto total de ventas de \$25.94 mdp, \$12.15 mdp constituyen ingresos líquidos, (47%) y provienen de 15 operaciones en el esquema de contado. El monto restante por \$13.78 mdp (53%) proviene de 7 operaciones en el esquema a plazos.

Estás ventas incluyen aquellas realizadas a través del Programa de Profesionales Inmobiliarios. El monto formalizado a través de este programa es de \$3.91 mdp.

El siguiente cuadro muestra el comparativo entre las ventas estimadas por trimestres y las ventas realizadas en el periodo.

Programación de ventas de 2014					
Ventas realizadas al segundo trimestre (miles de pesos)					
Año 2014	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Venta estimada	\$29.72	\$88.55	\$340.02	\$90.40	\$548.68
Venta real	\$30.72	\$34.03	\$25.94	-	\$90.69
Porcentaje	103%	38%	8%	-	17%

En el **Anexo 6** se puede ver la información desglosada por destino, además de las ventas estimadas y ventas reales.

La tabla muestra el monto correspondiente al avance de ventas hasta el tercer trimestre de 2014. Esta cantidad corresponde únicamente a las ventas concretadas, es decir con contrato firmado y lote entregado. En esta tabla no están consideradas dentro del avance las ventas formalizadas por medio de un depósito de seriedad, lo cual representa un monto de venta de \$93.33 mdp y que sumado a los 90.69 mdp mencionados genera un total de \$184 mdp.

Derivado de la autorización del Comité Integrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, donde se autorizó la contratación de 69 profesionales inmobiliarios, se informa que en el periodo de enero a septiembre del 2014, las ventas a través del Programa Profesionales Inmobiliarios son de 41.7 mdp, resultantes de 18 lotes con una superficie de 29,048 m².

2. Diseñar y promover nuevos esquemas de negocio para atraer un mayor número de inversionistas potenciales

En el caso de inversionistas de origen chino, se continúan llevando a cabo reuniones derivadas de las agendas de trabajo elaboradas durante el primer semestre del 2014, a partir de los contactos entablados con diversos grupos, fruto del seguimiento de las comisiones a China en 2013. Por esta razón, durante este tercer trimestre se ha continuado la búsqueda para acercarlos con inversionistas privados,

a fin de que participen conjuntamente en los proyectos de Loreto – Puerto Escondido.

Se han tenido visitas del grupo chino Anhui Foreign Economic Construction Group Co. (AFECC) a nuestras oficinas centrales, así como del grupo Beijing Sansong International Holding Company. Con estos dos grupos se busca firmar Memorandos de Entendimiento para desarrollar megaproyectos en Loreto – Puerto Escondido.

Respecto a otros inversionistas, estamos en espera de incrementar para el próximo año inventario destinado a un uso de suelo hotelero que pudiera ser de interés, por lo que hasta este momento sólo se mantiene el contacto para posterior oferta de nuestro inventario.

Se continúa trabajando en el proyecto de Bahía del Maguey con Grupo Meliá para poder continuar con el Memorando de Entendimiento firmado durante el segundo trimestre de 2014 y concretar así la inversión de este grupo en el proyecto.


Se trabajó con AMAR (Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro) para el diseño de proyectos buscando el mercado de Turismo de Retirados y Turismo Médico. Se busca generar estos proyectos en Loreto y Huatulco inicialmente.

Si bien durante el período de enero-junio de 2014 se realizaron 85 análisis financieros de lotes con respecto a los 275 ejercicios financieros que se tienen programados, durante este tercer trimestre se han realizado 90 análisis más, lo que representa el 64% con respecto a la meta anual, además de aquellos que se han seguido adecuando del trimestre anterior, destacando los siguientes:

- Portafolios de inversión para los siguientes destinos: Loreto, B.C.S.; Huatulco, Oaxaca; Costacapomo, Nayarit; y Playa Espíritu, Sinaloa. En las giras a Medio Oriente y Sudáfrica fueron presentados los proyectos de los destinos mencionados.
- Proyectos de inversión en los siguientes destinos: Tajamar, Cancún; Marina Cozumel, Cozumel; y Marina Puerto Escondido, Loreto.
- Análisis de viabilidad para la concesión o venta de las marinas en el Mar de Cortés.
- Revisión de las propuestas de plan maestro. Se analizaron diversos ejemplos para encontrar la mejor propuesta para los planes de Altos de Conejos en Huatulco.

Durante el tercer trimestre del año se continuaron realizando análisis financieros para Cacaluta, Órgano y Maguey en Huatulco; Trailer Park, Ixtapa; Costacapomo, Nayarit; Marina Cozumel, Quintana Roo; Marina Chahué en Huatulco; Tajamar, Cancún; y Loreto, B.C.S. Estos análisis se renuevan a partir del interés mostrado por

nuevos inversionistas, a quienes se les presentan los proyectos, para así avanzar en las negociaciones existentes y con base en el interés por invertir con FONATUR. Respecto al Programa de Prospección, para 2014 la meta establecida es de 1,054 prospectos de inversión. Durante el período de julio-septiembre del presente año, se logró un avance de 636 inversionista,s reportando un total de prospectos atendidos de 1,043, lo que representa el 99% con respecto a la meta anual.



3. Determinar los precios adecuados para cada producto

Se evaluaron 762 lotes, requisito indispensable para la generación de inventario. De esta manera, durante el primer trimestre, se solicitaron 16 avalúos, con un presupuesto ejercido de \$628,799 pesos; durante el se solicitaron 137 avalúos, con un presupuesto ejercido de \$1,159,795 pesos, y en el periodo reportado se solicitaron 558 avalúos, con un presupuesto ejercido de \$8,494,907.00 pesos, representando el 93% con respecto a la meta anual programada. El desglose correspondiente al tercer trimestre es el siguiente:

- 4 en Ixtapa.
- 24 en Los Cabos.
- 384 en Loreto.
- 146 en Huatulco.

Es importante mencionar que durante el primer trimestre del año, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo interna, y para el segundo trimestre de 2014 se realizaron dos más, en donde se presentaron determinaciones de precios para el inventario activo del Fondo. Durante el tercer trimestre de 2014, se continuaron analizando los datos del mercado e información complementaria para la toma de decisiones que deriven en la venta de los lotes dados de alta en el inventario.

4. Posicionar al Fondo como pieza clave en la inversión turística, impulsando al mismo tiempo la venta de inventario a inversionistas

Con las acciones de promoción y difusión, se busca alcanzar un mejor posicionamiento de la marca a nivel nacional e internacional como pieza clave en la inversión turística, impulsando al mismo tiempo la venta de inventario a inversionistas. El presupuesto aprobado en materia de promoción y publicidad para el 2014 es de \$20 mdp y se ejercitó en el periodo reportado \$11.03 mdp, destacando las siguientes acciones:

Programa de Mercadotecnia

- Lanzamiento de la campaña “El Mejor destino para tu inversión”, en versiones para los destinos clave para los medios digitales, espectaculares y revistas. Esta campaña comenzó el primero de julio de este año. La campaña ha tenido mayor foco en la parte digital al ser el medio donde se logra mayor alcance y frecuencia en el público objetivo. La pauta por medios se da de la siguiente manera:
 - Digital: medios especializados en comercialización de bienes raíces, medios financieros, medios locales / áreas de influencia de los CIPs, diarios nacionales, agregadores de contenido, búsqueda y “display” en Google y medios móviles (“click para llamar”). Esta pauta se hace más eficiente semana a semana y ha logrado generar un CTR (click through rate) o clicks interesados globales del 0.54%, siendo este número un 45% superior al año pasado.
 - Revistas: se han utilizado revistas financieras, revistas de aviones y de negocios para promocionar los destinos.
 - Espectaculares: Se contrataron espectaculares en el D.F., así como en las zonas de influencia para los diversos CIPs.
 - Call Center: El centro de contacto está recibiendo las llamadas derivadas de los interesados en terrenos de FONATUR. El promedio de llamadas y correos solicitando información es de 2 contactos / día.
- Se desarrolló el ejemplar para la revista de Consultoría de la Cámara de la Construcción con enfoque en FONATUR.
- Se inició el desarrollo de la nueva versión del micrositio con un enfoque más moderno, fácil de actualizar y con visibilidad en computadoras y cualquier dispositivo móvil, lo cual antes no era posible.
 - Desarrollo de la aplicación de FONATUR para dispositivos con sistema operativo Android.
 - Desarrollo de trípticos para ventas.
 - Apoyo en el programa de asociación entre AMPI y FONATUR para lograr que los asociados de AMPI se unan al Programa de Profesionales Inmobiliarios de FONATUR. El apoyo se dará con las aplicaciones de FONATUR para

dispositivos inteligentes, con visualización en 360 grados, y una capacitación en línea para los 2,800 asociados de AMPI.

En el **Anexo 7** se puede ver el detalle de los materiales realizados.

Eventos y ferias de promoción y publicidad.

Durante el tercer trimestre del 2014, FONATUR tuvo participación en el evento donde se promocionaron los destinos y la alianza con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y el Fondo (AMPI / FONATUR) para la venta de terrenos en nuestros CIPs.

Evento	Fecha	Sede
Septiembre		
Convención AMPI	Sep-26	Guadalajara, Jalisco

Durante este evento, y con el objeto de potenciar el programa de Profesionales Inmobiliarios de FONATUR, se firmó un Convenio de Colaboración con AMPI para invitar a sus 2,800 agremiados a inscribirse en el Padrón de Profesionales Inmobiliarios del Fondo.

5. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de transacciones de compraventa

En el periodo que se informa y con fundamento en lo dispuesto en las Políticas de Comercialización aplicables a cada caso, se regularizaron cuatro operaciones que presentaban incumplimientos en sus obligaciones de construcción. Por ello, derivado de la suscripción de las cartas convenio con los inversionistas “Cantiles de Mita, S.A. de C.V.” (Ixtapa) y “Grupo Inmobiliario Avitad, S.A de C.V.” (Huatulco), se ingresó a la caja del Fondo la cantidad de \$2’199,781.13, I.V.A. incluido, por concepto de penas convencionales. Asimismo, se regularizaron sin cargo alguno las operaciones celebradas con los inversionistas “Grupo Ferrominero, S.A. de C.V.” y con el señor “José Fernando Isla Borja”, ambos en Huatulco, en virtud de que se demostró que el incumplimiento a los plazos de construcción no fue imputable a los mismos.

En relación a las visitas de inspección para constatar el cumplimiento de las obligaciones físicas a cargo de los inversionistas, en el periodo que se reporta se programaron y solicitaron 237 inspecciones a la Subdirección de Planeación y Control Patrimonial por CIP, de conformidad con la siguiente tabla:

Destino	Visitas solicitadas
Cancún	87
Huatulco	63
Ixtapa	63
Los Cabos-Loreto	24
Total	237 (40% con respecto a la meta anual)

Al término del tercer trimestre, se ha alcanzado el 68% de lo programado para el ejercicio 2014, obteniendo a la fecha el resultado de 203 operaciones por parte del área técnica, de las cuales 44 presentan irregularidades y que se están analizando para implementar su regularización o el inicio de las acciones legales conducentes.

Por otra parte, con el propósito de salvaguardar los intereses del Fondo y una vez agotadas las gestiones administrativas para su regularización, en el trimestre que se informa fueron remitidos al área jurídica 17 expedientes para el inicio de las acciones legales conducentes; en dichas operaciones se había constatado el incumplimiento de obligaciones físicas a cargo de los inversionistas. El número de asuntos remitidos en este periodo supera en mucho los 4 que se enviaron en el año 2013.

Adicionalmente, se recibieron 20 solicitudes de revisión de proyectos arquitectónicos, mismos que se remitieron para su pronta revisión; asimismo, en el mismo periodo se emitieron y notificaron 21 dictámenes.

Finalmente, derivado de la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del huracán "Odile" el pasado 14 y 15 de septiembre del 2014, en cinco municipios del Estado de Baja California Sur, entre los cuales se encuentran los municipios de La Paz, Los Cabos y Loreto, se determinó suspender las inspecciones físicas a lotes comercializados por el Fondo, así como de las acciones de seguimiento que al efecto se hayan emprendido.

Por lo que respecta al Programa de Escrituración 2014, se alcanzó el 85% de la meta anual de 175 escrituraciones, al formalizarse durante el periodo que se informa 128 operaciones de comercialización que, sumadas a las 21 reportadas en el primer semestre, da un total de 149 escrituras públicas. Es de resaltar que, durante el trimestre que se informa, se escrituraron 4 propiedades de más a las realizadas en el ejercicio 2013.

Asimismo, se elaboraron 50 cartas de instrucción, mismas que se hicieron llegar a diversos fedatarios a fin de que se instrumente la escritura pública correspondiente.

Lo anterior, derivado del interés de promover que los adquirentes solicitaran o reactivaran la escrituración de sus inmuebles, mediante acercamiento personal con los inversionistas, y las constantes reuniones de trabajo con Notarios Públicos que se realizaron en el primer semestre de 2014.

Estatus del programa de dación de lotes en pago

Por otra parte, en atención a la recomendación de los Comisarios de la Secretaría de la Función Pública, se presenta el informe detallado de las acciones que se llevan a cabo para dar cumplimiento al Acuerdo en el que se autorizó que FONATUR se constituya como fiador de las obligaciones de pago de FONATUR Constructora, S.A. de C.V., y que mediante convenio judicial se efectúe la dación en pago con inmuebles de la propiedad de FONATUR.

En el **Anexo 8** se puede ver el detalle de estas daciones en pago.

En el período de enero-marzo de 2014, se atendieron a 18 proveedores con un adeudo acreedor de \$70'134,984.51, los cuales han solicitado en dación en pago 69 inmuebles con un valor comercial de \$82'927,251.60.

De abril a junio de 2014, se formalizaron 7 convenios judiciales con proveedores que iniciaron su solicitud en el trimestre anterior, que comprenden 24 inmuebles con valor comercial de \$29'375,278.10 y 11 solicitudes continúan en el proceso.

De julio a septiembre de 2014, se atendieron 3 proveedores más, se eliminó una solicitud de 1 proveedor que no procedió y se formalizó 1 convenio judicial con un proveedor que comprende 5 inmuebles con valor comercial de \$5'843,835.78.

Periodo	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
Proveedores	18	18	20	
Convenios en procesos	18	11	12	
Convenios formalizados	0	7	8	
Inmuebles en proceso	69	45	42	
Inmuebles formalizados	0	24	29	
Monto Acreedor	\$70,134,984.51	\$69,990,459.65	\$66,018,277.51	
Monto valor comercial	\$82,927,251.60	\$82,927,251.60	\$81,104,435.83	

Monto de convenios en proceso	0	\$53,551,973.50	\$45,885,321.95	
Monto convenios formalizados	0	\$29,375,278.10	\$35,219,113.88	

De esta forma, quedaron finalmente un total de 20 proveedores, tal como se indica en el **Anexo 9**.

Cabe mencionar que se venció la vigencia de los avalúos de los inmuebles seleccionados por proveedores para los convenios en proceso, los cuales tienen valor comercial y vigencia de un año, por lo que fueron solicitados las actualizaciones de los avalúos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Asimismo, se informó de la posibilidad de la variación del valor de los avalúos emitidos por el INDAABIN, proceso valuatorio en el que no participa FONATUR.

Indicadores

Indicador	1. Superficie desplazada. 2. Rendimiento de inversión en promoción y publicidad ejercida.																																												
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> <p>1. Durante el tercer trimestre de 2014, se han vendido y/o desplazado un total de 17,906 metros cuadrados de superficie, lo que equivale a un 13.26% de la meta proyectada para este trimestre.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Desarrollo</th> <th style="background-color: #cccccc;">Superficie Proyectada</th> <th style="background-color: #cccccc;">Superficie Vendida / Desplazada Real</th> <th style="background-color: #cccccc;">Indicador Promedio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AVÁNDARO</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>CANCÚN</td> <td style="text-align: center;">30,987.70</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>COZUMEL</td> <td style="text-align: center;">14,221.18</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>HUATULCO</td> <td style="text-align: center;">45,238.09</td> <td style="text-align: center;">17,182.57</td> <td style="text-align: center;">38%</td> </tr> <tr> <td>IXTAPA</td> <td style="text-align: center;">27,568.77</td> <td style="text-align: center;">450.00</td> <td style="text-align: center;">2%</td> </tr> <tr> <td>LORETO</td> <td style="text-align: center;">11,013.43</td> <td style="text-align: center;">273.40</td> <td style="text-align: center;">2%</td> </tr> <tr> <td>NAYARIT</td> <td style="text-align: center;">2,478.81</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>SAN JOSE DEL CABO</td> <td style="text-align: center;">3,808.29</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>PLAYA ESPÍRITU</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">Total 2014</td> <td style="background-color: #cccccc;">135,316</td> <td style="background-color: #cccccc;">17,906</td> <td style="background-color: #cccccc;">13.23%</td> </tr> </tbody> </table>	Desarrollo	Superficie Proyectada	Superficie Vendida / Desplazada Real	Indicador Promedio	AVÁNDARO	0.00	0.00	-	CANCÚN	30,987.70	0.00	0	COZUMEL	14,221.18	0.00	0	HUATULCO	45,238.09	17,182.57	38%	IXTAPA	27,568.77	450.00	2%	LORETO	11,013.43	273.40	2%	NAYARIT	2,478.81	0.00	0	SAN JOSE DEL CABO	3,808.29	0.00	0	PLAYA ESPÍRITU	0.00	0.00	-	Total 2014	135,316	17,906	13.23%
Desarrollo	Superficie Proyectada	Superficie Vendida / Desplazada Real	Indicador Promedio																																										
AVÁNDARO	0.00	0.00	-																																										
CANCÚN	30,987.70	0.00	0																																										
COZUMEL	14,221.18	0.00	0																																										
HUATULCO	45,238.09	17,182.57	38%																																										
IXTAPA	27,568.77	450.00	2%																																										
LORETO	11,013.43	273.40	2%																																										
NAYARIT	2,478.81	0.00	0																																										
SAN JOSE DEL CABO	3,808.29	0.00	0																																										
PLAYA ESPÍRITU	0.00	0.00	-																																										
Total 2014	135,316	17,906	13.23%																																										

	<p>2. Valor para 2014 = 6.64</p> <p>El presupuesto aprobado para el 2014 es de \$20 mdp. El presupuesto ejercido acumulado este tercer trimestre del año en curso fue de \$11.03 mdp. La razón de ventas / inversión de promoción y publicidad para el tercer trimestre es de 8.22.</p>
--	---

VI. Identificación de proyectos que contribuyan a la inversión turística en el país

Para dar atención a este objetivo institucional, se tiene identificado reforzar las acciones que se realizan en el marco de los Programas de Asistencia Técnica a Estados y Municipios y de Asesoría y Calificación de Proyectos.

Acciones

1. Asesorar a gobiernos estatales y/o municipales en el desarrollo de regiones y destinos turísticos e identificar proyectos detonadores

Durante el ejercicio 2014, se estableció como meta elaborar 14 estudios de planeación turística, con visión de largo plazo, socialmente incluyentes y ambientalmente responsables, a fin de contar con oferta turística diversificada, diferenciada y de calidad, e identificar 70 proyectos detonadores derivados de los estudios de planeación turística.

Durante el periodo julio-septiembre del presente año, se concluyeron 2 estudios de planeación turística y se identificaron 4 proyectos detonadores, mismos que a continuación se mencionan:

VIGENCIA E IMPORTE	ESTUDIO	PROYECTO DETONADOR
10-Julio-2014 23-Agosto-2014 \$374,680.00	Líneas de Acción de Desarrollo Turístico para parques públicos.	N/A

6-Mayo-2014 2-Septiembre-2014 \$1,276,000.00	Programa Especial de Desarrollo Turístico del Estado de Michoacán de Ocampo.	Modernización del Centro de Convenciones de Morelia. Regeneración Urbana de Pátzcuaro. Parque público de playa en Lázaro Cárdenas. Ecoturismo y Relajación en Rancho Viejo.
--	--	--

2. Brindar capacitación y asistencia técnica para la integración, ejecución, puesta en marcha y operación de proyectos turísticos

Durante el período que se reporta, a través del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizó 1 visita técnica al Estado de Guerrero para identificar el potencial turístico, el equipamiento y la infraestructura, así como la normatividad vigente aplicable para definir las características del estudio requerido y los alcances del anexo técnico.
- Se encuentran en proceso de elaboración los estudios de Cozumel, Estado de Quintana Roo; Chichen Itzá, Estado de Yucatán; Teotihuacán, Estado de México; y Vitivinícolas, Estado de Baja California, que tienen como propósito promover el desarrollo turístico nacional con enfoque integral y visión de largo plazo de cada una de las zonas de estudio.
- Se elaboró 1 anexo técnico para el estudio denominado Líneas de Acción para el Desarrollo Turístico, Reordenamiento y Aprovechamiento Integral de Puerto Marqués Acapulco, Estado de Guerrero, que tiene como propósito promover el desarrollo turístico nacional con enfoque integral y visión de largo plazo de cada una de las zonas de estudio.
- Se formalizaron 4 convenios de asistencia técnica previos a los estudios de planeación turística con las autoridades de las siguientes entidades: Veracruz, Campeche, Baja California y Distrito Federal.
- Se participó en una reunión celebrada por SECTUR a fin de opinar sobre los convenios de colaboración en materia de subsidios para el desarrollo turístico, en el marco del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS).
- Se participó en reunión de trabajo en la Ciudad de Morelia, Michoacán, para revisar la cartera de proyectos del Programa Especial de Desarrollo Turístico del Estado de Michoacán de Ocampo.

Asimismo, en el marco del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, se tiene programado para el presente año alcanzar una meta de 60 proyectos de inversión turística evaluados y realizar 16 talleres de promoción y difusión para asesoría y calificación.

Durante el período julio-septiembre de 2014, se realizaron 23 evaluaciones, una de las cuales se derivó del Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), apoyando así a 11 grupos sociales en estado de vulnerabilidad. Las otras 22 fueron solicitadas por inversionistas privados. El total de las evaluaciones se llevó a cabo para proyectos en 7 entidades federativas (Coahuila, Jalisco, México, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), cumpliendo al 100% la programación para el período reportado.

Los logros acumulados de enero a septiembre de 2014 incluyen la evaluación de 51 proyectos: 43 asesorías para inversionistas privados, así como 1 asesoría y 7 calificaciones para la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), alcanzando el 85% de la meta anual establecida.

Tabla de evaluaciones por proyecto turístico

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	2014
Programado	2	2	5	5	7	7	8	8	7	60
Avance real	3	1	5	5	7	7	8	8	7	51
Avance del periodo	150.0%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Avance acumulado periodo	150.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Avance acumulado anual (%)	5.0%	6.7%	15.0%	23.3%	35.0%	46.7%	60.0%	73.3%	85.0%	

Tabla de evaluaciones de proyectos a grupos sociales en estado de vulnerabilidad e inversionistas privados

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	2014
Evaluaciones grupos sociales en estado de vulnerabilidad	3	-	2	2	-	-	1	-	-	8
Evaluaciones a inversionistas privados	-	1	3	3	7	7	7	8	7	43

Asimismo, en el tercer trimestre de 2014, se realizaron 2 talleres de promoción y difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos en 2 entidades federativas (Morelos y Puebla). Estos eventos se realizaron ante los delegados estatales de la CDI de los mismos estados. Con ello se alcanzó un avance del 40% con respecto a la meta trimestral y el 100% con respecto a la meta anual.

Para el periodo enero-septiembre de 2014, se han-llevado a cabo 16 talleres de promoción y difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos en 13 entidades federativas, con lo que se logró un avance del 100% de la meta anual establecida.

Tabla de promoción y difusión del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	2014
Programado	0	0	1	2	2	2	1	2	2	16
Avance real	1	2	3	2	3	3	0	1	1	16
Avance del periodo	100.0%	100.0%	300.0%	100.0%	150.0%	150.0%	-	50.0%	50.0%	
Avance acumulado periodo	-	-	600.0%	266.7%	220.0%	200.0%	175.0%	150.0%	133.3%	
Avance acumulado anual (%)	6.3%	18.8%	37.5%	50.0%	68.8%	87.5%	87.5%	93.8%	100.0%	

Respecto a incrementar la participación del sector, formalizando al menos un convenio interinstitucional de apoyo al sector turístico que impulse estas evaluaciones, se han realizado gestiones con BANCOMEXT y FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO; sin embargo, a la fecha, no se ha logrado concretar ninguno convenio.

En cuanto al convenio celebrado con el Gobierno del Estado de Hidalgo para la elaboración de esquemas conceptuales y servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, los cuales incluyen una contraprestación por el servicio, durante el periodo julio-septiembre del presente año se concluyeron 2 estudios, mismos que a continuación se mencionan:

- Esquemas conceptuales para las instalaciones de la Zona Arqueológica y del Parque Nacional de Tula en el Estado de Hidalgo; y

- Estudio de prefactibilidad técnica del estacionamiento de la Plaza Independencia, Centro Histórico de Pachuca.

A través del convenio de colaboración suscrito con el Gobierno del Estado de Hidalgo, permitió a FONATUR por primera vez en su historia ingresar recursos por concepto de elaboración de cuatro esquemas conceptuales por un importe de \$2,056,587.13 pesos, incluyendo IVA, de un total de \$6,104,987.00 pesos.

Indicadores

Indicador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistencia técnica otorgada en materia de planeación turística. 2. Proyectos detonadores identificados en los estudios de planeación turística. 3. Numero de evaluaciones de proyectos presentados por grupos sociales en estado de vulnerabilidad y por inversionistas privados. 4. Talleres de promoción y difusión para asesoría y calificación de proyectos.
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron 21 estudios de planeación turística, lo que representa el 150% con respecto a la meta programada anual. 2. Se identificaron 73 proyectos detonadores, que representan el 104% respecto de la meta anual. 3. Se realizaron 23 evaluaciones de proyectos de inversión turística (1 para 11 grupos sociales en estado de vulnerabilidad y 22 para inversionistas privados). Esto representa el 100% de la meta programada para el período reportado y 85.0% de la meta anual. 4. Se realizaron 2 talleres de promoción y difusión para asesoría y calificación de proyectos, 40% de la meta programada para el periodo reportado y 100% de la meta anual.

VII. Proyectos de infraestructura y arquitectónicos para el desarrollo planeado y sustentable en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTIs)

Para dar cumplimiento a esta acción, se elaborarán proyectos de infraestructura que innoven los desarrollos con productos de alta calidad y de interés del inversionista nacional y extranjero, proporcionando a los desarrollos un concepto de

sustentabilidad que aproveche el potencial y la diversidad cultural, ambiental y gastronómica de cada una de las regiones donde se encuentran los CIPs y PTIs.

Acciones

1. Elaborar y actualizar los instrumentos de planeación urbano turístico de los desarrollos con base en las estrategias definidas, así como aquellas localidades que se ubican en el área de influencia de los CIPs y PTIs del Fondo

Durante el tercer trimestre, se concluyó la elaboración de los instrumentos de planeación urbano turísticos en localidades del municipio de Escuinapa, Sinaloa, que a continuación se indican, los cuales se encuentran en proceso de revisión para posteriormente someterlos a la aprobación de las autoridades locales:

- Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Escuinapa.
- Plan Director de Desarrollo Urbano de la Concepción.
- Plan Director de Desarrollo Urbano de Ojo del Palmillas.
- Cartas Urbanas de las localidades de Palmito Verde, Celaya, Tecualilla, La Campana 1 y El Trébol.

Asimismo, se concluyó la elaboración del Programa Municipal de Vivienda de Santa María Huatulco, Oaxaca, el cual se encuentra en proceso de revisión para alinearlos al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, mismo que se encuentra en proceso de elaboración, para someterlos de manera conjunta a la aprobación de las autoridades locales.

2. Dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos de planeación en los proyectos a desarrollarse

En el tercer trimestre, se realizaron los segundos talleres de planeación como parte de las acciones para la elaboración de los instrumentos de planeación urbano turísticos en localidades del municipio de Escuinapa, Sinaloa:

- Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Escuinapa.
- Plan Director de Desarrollo Urbano de la Concepción.
- Plan Director de Desarrollo Urbano de Ojo del Palmillas.
- Cartas Urbanas de las localidades de Palmito Verde, Celaya, Tecualilla, La Campana 1 y El Trébol.

Por otro lado, se tuvo una reunión de trabajo con las autoridades municipales de Santa María Huatulco, Oaxaca para recabar información técnica y cartográfica necesaria para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y se revisaron los avances del instrumento.

Respecto a las gestiones realizadas durante este trimestre para la aprobación y oficialización de los instrumentos de planeación del CIP Ixtapa, CIP Huatulco y PTI Costacapomo, se informa lo siguiente:

CIP IXTAPA

Fue aprobada la **“Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo-Ixtapa, Guerrero”**, por unanimidad en la Décimo Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, con fecha 31 de julio de 2014, y se encuentra en proceso de publicación en el Periódico Oficial del Estado.

CIP HUATULCO

El Gobierno del Estado emitió dictamen de congruencia para procedes a la aprobación de la **“Actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Bahías de Huatulco, Oaxaca”**.

PTI COSTACAPOMO

En sesión extraordinaria de fecha 14 de agosto de 2014, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Compostela aprobó por mayoría el **Plan Parcial de Desarrollo Urbano de El Capomo, Nayarit**, el cual se publicó con fecha 30 de agosto de 2014, en el Periódico Oficial del Estado y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Las Varas, con fecha 2 de septiembre de 2014.

3. Gestionar la obtención de permisos federales y locales ante las autoridades competentes para la ejecución de los proyectos

En el período julio-septiembre de 2014, se gestionaron y obtuvieron de SEMARNAT 5 autorizaciones en materia ambiental. Asimismo, se formalizó 1 contrato de prestación de servicios, según se muestra en la siguiente tabla:

Autorizaciones ambientales y servicios contratados

Destino	Autorizaciones en materia de impacto ambiental	Servicios contratados en materia ambiental (estudios)
Cozumel	2	1
Ixtapa	1	-
Nayarit	1	-

Playa Espiritu	1	-
TOTAL	5	1

Las cinco autorizaciones ambientales obtenidas contribuyen a realizar las obras previstas a iniciar durante el tercer trimestre. El detalle de las mismas se puede observar en el **Anexo 10**.

4. Inscribir los programas de desarrollo urbano en los estados y municipios para su aplicación

En seguimiento a las gestiones que se llevaron a cabo con las autoridades del Gobierno del Estado de Nayarit y del Gobierno Municipal de Compostela, con fecha 30 de agosto de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Capomo”, Nayarit, y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Las Varas, con fecha 2 de septiembre de 2014.

Asimismo, la Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo-Ixtapa, Guerrero fue aprobada en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta el día 31 de julio de 2014, y actualmente se encuentra en proceso de publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Las autoridades Municipales de El Rosario, Sinaloa, aprobaron el Plan Director de Desarrollo Urbano de la localidades de Agua Verde–Cajón Ojo De Agua–Chametla y el Plan Director de Desarrollo Urbano de la localidad de El Rosario, instrumentos que se realizaron en cumplimiento al convenio de colaboración suscrito por FONATUR con el Gobierno del Estado y el Municipal de El Rosario con fecha 18 de julio de 2011.

Por otro lado, derivado de las gestiones que se llevaron a cabo con las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, con fecha 7 de agosto de 2014 se obtuvo el dictamen de congruencia de la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Bahías de Huatulco, Oaxaca con lo cual el Ayuntamiento procederá a aprobar dicho instrumento en sesión de cabildo para posteriormente publicarlo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

5. Elaborar los planos que incluyen los criterios de zonificación de los polígonos del Fondo considerando los requerimientos de las estrategias del mercado

- Huatulco: Altos de Conejos / Hotelera Conejos.- Se generaron propuestas de lotificación con base en requerimientos estratégicos de acuerdo a las

necesidades del mercado, incluyendo la integración de un campo de golf en la zona. Partiendo de estas propuestas, se elaboraron las bases para la contratación del diseño de Plan Maestro de la zona de Altos de Conejos, mismo que inició en el mes de septiembre.

- Marina Cozumel.- Derivado de las observaciones de la consulta pública realizada y una vez atendidas las observaciones al plano de lotificación junto con los ajustes para impulsar la factibilidad, el proyecto se encuentra en revisión para su aprobación por parte de las autoridades municipales correspondientes.
- Tajamar.- En seguimiento a la lotificación del polígono, su actualización se encuentra en proceso de autorización y publicación en el Plan Director de Desarrollo Urbano de Cancún.
- Ixtapa.- En el periodo que se reporta, se inició la elaboración del proyecto ejecutivo del campo de golf de Majahua Cantiles, lo que conllevará a la revisión y análisis de lotificación del sitio.
- Nayarit.- Como parte de la identificación de generación de nuevos lotes, se encuentra en proceso de elaboración la actualización del Plan Parcial y Lineamientos de imagen del PTI Litibú. Asimismo, se sigue revisando el proyecto del polígono del campo de golf en Capomo.

6. Elaborar proyectos ejecutivos arquitectónicos y de infraestructura en congruencia con las características de cada uno de los CIPs y PTIs

Durante el período julio-septiembre de 2014, se contrataron 9 proyectos ejecutivos, adicionales a los 25 reportados en el primer semestre, lo que representa un avance de cumplimiento del 97.1% con respecto a la programación anual (35 proyectos). En tal sentido, de los 34 proyectos ejecutivos contratados al periodo que se reporta, se han concluido 13 y el resto se encuentra en elaboración.

No se omite señalar que el ritmo de contratación de los estudios y proyectos al tercer trimestre de 2014 que se reporta se mantiene igual con respecto al mismo periodo del año inmediato anterior (33 proyectos). Dentro de la contratación de los proyectos, existen cuatro acciones prioritarias y establecidas en el programa de trabajo 2014, enfocadas a las siguientes acciones:

- Proyecto ejecutivo de campo de golf en Capomo, Nayarit.
- Proyecto de ingeniería urbana integral para la relotificación del polígono de Beceros en Capomo, Nayarit.
- Proyecto ejecutivo del campo de golf Majahua Cantiles, Ixtapa.
- Proyecto ejecutivo de ingeniería urbana integral para la relotificación en Majahua Cantiles, Ixtapa, Guerrero.

De dichos estudios, se han concluido los proyectos de ingeniería urbana integral tanto de Capomo, Nayarit, como de Ixtapa, Zihuatanejo, y se encuentran en

ejecución la realización de los proyectos ejecutivos de los campos de golf, conforme a las especificaciones que se realizan en las acciones determinadas para cada CIP.

Los proyectos ejecutivos se han elaborado observando los criterios establecidos en las normas, reglas y lineamientos emitidos por las autoridades e instituciones competentes para su diseño, a efecto de asegurar su sustentabilidad.

Adicionalmente, se presenta el avance del resto de los contratos de acuerdo a cada uno de los CIPs:

Huatulco

- Durante el tercer trimestre, se iniciaron los trabajos relacionados con la actualización del reglamento de imagen urbana y arquitectónica, así como el Plan Maestro de Altos de Conejos, los cuales se espera concluir durante el último trimestre del presente año, Asimismo, en materia de infraestructura, en julio se inició el proyecto ejecutivo de rehabilitación y reequipamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Tangolunda y Chahué, y en agosto, el proyecto de reforzamiento de servicios de agua potable y alcantarillado para los polígonos el Órgano, Maguey y Cacaluta, esperándose concluirlos en el último trimestre del 2014.
- Por otro lado, para el periodo que se reporta, se concluyó el proyecto ejecutivo para la ampliación del sistema de riego en áreas jardinadas, más los dos proyectos ejecutivos que se reportaron durante el segundo trimestre (adecuación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual sector H3 y Cuantificación de daños de tormenta Manuel en Parque Eco-Arqueológico, Copalita). No se omite señalar que el contrato referente a los proyectos de desarrollo para Marina Chahué, reportado en el segundo trimestre, se espera concluirlo durante el mes de octubre de 2014, presentando al periodo reportado un avance del 52%.

Ixtapa

- Durante el mes de septiembre se iniciaron los trabajos relativos al diseño del proyecto ejecutivo del campo de golf en Majahua Cantiles, con clasificación PGA de 18 hoyos.
- Por otra parte, para en el periodo que se informa, se concluyó con el proyecto ejecutivo del parque de playa en Playa Linda, que sumado a los reportados en trimestres anteriores (Proyecto de Ingeniería Urbana Integral Majahua Cantiles y cuantificación de daños en el campo de golf Palma Real), nos dan un total de 3 proyectos ejecutivos terminados.

Nayarit

- Dentro del periodo informado, en el mes de septiembre, se iniciaron los trabajos relativos a la actualización del Plan Parcial y Lineamientos de imagen

- urbana arquitectónica en el PTI Litibú, además de la contratación del proyecto de vialidad de acceso e instalaciones para el club de playa en Litibú.
- Dentro del tiempo informado, se concluyó con el levantamiento topográfico, inspección submarina y proyecto de rehabilitación de la obra de rechazo de la planta desalinizadora en Litibú, que aunado al proyecto reportado en el periodo anterior (Proyecto de ingeniería urbana integral Becerros, Capomo), se han concluido 2 proyectos ejecutivos.
 - Por último, se siguen realizando acciones para el diseño del campo de golf, así como del proyecto ejecutivo de la casa club, ambos en Capomo, los cuales presentan un avance del 69.4% y del 84%, respectivamente, esperando concluirlos en el último trimestre del presente año.

Playa Espiritu

- Al tercer trimestre del presente año, se concluyeron 3 proyectos ejecutivos, de los cuales 2 contribuirán a mejorar la imagen y diseño urbano, con la expedición de trabajos relativos a la instalación de servicios turísticos, así como de diseño de paisaje de plaza cívica, mientras que en materia de infraestructura se terminó el proyecto ejecutivo de ingeniería urbana del malecón en Playa Espiritu, Sinaloa.

Loreto

- Durante el tercer trimestre de 2014, se concluyeron los trabajos relacionados con el estudio hidrológico e hidráulico de los arroyos Tular, Tabor y Zacatal y los proyectos ejecutivos de cruces especiales, presa de gaviones y de la rehabilitación del alcantarillado sanitario de Nopoló.
- Adicionalmente, se continúa con la ejecución y seguimiento del estudio y proyecto ejecutivo para disposición de la desalinadora de Puerto Escondido, la cual muestra un 85% de avance físico, esperando concluir el proyecto en octubre del 2014.

Cancún

- Dentro de las acciones realizadas en el periodo julio-septiembre, se realizó la contratación del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de 2 plantas de tratamiento (Gucumatz y Pok-Ta-Pok), mismo que se encuentra en ejecución, el cual muestra un avance del 19% al mes de septiembre, en el entendido de que se terminará en diciembre del presente año.

7. Asesorar a los inversionistas en el desarrollo de sus proyectos alineándolos a las condiciones de venta adquiridos

Estas acciones se han realizado para fortalecer las acciones correspondientes al seguimiento contractual, inspección y dictámenes a proyectos de inversionistas. Asimismo, se realizan de manera continua inspecciones y dictámenes a proyectos de inversionistas vigilando, en materia de zonificación y uso de suelo, la alineación a las condiciones de venta adquiridos, informando toda variación de contrato.

En el período julio-septiembre de 2014, se revisó un total de 22 proyectos arquitectónicos de inversionistas privados, de los cuales se aprobaron 14, con una superficie por construir de 13,140.85 m², como se aprecia en el cuadro siguiente:

DESARROLLO	SUPERFICIE APROBADA (M2)	PORCENTAJE
IXTAPA	118.35	0.90%
CANCÚN	365.84	2.78%
HUATULCO	11,599.62	88.27%
SAN JOSÉ DEL CABO	1,057.04	8.04%
Total	13,140.85	100.00%

Con lo anterior, se estima aportar a la oferta turística e inmobiliaria de los destinos del Fondo un total de 100 cuartos y 10 viviendas, como se muestra en el siguiente cuadro:

DESARROLLO	CUARTOS	VIVIENDAS
IXTAPA		1
CANCÚN		2
HUATULCO	98	6
SAN JOSÉ DEL CABO	2	1
Total	100	10

Con la aprobación de los proyectos arquitectónicos, se promueve el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas de los lotes vendidos, así como a la verificación de cumplimiento a las normas establecidas en los Programas de Desarrollo Urbano de las zonas en los que se desarrollan los proyectos, lo cual reflejará un incremento en la consolidación de los CIPs con la construcción de estos nuevos proyectos.

Por otro lado, en el período julio-septiembre de 2014, FONATUR avanzó en la consolidación de la oferta turística de sus CIPs, aportando 57.90 hectáreas (ha) a su oferta inmobiliaria, de las cuales el 65.35% corresponde a Nopoló en Loreto con 37.84 hectáreas y el 34.65 % a Huatulco con 20.06 ha. En la tabla siguiente se desglosa la superficie incorporada al inventario de disponibilidad para venta por cada CIP.

DESARROLLO	LOTES	SUPERFICIE (M2)
LORETO	384	378,418.77
HUATULCO	1	200,613.64
Total	385	579,032.42

Las 57.90 hectáreas dadas de alta corresponden al lote 10-B en Bahía El Maguay (200,613.64 m²) en Huatulco, Oax., y a 384 lotes en Nopoló (378,418.77 m²).

El alta de disponibilidad de superficie en los CIPs se especifica en el **Anexo 11**.

8. Concretar contratos en el marco de donación y/o comodato de terrenos en estricto apego al desarrollo turístico de la zona

Durante el tercer trimestre de 2014, el estatus de los 124 procesos de donación no se modificó con relación a lo que se informó en el segundo trimestre del mismo año, debido a que no se concluyó ningún proceso.

Es importante precisar que se está se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los expedientes de donación con estatus activo o vigente; lo anterior, a fin de presentar un reporte numérico de las mismas, indicando los datos de identificación de cada una por CIP o PTI para un reporte más completo.

A continuación, se presenta un cuadro resumen a nivel general para el desglose de las acciones en materia de donaciones y se presenta con mayor detalle en el **Anexo 12.**

Cuadro 1	Procesos de donaciones (reporte global)			
	Procesos totales	Procesos concluidos	Procesos en trámite	Posible revocación de autorización de Comité Técnico
Cifras totales	132	78	54	4
%	100%	59%	41%	

9. Desarrollar nuevos proyectos usando reserva territorial como garantía ante la banca e inversionistas

Durante el período reportado, se han coordinado acciones para fortalecer la infraestructura en los lotes disponibles para venta que pudieran ser desarrollados mediante acciones de garantía ante la Banca de Desarrollo a fin de fomentar y fortalecer la inversión turística

Se espera que para el próximo año se cuente con un inventario enfocado al uso hotelero que es lo que pide el mercado y lo que nos permitirá incluir nuevas acciones destinadas al desarrollo de nuevos proyectos ante la banca e inversionistas.

Asimismo, se han realizado reuniones con posibles inversionistas en diferentes ferias internacionales como parte del seguimiento para desarrollar nuevos proyectos turísticos. Como se reportó en el trimestre pasado, algunas de ellas han sido con el conglomerado portugués Mota-Engil, mismas que definieron la realización de un proyecto dentro de Costacapomo en la Riviera Nayarit. A este proyecto, se le concedió una prórroga para la presentación de dicho proyecto por parte de esa empresa; sin embargo, para el último trimestre del año se espera reportar los avances pues para ese entonces ya se tendrá por recibido lo que debe presentar el inversionista conforme al acuerdo firmado con ellos.

10. Concertar acuerdos con otras dependencias federales para incrementar la inversión en infraestructura y mejorar las condiciones existentes del sector

Se realizaron reuniones y consultas para llevar a cabo proyectos transversales, en específico con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que detonarán el mercado turístico en los CIPs. Durante el mes de junio, se presentaron al grupo de trabajo de Conectividad e Infraestructura del Gabinete Turístico aquellos proyectos transversales publicados en el PNI 2014-2018 considerados de impacto en el sector turismo.

Asimismo, respecto a las acciones dentro del Gabinete Turístico, en específico del Grupo de Trabajo de Facilitación de Inversiones y Financiamiento, durante el tercer trimestre se ha dado seguimiento a los compromisos emitidos por cada dependencia y entidad respecto a los montos y acciones en específico para la facilitación de inversiones y financiamiento.

Indicadores

Indicador	1. Autorización de instrumentos de planeación urbana-turística (mínimo 1 al año). 2. Proyectos ejecutivos de infraestructura turística planeada y sustentable elaborados (35 proyectos).
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> 1. Se logró obtener la publicación en el Periódico Oficial del Estado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano “El Capomo”, Nayarit. Lo que representa el 100% con respecto a la meta anual. 2. Al periodo de julio-septiembre que se reporta, se han elaborado 34 proyectos ejecutivos de los 35 proyectos en materia de arquitectura e infraestructura en los desarrollos de FONATUR, representando de manera acumulada el 97.1% con respecto a la meta anual. De los proyectos contratados, siguen en ejecución 21 proyectos.

VIII. Obras de infraestructura y mantenimiento en los CIPs y PTIs

Las acciones de infraestructura y mantenimiento que FONATUR realiza en sus Centros Integralmente Planeados (CIPs) y Proyectos Turísticos Integrales (PTIs), consolidados o por consolidar, deben incorporar criterios de sustentabilidad financiera, social y ambiental, garantizando así que las generaciones futuras también puedan disfrutar de estos destinos. Para ello, se realizan diversas acciones

para lograr su cumplimiento, invirtiendo un total de \$1,255.5 millones de pesos en infraestructura y \$360.2 millones de pesos en mantenimiento en los CIPs y PTIs de FONATUR.

Acciones

1. Programa de inversión ante la SHCP y presupuesto en materia de obra pública y mantenimiento

Presupuesto programado y ejercido

El presupuesto autorizado inicial para obra pública en el ejercicio 2014 fue de \$1,677,079,686 pesos. No obstante, durante el mes de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una reserva por \$61,435,587 pesos, quedando un presupuesto autorizado por \$1,615,644,099 pesos. Este presupuesto total considera una inversión en infraestructura (obras de urbanización, de cabeza y de equipamiento turístico) por \$1,255,479,463 pesos y una inversión en programas de operación y mantenimiento de los desarrollos turísticos de FONATUR por \$360,164,636 pesos.

Derivado de lo anterior, el presupuesto programado modificado para el tercer trimestre de 2014 asciende a \$493,670,669 pesos, de los cuales \$429,434,230 pesos corresponden a inversión en infraestructura (obras de urbanización, de cabeza y de equipamiento turístico) y una inversión en programas de operación y mantenimiento de los desarrollos turísticos de FONATUR por \$64,236,439 pesos.

Para este período reportado, se ejercieron \$493,670,669 pesos, representando el 30% respecto al total anual y un nivel de cumplimiento del 100% con relación al programado para el período respecto a la programación modificada.

El monto ejercido de \$493,670,669 pesos corresponde a un monto de obras ejecutadas por \$429,434,230 pesos, incluyendo los anticipos otorgados en el tercer trimestre de 2014 por \$25,572,471 pesos, así como \$64,236,439 pesos del programa de operación y mantenimiento.

2. Destinar la inversión en infraestructura de acuerdo a los requerimientos de obras y servicios

A continuación se detalla la inversión ejercida por concepto de obras y mantenimiento, incluyendo anticipos, así como el porcentaje de cumplimiento correspondiente.

Programa de Obras y Servicios por Concepto (en pesos) julio – septiembre 2014						
Concepto	Presupuesto anual		Contratado	Presupuesto Julio-Septiembre		Cumplimiento
	Original	Modificado II		Programado	Devengado con anticipos	
Urbanización	967,382,186	743,884,723		305,582,424	305,582,424	100%
Obras de Cabeza	167,379,420	238,080,405		64,454,361	64,454,361	100%
Equipamiento	162,852,423	227,838,383		44,194,151	44,194,151	100%
Planeación	57,171,521	45,675,952		15,203,294	15,203,294	100%
Subtotal Obras	1,354,785,550	1,255,479,463		429,434,230	429,434,230	100%
Mantenimiento	322,294,136	360,164,636	20,457,659	64,236,439	64,236,439	100%
Total	1,677,079,686	1,615,644,099	20,457,659	493,670,669	493,670,669	100%

En el siguiente cuadro, se detalla el monto ejercido por CIP para obras y servicios, incluyendo anticipos, así como el porcentaje de cumplimiento correspondiente:

Programa de Obras y Servicios por CIP (en pesos) Tercer Trimestre 2014						
Concepto	Presupuesto anual		Contratado	Presupuesto Tercer Trimestre		Cumplimiento
	Original	Modificado II		Programado Modificado	Devengado con anticipos	
Cancún	0	47,873,199	15,383,955	14,923,477	14,923,477	100%
Ixtapa	114,832,463	114,817,957	23,715,172	28,787,552	28,787,552	100%
Los Cabos	1,337,740	14,558,489	1,350,799	2,380,039	2,380,039	100%
Loreto	319,940,052	20,109,262	475,063	4,900,784	4,900,784	100%
Huatulco	243,810,374	167,243,409	28,859,793	60,167,679	60,167,679	100%
Nayarit	91,808,346	256,623,601	76,887,769	52,638,909	52,638,909	100%
Cozumel		28,584,869	28,268,102	380,373	380,373	100%
Playa Espiritu	583,056,575	605,023,718	218,312,874	265,255,417	265,255,417	100%
Escalas Náuticas		644,961				-
Total	1,354,785,550	1,255,479,463	393,253,528	429,434,230	429,434,230	100%

3. Realizar el mantenimiento de los CIPs y PTIs mejorando la imagen urbana

Para el ejercicio 2014, se contempla una inversión original de \$322,294,136 pesos destinados a los programas de operación y mantenimiento; no obstante, debido a las adecuaciones presupuestarias realizadas para el tercer trimestre, el presupuesto programado modificado es de \$360,164,636 pesos para los programas de operación y mantenimiento. Dichos ajustes en la programación de los recursos se dio de acuerdo al grado de avance de las acciones de mantenimiento en proceso.

El presupuesto programado correspondiente al tercer trimestre es de \$64,236,439 pesos para los programas de operación y mantenimiento. Esta inversión permite realizar acciones de operación y mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales y a las demás instalaciones propiedad del Fondo, así como la prestación de servicios públicos para dar mantenimiento a las áreas desarrolladas por el Fondo y asegurar la infraestructura construida.

En la siguiente tabla se muestra el detalle por CIP del comportamiento presupuestal de los programas de operación y mantenimiento:

Programa de operación y mantenimiento de los CIPs y PTI (en pesos)						
Julio – Septiembre 2014						
Concepto	Presupuesto anual		Contratado	Presupuesto Julio-Septiembre		Cumplimiento
	Original	Modificado II		Programado Modificado	Devengado con anticipos	
Cancún	81,341,492	84,609,457	1,701,238	15,761,450	15,761,450	100%
Ixtapa	39,773,787	46,118,801	8,219,932	9,682,566	9,682,566	100%
Los Cabos	37,309,814	31,980,814		6,901,821	6,901,821	100%
Loreto	32,305,412	30,254,205		4,590,959	4,590,959	100%
Huatulco	68,562,154	66,694,578		13,301,515	13,301,515	100%
Nayarit	25,029,679	50,891,441	10,536,489	8,786,985	8,786,985	100%
Marina Cozumel	14,725,193	15,094,845		3,967,357	3,967,357	100%
Playa Espiritu	23,246,605	17,384,843		1,243,786	1,243,786	100%
Escalas Náuticas		17,135,652				-
Total	322,294,136	360,164,636	20,457,659	64,236,439	64,236,439	100%

En el tercer trimestre de 2014, el ejercicio presupuestal presentó un nivel de cumplimiento del 100% para el Programa de operación y mantenimiento de los CIPs y PTIs.

4. Realizar obras de infraestructura

A continuación, se describen las obras contratadas durante el tercer trimestre de 2014 y cuya terminación está programada para el ejercicio en curso.

Cancún

- Trabajos de rehabilitación del "Puente Caleta" km. 20+042 del Boulevard Kukulcán. El contrato inició el 7 de julio y al tercer trimestre se reporta un avance del 49%.

Marina Cozumel

- Trabajos para la terminación de la Marina Cozumel y construcción del muro jardinera del muelle combinado en Cozumel, Quintana Roo. El contrato inició el 16 de agosto y al tercer trimestre se reporta un avance del 26.5%.

Ixtapa

- Rehabilitación de trampas de arena del campo de golf Palma Real en Ixtapa, Guerrero. El contrato inició el 8 de septiembre y al tercer trimestre se reporta un avance del 61.41%.
- Urbanización Majahua, Ixtapa. Aún no se reporta avance debido a que no están programados para este trimestre.

Los Cabos

- Trabajos de limpieza derivado de los daños provocados por los efectos del huracán "Odile". El contrato inició el 25 de septiembre y se reporta un avance del 100%.
- Trabajos de rehabilitación y sustitución de áreas verdes dañadas por los efectos del huracán "Odile" en accesos de la zona turística del CIP de Los Cabos. El contrato inició el 25 de septiembre y al 30 de septiembre se reporta un avance del 15%.

Nayarit

- Trabajos de rehabilitación y mejoramiento de imagen urbana del PTI Litibú. El contrato inició el 16 de agosto y al 30 de septiembre se reporta un avance del 61.18%.
- Construcción del camino provisional para el paso de motos y señalización de la Playa Naranjos en el polígono Cuevitas del PTI Capomo. El contrato inició el 16 de agosto y al 30 de septiembre se reporta un avance del 10.09%.

- Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el poblado de la Lima de Abajo, Nayarit. El contrato inició el 16 de agosto y al 30 de septiembre se reporta un avance del 35%.
- Snack bar en el campo de golf Litibú, Nayarit. El avance al 30 de septiembre para este contrato es del 18.15%.
- Urbanización de la zona urbana del poblado de apoyo. El contrato inició el 1 de julio y al 30 de septiembre se reporta un avance del 73.71%.
- Urbanización frente 5 (Eje N) cuerpo izquierdo. El contrato inició el 21 julio y al 30 de septiembre se reporta un avance del 19.20%.

Cabe señalar que el porcentaje de avance de las obras programadas para el tercer trimestre se describe en el **Anexo 13**.

5. Implementar acciones de conservación de autoridades locales en cada destino

Huatulco, Oaxaca. Como resultado de la contratación para la coordinación de la certificación EarthCheck de Huatulco, Oaxaca, durante el tercer trimestre de 2014, el avance de las diferentes acciones en el marco de la certificación, es el siguiente:

- Se obtuvo la certificación internacional EarthCheck 2015 (nivel Platinum) para Huatulco, al mantener por 10 años consecutivos estándares internacionales en el aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y beneficio social, permitiendo cumplir con el objetivo de FONATUR en crear desarrollos turísticos sustentables.

Nayarit. Se dio seguimiento al convenio con el Instituto Politécnico Nacional en la ejecución del programa del estero “Los Becerros” y al programa de protección de tortugas marinas para el proyecto “El Capomo y Litibú” en Nayarit, lo que permite conservar la biodiversidad en los proyectos de Nayarit conforme a lo siguiente:

- Monitoreo a tortugas marinas en las playas de Litibú y Costacapomo.
- Campañas de limpieza de la playa Litibú y Costacapomo.
- Actividades de educación ambiental, cultura de conservación y divulgación de la investigación en Litibú y Costacapomo.

Playa Espíritu, Sinaloa. Se dio seguimiento al convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, destacando las siguientes acciones realizadas en este destino:

- Realización del programa de supervisión ambiental (auditoría ambiental).
- Manejo integral de vegetación. Rehabilitación y restauración de Marismas Nacionales, rescate de vegetación, propagación de especies regionales, creación de viveros y acciones de reforestación.

- Manejo integral de fauna silvestre, operación del campamento tortuguero FONATUR, así como la implementación del programa de protección y conservación de la tortuga marina, que incluyó en este periodo la colocación de transmisores satelitales a hembras anidadoras que permitirá conocer su desplazamiento en el océano.
- Manejo integral de residuos. Separación y manejo por tipo de residuo.
- Programa de educación y difusión ambiental, que comprende actividades de formación y capacitación al personal de FONATUR. En este periodo se realizaron actividades de educación ambiental en la cabecera municipal de Escuinapa.
- Integración de señalética que permita identificar eficazmente aspectos relevantes en materia ambiental y que contribuirá a la preservación de los recursos del sistema de marismas en Sinaloa.

6. Cumplir con la programación de las obras conforme a la asignación de recursos y calendario

Derivado de la modificación al presupuesto original 2014, realizando los ajustes en los diferentes CIP y PTIs, de acuerdo al grado de avance de las obras en proceso y de las contrataciones programadas, el presupuesto modificado al período reportado asciende a \$493, 670,669 pesos, de los cuales se ejercieron en su totalidad, representando el 100% de avance con respecto a la programación modificada. Esto se dio a través de un seguimiento puntual al programa de obras, permitiendo la reasignación de recursos en forma oportuna conforme a las necesidades y avance de las obras.

7. Supervisar el control y seguimiento de las obras de acuerdo con la normatividad y proyectos ejecutivos autorizados.

Hasta este tercer trimestre, se han contratado supervisiones integrales que incluyen la supervisión de obra, las brigadas de topografía y laboratorio de control de calidad para los trabajos programados. Estos contratos son para la supervisión de los 27 contratos de obras de infraestructura que tenemos en proceso de ejecución.

8. Participar en las acciones ambientales de los destinos que ayuden a implementar mejores prácticas ambientales o el logro de distintivos en materia verde.

Las acciones ambientales que se realizaron durante el tercer trimestre de 2014 estuvieron enfocadas en la certificación internacional EarthCheck 2015 nivel Platinum, para Huatulco, destacando el cumplimiento de los requisitos evaluados como lo son:

- a) Recorridos interinstitucionales del Comité coordinador para identificar las áreas de oportunidad.
- b) Estudio de riesgo muy detallado que permite identificar y corregir aspectos que tienen injerencia directa con el medio ambiente.
- c) Se impulsa el mercado orgánico en el que se invita a las comunidades vecinas y los indígenas a vender sus productos.
- d) Se aplica el programa de recolección separada de residuos.

Asimismo, se ha dado seguimiento a las primeras acciones de la certificación EarthCheck para el CIP Ixtapa y Loreto, así como de los campos de golf de Ixtapa y Litibú, en donde a la fecha se cuenta con un avance del 80% en el diagnóstico de dichos sitios.

9. Implementar acciones ambientales en beneficio de la localidad.

En el marco de las acciones en materia ambiental en los destinos del Fondo se pueden citar las más relevantes:

- Se concluyó el contrato para la reforestación de 60 hectáreas con 66,000 plántulas de las especies Cedrela odorata, Tabebuia roseam, Hura crepitans, Pinus douglaciana, Pinus ocarpa y Pinus devoniana en el sistema ambiental regional contemplado para el proyecto El Capomo en Nayarit, lo que contribuirá a mejorar los servicios ambientales de la región.

Asimismo, se ha dado seguimiento al convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se han promovido en las localidades adyacentes al predio del proyecto Playa Espíritu, Sinaloa, pláticas de conservación de la tortuga marina que arriban a esas costas; asimismo, como se comentó anteriormente, durante este periodo se promovieron en la cabecera municipal de Escuinapa, Sinaloa, actividades de educación ambiental.

10. Buscar la obtención de distintivos como EarthCheck o playas limpias en todos los destinos del Fondo para reforzar y difundir su sustentabilidad.

Al primer trimestre de 2014, el CIP de Huatulco era el único CIP con acciones de certificación como la de EarthCheck. Sin embargo, durante el tercer trimestre, FONATUR ha realizado el seguimiento a las primeras acciones para la obtención de las certificaciones EarthCheck en los CIPs Ixtapa y Loreto, así como de los campos de golf de Ixtapa y Litibú. El avance correspondiente a los diagnósticos de operación es del 80% para estos sitios.

11. Dar mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales y desalinizadoras para su óptima operación.

El mantenimiento se lleva a cabo mediante los contratos de conservación y mantenimiento. Para el ejercicio 2014, se contempla una inversión de \$360,164,636 pesos destinados a los programas de operación y mantenimiento. Esta inversión permite dar servicios de operación y mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas residuales y a las demás instalaciones propiedad del Fondo, así como la prestación de servicios públicos para dar mantenimiento a las áreas desarrolladas por el Fondo y asegurar la infraestructura construida.

Entre las principales acciones en la materia destacan las siguientes:

- Operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, apoyo turístico y alumbrado público en los CIPs Ixtapa, Loreto y Los Cabos.
- Los trabajos de construcción de la obra civil del primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales en el PTI Costacapomo. El avance de esta obra al 30 de septiembre es de 39.22%.
- Los trabajos de construcción del tanque de agua potable de 1500 m³ de capacidad, y perforación y equipamiento de pozo profundo en el PTI Costacapomo. El avance de esta obra al 30 de septiembre es de 14.47%.
- El 16 de junio de 2014 se inició la construcción de dos emisores de drenaje a gravedad en la localidad de Lima de Abajo, municipio de Compostela, Nayarit. Esta obra finalizó el 15 de agosto de 2014, por lo tanto está completa a este tercer trimestre.
- Conservación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, planta desalinizadora y cárcamo de agua de mar del PTI Litibú del CIP Nayarit. El avance de esta obra al 30 de septiembre es de 57.59%.

12. Proporcionar mantenimiento al alumbrado público con insumos sustentables.

Forma parte de las obras programadas que tiene el Fondo para cada uno de los destinos a fin de cubrir las necesidades particulares. Como una de las principales acciones en la materia, se destaca de manera general el mantenimiento del alumbrado público en los CIPs de Cancún, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Ixtapa y en los PTIs de Litibú y Marina Cozumel.

La modernización y sustitución de los insumos sustentables para proporcionar mantenimiento al alumbrado público requieren de los recursos disponibles para cambiar el sistema de iluminación tradicional a sustentable, incluyendo el proyecto ejecutivo correspondiente. Al periodo que se reporta se siguen evaluando posibles acciones y recursos para cambiar el alumbrado público de los CIPs y PTIs de FONATUR.

13. Obtener la recertificación Earthcheck del CIP Huatulco.

Durante el segundo trimestre se logró la recertificación EarthCheck Gold para Huatulco, Oaxaca. Durante el periodo reportado se obtuvo la certificación EarthCheck Platinum para este mismo destino.

14. Cumplir con el Programa de Trabajo de cada Delegación Regional, dar seguimiento a los compromisos establecidos y evaluar su desempeño

De manera detallada, en el **Anexo 14** se presentan las acciones más relevantes, el comportamiento presupuestal de cada delegación y el avance correspondiente.

INDICADOR	Variable	Unidad	Cancún	Ixtapa	Nayarit	Loreto	Los Cabos	Huatulco	Sinaloa
Cumplimiento de metas específicas de cada Delegación.	Avance Real	%	100	100	100	100	100	100	100

Indicadores

Indicador	1.Cumplimiento de los programas y proyectos de inversión registrados ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 2.Superficie urbanizada. 3.Porcentaje de avance físico de los proyectos ejecutivos urbanos.
Medición Trimestral y anual	Meta 2014 1.Se tiene ejercido un presupuesto al período reportado de \$493.67 mdp, con un nivel de cumplimiento del 100% con relación al programa anual modificado. 2.Al período reportado se tiene el siguiente avance con respecto a la meta anual en superficie urbanizada de los desarrollos: Costacapomo: 13 ha (65%). Corredor turístico Santa Cruz: 3.8 Ha (97%). Polígono prioritario en Playa Espíritu: 54.6 Ha (60%). 3.Al período reportado se tiene avance físico del 75% en los proyectos ejecutivos urbanos. Se estima que para el cuarto trimestre se cumpla con el 100% del avance físico.

IX. Regularización de la tenencia de la tierra en Zona de Bajos de Huatulco

FONATUR sigue atento a la coordinación con la Secretaría de Gobernación para realizar las acciones pertinentes en la Mesa Interinstitucional, sobre los asentamientos irregulares en terrenos propiedad del Fondo en la zona de los Bajos de Huatulco.

Acciones

Derivado del contrato de donación celebrado con el Municipio de Santa María Huatulco en junio de 1991 entre FONATUR y el “Grupo de 130” (Comuneros, Comuneros de Hecho, Hijos de Comuneros y Vecindados), durante el período que se informa, de las 20 solicitudes de escrituración que se recibieron bajo la figura de donación, se formalizaron y protocolizaron ante el Notario Público No. 115 del Estado de Oaxaca seis escrituras y catorce se encuentran en proceso de escrituración. De esta forma, todas las solicitudes fueron atendidas en el periodo que se informa, lo que representa el 100% del cumplimiento.

En el **Anexo 15** se encuentra el detalle de la información de las solicitudes antes mencionadas.

Asimismo, se ha dado seguimiento a la situación social que prevalece en el CIP Huatulco, a través de las siguientes acciones:

- a) En el periodo se protocolizaron seis escrituras y catorce se encuentran en proceso de escrituración.
- b) Se instrumentaron, gestionaron y concertaron, con las autoridades municipales, como el DIF y el INMUJERES acciones que contribuirán a mejorar las condiciones de vida de la población local, particularmente la de mujeres, con el Programa “Mujeres Emprendedoras” un curso taller establecido dentro del proyecto piloto mujeres emprendedoras, como una acción más para apoyar a ese sector de la población, para que generen recursos propios y consoliden pequeñas empresas que sean fuente de empleo en la zona de Huatulco.

Indicadores

Indicador	1. Atención a las distintas solicitudes de los grupos sociales que competan al área de desarrollo de la comunidad y que incidan o puedan incidir en los intereses de FONATUR y Filiales.
------------------	--

Medición	Meta 2014
Trimestral y anual	1. En el período que se reporta no se ha reunido la Mesa Interinstitucional para atender y dar seguimiento a los asuntos competencia de la misma. Se formalizaron y protocolizaron seis escrituras ante notario y catorce se encuentran en proceso de escrituración.

X. Blindaje electoral

De acuerdo a los procesos electorales de 2014, FONATUR y sus filiales realizaron actividades de prevención de delitos electorales por parte de los servidores públicos en los estados con desarrollos e inversiones patrimoniales del Fondo.

Acciones

1. Aplicar el programa de blindaje electoral en los estados donde se lleven a efecto procesos electorales.

En atención a los procesos electorales que se efectuarán en 2015, de acuerdo con las atribuciones específicas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), y con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, FONATUR y sus filiales han realizado actividades de sensibilización y actualización en materia de blindaje electoral para la prevención de delitos electorales por parte de las y los servidores públicos en los estados con desarrollos e inversiones patrimoniales del Fondo.

Por ello, conforme al periodo que se reporta y en cumplimiento al calendario establecido por la FEPADE, se llevaron a cabo en coordinación con ésta tres sesiones de capacitación y actualización en la materia los días 22 y 24 de septiembre del año en curso en las instalaciones de la entidad, con la participación de 179 servidores públicos en dos sesiones presenciales y 71 participantes en la videoconferencia a los CIPs de Cancún, Huatulco e Ixtapa, quedando pendientes los CIPs de Los Cabos y Loreto en virtud de las contingencias ocasionadas por el huracán Odile. En el caso de Nayarit y Sinaloa, aún no cuentan con los recursos técnicos para recibir la señal. Para subsanar esos inconvenientes, en el cuarto trimestre se les hará llegar a todos los CIPs la videoconferencia impartida por la FEPADE a través de un DVD, el cual podrán replicar tantas ocasiones como lo requieran.

Indicadores

Indicador	1. Acciones del Programa de Blindaje Electoral y Prevención del Delito, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
Medición Semestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> 1. Sensibilizar a los servidores públicos de Fonatur y filiales en materia de blindaje electoral. 2. Difundir la normatividad vigente en la materia para que el personal de FONATUR y filiales conozca las disposiciones y los aspectos legales correspondientes. Las metas programadas fueron atendidas al 100%.

XI. Actividades administrativas – operativas

Se han programado diversas acciones relativas a planear y establecer las estrategias y directrices para llevar a cabo una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como de los sistemas de información de FONATUR, y para una administración eficiente y transparente en el manejo de éstos.

Acciones

1. El presupuesto 2014 aprobado por la Cámara de Diputados a FONATUR prevé ingresos por un total de \$3,651.9 mdp, que incluyen recursos fiscales por \$2,562 millones de pesos (mdp).

Al cierre del tercer trimestre del presente ejercicio, el presupuesto ascendió a \$6,532.8 mdp, del cual se ejerció \$2,011.0 mdp, equivalentes al 30.8%. Por lo que respecta a los recursos fiscales, se tuvo presupuesto ejercido equivalente al 100.4%.

2. Adicionalmente, FONATUR obtendrá recursos propios por \$790.2 mdp derivados de la venta de terrenos, recuperación de ventas, así como ingresos por inversiones patrimoniales.

Del ingreso de operación programado por \$509.5 mdp al mes de septiembre, se obtuvieron 153.4 mdp, es decir, el 30%.

3. Contratación de créditos por \$300 mdp.

Para la atención de los tres puntos anteriores, se tienen los siguientes comentarios respecto al flujo de efectivo y estados financieros de FONATUR:

El presupuesto de FONATUR al mes de septiembre de 2014 ascendió a \$6,532.8 mdp, del cual se ejerció \$2,011.0 mdp, equivalentes al 30.8%, como se detalla a continuación:

En el mes de septiembre se obtuvo la adecuación presupuestaria 2014-21-W3N-10, mediante el cual se autorizó el presupuesto modificado anual, del cual los ingresos ascienden a un total de \$7,527.6 mdp, que incluye recursos fiscales por \$2,569.5 mdp, recursos propios por \$730.1 mdp y \$4,228 mdp por contratación de créditos.

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
Flujo de Efectivo Institucional al mes de septiembre 2014
 (Cifras en Millones de Pesos)

INGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014			VARIACIÓN	
	ANUAL	A SEPTIEMBRE	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL DE RECURSOS	7,527.6	6,532.8	2,011.0	-4,521.7	-69.2%
DISPONIBILIDAD INICIAL	39.9	39.9	39.9	0.0	0.0%
INGRESOS	7,487.7	6,492.9	1,971.1	-4,521.7	-69.6%
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS	4,228.0	4,228.0	80.0	-4,148.0	-98.1%
APOYOS FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL	2,569.5	1,720.0	1,727.6	7.6	0.4%
INGRESOS DE OPERACIÓN	634.8	509.5	153.4	-356.1	-69.9%
OTROS INGRESOS	55.5	35.4	10.1	-25.3	-71.4%

EGRESOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014			VARIACIÓN	
	ANUAL	A SEPTIEMBRE	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL DE RECURSOS	7,527.6	6,532.8	2,011.0	-4,521.7	-69.2%
EGRESOS	7,416.7	6,326.6	1,995.4	-4,331.2	-68.5%
GASTO CORRIENTE	1,122.7	925.4	745.8	-179.6	-19.4%
SERVICIOS PERSONALES	310.1	227.6	218.5	-9.1	-4.0%
DE OPERACIÓN	738.0	623.2	447.2	-176.0	-28.2%
OTRAS EROGACIONES	74.6	74.6	80.1	5.6	7.4%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9.3	6.9	7.4	0.5	6.6%
OBRA PÚBLICA	1,695.2	1,009.6	885.2	-124.3	-12.3%
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	347.7	222.3	176.7	-45.6	-20.5%
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	4,241.8	4,162.4	253.0	-3,909.5	-93.9%
OPERACIONES AJENAS (NETO)			-72.6	-72.6	
DISPONIBILIDAD FINAL	110.9	206.2	15.6	-190.6	-92.4%

Ingresos

Contratación de Créditos.- Al cierre del periodo reportado, se dispusieron \$80 mdp contrario a lo observado en el mismo periodo de 2013, en donde se recurrió a la disposición de crédito más rápidamente de lo programado con disposiciones por \$2,115.6 mdp, con los cuales se liquidó la línea de crédito revolviente Inbursa 1,200 mdp. El subejercicio del presente ejercicio fiscal se debe principalmente a que se encuentra pendiente la firma del contrato de la nueva línea de crédito por un monto de hasta \$4,048 mdp para realizar la liquidación de los créditos contratados con las

instituciones financieras: BANCOMEXT, INBURSA, FONADIN Y BANOBRAS. Este subejercicio se subsanará en el mes de octubre.

Apoyos Fiscales del Gobierno Federal.- Los recursos fiscales ejercidos son superiores en \$7.6 mdp al presupuesto modificado autorizado, lo que representa un presupuesto ejercido del 100.4%. Del total de recursos ejercidos en el presente ejercicio, se canalizaron \$885.2 mdp a obra pública para los diferentes Centros Integralmente Planeados y nuevos proyectos de inversión; \$67.2 mdp para la aportación del fideicomiso de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad de FONATUR; \$218.5 mdp a servicios personales; \$351.1 mdp fueron destinados al pago de gasto de operación; \$13.8 mdp a otras erogaciones por concepto de resolución por autoridad competente; \$191.8 mdp fueron para amortización de deuda y pago de intereses y comisiones, de los cuales \$133.4 mdp provienen de los recursos obtenidos por Derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR), autorizados mediante los folios de adecuación MAP 2014-21-W3J-762, 2014-21-W3J-855 y 2014-21-W3J-1406. Cabe señalar que estas adecuaciones se efectuaron en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la SHCP (MAP), las cuales están pendientes de registrarse en el Módulo de Adecuaciones de Entidades Paraestatales (MAPE), cuya adecuación a nivel flujo de efectivo está en proceso de registro.

Ingresos de Operación.- Del ingreso de operación programado por \$509.5 mdp, se obtuvieron 153.4 mdp, es decir, el 30%. Lo anterior, debido principalmente a que de los ingresos por ventas nuevas de terrenos programadas para el periodo por \$458.3 mdp se alcanzaron solo \$90.7 mdp, que equivale al 19.8%, a consecuencia de que están en proceso las altas de varios lotes en diversos destinos y otros están en proceso de avalúo para su venta. Dentro de los ingresos obtenidos destacan los provenientes del Hotel Camino Real Oaxaca con \$45.5 mdp, por prestación de servicios \$18.4 mdp, arrendamientos \$3.3 mdp y por venta de inversiones \$5.7 mdp.

Otros Ingresos.- Estos ingresos corresponden principalmente al cobro de indemnización de seguros (\$1.1 mdp), cobro de penas y cesiones (\$1.3 mdp) e ingresos diversos (\$7.7 mdp), principalmente por renta del campo de golf de Tangolunda en Huatulco, venta de cocos, calificación de cartera, pago de estudios, entre otros.

Egresos

Gasto Corriente.- En este rubro destaca el subejercicio del Capítulo de Servicios Generales debido principalmente a que se tienen pendientes de realizar pagos por diversos servicios, como lo es subcontratación de servicios con terceros, servicios de vigilancia, difusión de mensajes, servicio de energía eléctrica, otras asesorías para la operación de programas, servicios de informática, entre otros. El subejercicio en

términos generales se debe a que normativamente no se pueden realizar los pagos si la documentación comprobatoria del gasto está incompleta o incorrecta o bien, aún no ha sido devengado el servicio; también ha afectado el hecho de que algunas licitaciones se hayan declarado desiertas lo que ha retrasado el ejercicio del gasto. No obstante, se prevé que en octubre se abatirá significativamente dicho subejercicio.

Cabe señalar que del gasto corriente ejercido por \$745.8 mdp, corresponden \$218.5 mdp a servicios personales, \$447.2 mdp a gasto de operación, \$67.2 mdp para la aportación del fideicomiso al Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad de FONATUR y \$12.9 mdp de otras erogaciones.

Bienes Muebles e Inmuebles.- El importe ejercido (\$7.4 mdp) corresponde al arrendamiento financiero del edificio (\$6.9 mdp), y la diferencia corresponde a la adquisición de mobiliario y equipo de administración.

Obra Pública.- El presupuesto de este rubro corresponde únicamente a recursos fiscales. El total ejercido en obra pública (\$885.2 mdp) alcanzó un avance del 87.7% en relación al presupuesto modificado autorizado; en cambio, para el mismo periodo de 2013, el avance alcanzó 42.4% del presupuesto modificado, lo que demuestra el esfuerzo que ha realizado la entidad para ejercer su presupuesto conforme a lo calendarizado.

Es importante mencionar que en el flujo de efectivo no se están reportando los servicios devengados en 2013 y pagados en 2014.

En el **Anexo 16** se presentan los indicadores presupuestales y en el **Anexo 17** las metas presupuestales con el detalle correspondiente.

Intereses, Comisiones y Gastos.- La variación de \$45.6 mdp contra lo programado se debe a que no fue necesario pagar intereses del crédito con fines corporativos, ya que no se dispuso los recursos por concepto de créditos programados.

Amortización de Crédito.- El subejercicio observado contra lo programado (\$4,162 mdp) se debe principalmente a que FONATUR llevará a cabo la reestructura de su deuda el mes de octubre, firmando el contrato de la nueva línea de crédito por un monto de hasta \$4,048 mdp con BANOBRAS, para realizar la liquidación de sus créditos contratados con las instituciones financieras BANCOMEXT, INBURSA, FONADIN y BANOBRAS, de conformidad con el Acuerdo Ac/SE-05.14/002 adoptado en la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico celebrada el 7 de agosto de 2014. Es importante mencionar que en el flujo de efectivo no se están reportando las amortizaciones devengadas en 2013 y pagadas en 2014.

Operaciones ajenas (neto).- El importe registrado por concepto de Operaciones Ajenas está integrado, principalmente, por concepto de retenciones de ISR de salarios y prestación de servicios profesionales (\$45 mdp); por IVA retenido e IVA facturado (\$1.6 mdp); por cartera cedida (\$42.2 mdp); por concepto de cuenta de terceros como Infonacot, créditos Preysler, y devolución de depósitos en garantía \$5.0 mdp; por concepto de erogaciones recuperables, como descuentos a exempleados por créditos, fondo fijo, entre otros \$1.5 mdp; reintegros a la TESOFE \$2.3 mdp; gasto corriente pendiente de comprobar \$4.0 mdp; y otros \$3.4 mdp.

Estados financieros

Fondo Nacional de Fomento al Turismo
 Fideicomiso del Gobierno Federal en Nacional Financiera, S.N.C.

Estados de situación financiera
 Al 30 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013
 (Expresados en millones de pesos)

Activo	Septiembre 2014	Diciembre 2013	Pasivo y Patrimonio	Septiembre 2014	Diciembre 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 15.6	\$ 39.9	Cuentas por pagar a corto plazo	\$ 184.2	\$ 207.0
Efectivo	0.4	0.1	Proveedores	41.7	49.8
Bancos	0.6	0.8	Contratistas por obras públicas	28.2	8.7
Inversiones en valores	14.6	39.0	Otras cuentas por pagar a corto plazo	114.3	148.5
Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir	324.7	349.8	Deuda pública a corto plazo	138.6	302.6
Cartera de crédito (neto)	51.5	49.6	Deuda pública interna	99.4	149.3
Cartera cedida	16.1	30.6	Deuda pública externa	-	71.0
Otras cuentas por cobrar (neto)	257.1	269.6	Cartera cedida	19.7	31.8
Bienes o servicios a recibir	113.0	42.8	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	19.5	50.5
Anticipos a corto plazo (neto)	113.0	42.8	Fondos y bienes de terceros en garantía a corto plazo	7.0	5.8
Inventarios de terrenos	13,997.2	13,231.6	Total de pasivos circulantes	329.8	515.4
Disponibles para la venta	2,970.4	2,859.0	PASIVO NO CIRCULANTE		
En desarrollo	5,955.4	5,802.3	Deuda pública a largo plazo	3,640.0	3,758.0
En breña	5,071.4	4,570.3	Deuda pública interna	3,574.5	3,680.1
Total de activos circulantes	14,450.5	13,664.1	Cartera cedida	65.5	77.9
			Déficit en compañías asociadas	431.7	445.8
ACTIVO NO CIRCULANTE			Provisiones a largo plazo	1,210.1	1,118.9
Efectivo o Equivalentes a recibir en el largo plazo	292.6	321.4	Beneficios a los empleados	909.6	888.3
Cartera de crédito a largo plazo (neto)	234.9	241.5	Otras provisiones a largo plazo	300.5	230.6
Cartera cedida a largo plazo	57.7	79.9	Total de pasivos no circulantes	5,281.8	5,322.7
Inmuebles, mobiliario y equipo y superestructura turística	1,559.2	1,614.4	Total pasivo	5,611.6	5,838.1
Inversiones en superestructura turística (neto)	1,345.5	1,397.4	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	213.7	217.0	Hacienda pública/patrimonio contribuido	37,451.0	36,761.2
Otras inversiones	1,098.5	253.4	Aportaciones	50,433.4	49,527.6
Total de activos no circulantes	2,950.3	2,189.2	Donativos	(12,982.4)	(12,766.4)
			Hacienda pública/patrimonio generado	(25,661.8)	(26,746.0)
Total activos	\$ 17,400.8	\$ 15,853.3	Resultado de ejercicios anteriores	(25,744.6)	(26,477.1)
			Desahorro neto del ejercicio	82.8	(268.9)
			Total hacienda pública/patrimonio	11,789.2	10,015.2
			Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio	\$ 17,400.8	\$ 15,853.3

Estado de resultados

**Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Fideicomiso del Gobierno Federal en Nacional Financiera, S.N.C.**

**Estados de resultados
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014 y 2013
(Expresados en millones de pesos)**

	Septiembre 2014	Septiembre 2013
INGRESOS		
Venta de bienes y servicios	\$ 124.6	\$ 193.4
Ingresos or la venta de inventario de terrenos	89.1	160.3
Otros ingresos por prestación de servicios	35.5	33.1
COSTOS	73.0	148.0
Costo por venta de inventarios	60.6	136.4
Costo por prestación de servicios	12.4	11.6
RESULTADO BRUTO	51.6	45.4
Ingresos diversos	52.0	76.6
Gastos de Administración	594.8	550.6
Servicios personales	215.7	234.3
Materiales y suministros	4.2	3.6
Servicios generales	309.7	296.3
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	65.2	16.4
RESULTADO DE OPERACIÓN (ANTES DE DEPRECIACION)	(491.2)	(428.6)
Subsidios y Tranferencias		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	735.5	284.3
RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.3	(144.3)
Resultado Integral de Financiamiento	(87.7)	(149.8)
Intereses (neto)	(89.7)	(157.9)
Fluctuación cambiaria (neto)	2.0	8.1
Ingresos y Gastos Virtuales	(73.8)	(119.8)
Otros ingresos virtuales	22.6	13.9
Otros gastos virtuales	(23.5)	(77.3)
Estimaciones, depreciaciones, deterioros y amortizaciones	(55.4)	(61.7)
Participación en el resultado de asociadas	(17.5)	5.3
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ 82.8	\$ (413.9)

La situación financiera al 30 de septiembre tuvo variaciones importantes en los rubros de anticipos a corto plazo, otras inversiones y deuda pública a corto plazo.

Los anticipos a corto plazo representan los montos otorgados a los contratistas o proveedores por las obras o servicios que serán amortizables en un plazo menor o igual a un año. Su saldo se incrementó por los anticipos otorgados a Fonatur Constructora y Fonatur Mantenimiento, entre otros, así como a los pagos anticipados de seguros.

En el rubro de otras inversiones en 2014, se reconoció la inversión en el Fideicomiso para el Fondo de Pensiones, conforme a los nuevos lineamientos en materia de contabilidad gubernamental. Este registro no generó flujo de efectivo.

El rubro de la deuda pública por pagar a corto plazo, disminuyó considerablemente debido principalmente a la liquidación de la línea de crédito en dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por \$71 mdp, así como al pago de amortizaciones a Bancomext por \$179 mdp.

En el rubro de Hacienda Pública / Patrimonio, se registran los recursos fiscales obtenidos para inversión como “aportaciones del Gobierno Federal” por \$989.9 mdp; y en el rubro de donativos, se registra el monto ejercido de las obras de mantenimiento y conservación en los desarrollos turísticos, así como el valor de los terrenos e inmuebles entregados en donación, por \$216 mdp.

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014, se tuvo una utilidad neta de \$82.8 mdp, que comparada con el mismo periodo del año anterior es favorable debido principalmente por el incremento en el ingreso por “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” por \$451.1 mdp, ya que a partir de 2014 FONATUR recibe recursos del Gobierno federal para el pago de servicios personales.

Las ventas por venta de terrenos del periodo se ven disminuidas por \$68.8 mdp en comparación del mismo periodo del año anterior, principalmente por las ventas realizadas en Huatulco ya que durante 2013 las ventas fueron de \$146 mdp y en 2014 fueron de \$42 mdp. Cabe señalar que en el estado de resultados el monto de 89.19 mdp incluye los descuentos por ventas de contado por 1.5 mdp, mientras que en el apartado de “ventas” del presente informe se anotan las ventas brutas, es decir, sin el descuento indicado.

4. Coordinar las actividades para la integración del anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2015

Durante el mes de mayo se emitieron los Lineamientos para la Programación y Presupuestación del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 mediante oficio circular número 307-A.-1534. Derivado de lo anterior, se realizaron las gestiones con las áreas del Fondo para recibir las propuestas de gasto para la integración del anteproyecto 2015. Al cierre del período que se reporta se tiene un avance del 100% en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al 2015, el cual fue entregado a la SHCP en la fecha establecida que fue el 26 de agosto de 2014.

5. Realizar las acciones para dar suficiencia presupuestaria a los programas y proyectos prioritarios conforme a la disponibilidad de recursos existentes

Al periodo que se reporta, se tiene un total de 38 programas y proyectos de inversión, de los cuales 36 se encuentran en estatus de vigente y existen dos pendientes por actualizar y solventar observaciones: Estudios y Gestión Ambiental necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Bojórquez (PPSLB) en Cancún, Quintana Roo, y Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán. El resto de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera de Inversión tienen la asignación de recursos necesaria, como se señala en el **Anexo 18**.

6. Gestionar que los programas y proyectos de inversión requeridos se encuentren en estatus de vigente

Se continúa trabajando en colaboración con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de solventar las observaciones realizadas a los PPIs por dicha instancia y obtener la autorización correspondiente al ejercicio 2014.

7. Solicitar el registro y/o actualización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los programas y proyectos de inversión vigentes en el ejercicio 2014

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se ha reportado la actualización de la información registrada en el Sistema de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informando mensualmente el avance físico y financiero de los Programas y Proyectos de Inversión (PPIs) a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Asimismo, se ha efectuado, en su caso, la solicitud de modificación de los programas y proyectos de inversión en cuestión.

Durante el periodo que se reporta y de conformidad con el artículo 34, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con el artículo 44 de su Reglamento, en el mes de julio de 2014 se presentaron las evaluaciones costo-beneficio de cada PPI contenido en el mecanismo de planeación del Fondo y sus filiales, solicitando el registro correspondiente en la cartera que integra la SHCP, así como la actualización de los ya registrados. Asimismo, durante el mes de septiembre se obtuvo el registro de 13 nuevos programas para el ejercicio 2015.

Fideicomisos

En el **Anexo 19** se presenta el desglose y avance de la situación que guardan los fideicomisos públicos coordinados por el Fondo:

- Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad de FONATUR;
- Para trabajadores del Hotel Exconvento Santa Catarina;
- Para los trabajadores de Nacional Hotelera Baja California; y
- Barrancas del Cobre.

8. Regular las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que lleve a cabo FONATUR durante el 2014 a través de los programas de acciones de trabajo correspondientes

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

- Durante el período julio – septiembre, se atendieron 36 solicitudes de procedimientos de contratación de adquisiciones de FONATUR y de sus filiales, en sus diferentes modalidades contempladas por la Ley.

El cuadro siguiente presenta el avance contratado, respecto a las solicitudes y contrataciones programadas de adquisiciones y de obra pública. Destacan los avances del 47.12% en adquisiciones y del 46.55% en obra pública.

Cifras al tercer trimestre 2014

Concepto	Descripción	Unidad	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4o Trimestre	Acumulado 3er. Trim 2014	Acumulado 3er. Trim 2013	Diferencia
Avance de las contrataciones Programadas de Adquisiciones	Contrataciones Formalizadas	Monto contratado	222,321,463	169,320,558	49,983,796		441,625,817	338,644,509	102,981,308
	Total de Contrataciones PAAAS 2014	Monto programado	205,191,559	162,645,005	106,084,975	96,828,281	473,921,539	373,057,622	100,863,917
	Avance	%	108.35%	104.10%	47.12%		93.19%	90.78%	
Avance de las contrataciones Programadas de Obra Pública	Contrataciones Formalizadas	Monto contratado	530,175,603	372,435,684	235,504,792		1,138,116,079	531,602,392	606,513,687
	Total de Contrataciones PAOP 2014	Monto programado	53,431,608	265,788,327	505,897,430	659,512,176	825,117,365	704,404,528	120,712,837
	Avance	%	992.25%	140.12%	46.55%		137.93%	75.47%	

9. Administrar y mejorar el capital humano del Fondo

En el mes de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió oficio circular en el que determina que el incremento salarial para el personal operativo de confianza deberá ser por el 3.5%, a partir del 1º de enero del presente año, por lo que se gestionó dicha autorización, la cual al 30 de septiembre se encontraba pendiente de respuesta por la globalizadora ya indicada.

En el mes de julio de 2014, la SHCP emitió dictamen favorable de los tabuladores actualizados del personal de mando de FONATUR. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP), aprobó en este mismo mes la modificación a la Estructura Orgánica de la Institución por la creación de 6 plazas de nivel de mando; asimismo, se obtuvo la autorización para crear 2 plazas operativas.

Por lo que se refiere a la Estructura Orgánica Ocupacional de FONATUR, al 30 de septiembre del 2014, la entidad cuenta con un inventario de 486 plazas, mismas que se encuentran registradas ante la SHCP:

Plantilla Autorizada en 2014

Entidad	Personal de mandos medios y	Personal de confianza	Total de personal Admtvo.	Personal de base	Total personal Admtvo. y de base
---------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------	----------------------------------

	superiores				
FONATUR	336	150	486	0	486

El siguiente cuadro presenta el número de empleados al 30 de septiembre de 2014:

Entidad	Personal de Mandos Medios y Superiores	Personal Operativo de Confianza	Total de Personal de Estructura:	Personal Eventual	Total de Personal
FONATUR	334	148	482	0	482

Por otra parte, durante el periodo de julio a septiembre de 2014, se impartieron un total de 29 cursos de capacitación, con la participación de 89 mujeres y 131 hombres, por lo que de conformidad con lo programado se obtuvo el 93% de cumplimiento en dicho periodo. Con el propósito de contribuir a las medidas de ahorro y austeridad en la entidad, 22 cursos se impartieron sin costo por parte de FONATUR, así como por otras dependencias federales.

En relación al Programa de Profesionalización que inició en el 2013, consistente en dar la oportunidad a 76 empleados para obtener su título y cédula profesional, o bien terminar la carrera profesional que actualmente tienen trunca a través de facilidades de horario, se tiene a la fecha el 23% de avance, ya que 13 presentaron título/cédula profesional o están en trámite, 9 están en proceso de titulación, 12 retomaron estudios, 28 están analizando costos de colegiaturas y calendarios escolares y se realizaron 9 bajas de personal.

Cabe mencionar que dicha meta está programada para mediano plazo, para el periodo de 2013 a 2015.

En el mes de septiembre de 2014, se aplicó a todo el personal de estructura de FONATUR la encuesta de Medición de Clima y Cultura Organizacional 2014, en coordinación con la SFP, por lo que en el próximo mes de noviembre se realizará el

análisis de los resultados para proceder a la elaboración y registro de los Programas de Acciones de Mejora ante la misma SFP en el mes de diciembre del presente año.

Con fecha 22 de julio del 2014, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Normas Internas, donde se presentó para su gestión la siguiente normatividad:

- Actualización del Manual de Organización de FONATUR, derivada de la modificación a la Estructura Orgánica Ocupacional de la Entidad, por la creación de 6 plazas de nivel de mando.
- Política del Control Administrativo de los Créditos recibidos por FONATUR.
- Procedimiento de Evaluación y Determinación de la Conducta Crediticia y de la Capacidad de Pago a Plazos de Personas Físicas y Morales.
- Procedimiento para el Control Administrativo de los Créditos.
- Política de Manejo de la Caja General.
- Política de Cobranza.
- Política de Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros cuando fuere notoria la Imposibilidad Práctica de Cobro.
- Política de Registro y Control de Pagos.
- Política de Gastos a Comprobar.
- Política de Autorización de Fondos Fijos.
- Política de Viáticos y Pasajes.
- Política de Inversión de Remanentes de Disponibilidades Financieras.
- Política de Otorgamiento y Uso de Tarjetas de Crédito Empresarial.
- Procedimiento de Generación de Créditos Diversos a Favor de FONATUR.
- Procedimiento de Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros.
- Procedimiento de Pago General de Compromisos.
- Procedimiento de Operación para la Carga, Registro y Pago de Recursos Fiscales vía Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).
- Procedimiento de Gastos a Comprobar.
- Procedimiento, Autorización, Comprobación y Reembolso de Fondos Fijos y Transparencias Presupuestales.
- Procedimiento de Solicitud y Comprobación de Gastos de Viaje.

Asimismo, con fecha 25 de julio del 2014, se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Normas Internas, en la que se presentó el “Procedimiento para la Determinación del Pago de Honorarios a Despachos Jurídicos Externos”.

10. Administrar y mejorar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información dentro del Fondo

Se revisó cada uno de los procesos sustantivos y operativos del Fondo, con la intención de mejorar el uso de las tecnologías. De lo anterior, resultaron las siguientes acciones:

- Fortalecer las operaciones sustantivas de FONATUR con el uso de tecnología de información. Se adjudicó el contrato a la empresa Geoware, S.A. de C.V., con fecha 10 de septiembre, para realizar la implementación del Sistema Integral de Gestión para Inmuebles y Terrenos (SIGIT), el cual sustituirá al Sistema de Terrenos (SISTER).
- Se concluyó la fase III del Proyecto ACTUM (Armonización Contable y Módulo de “Project System”) de la plataforma GRP SAP.
- Para apoyar la modernización administrativa y mejorar la toma de decisiones y las comunicaciones al interior y exterior del FONATUR, se capturó en la herramienta del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado los 57 trámites con los que cuenta el FONATUR y sus filiales para dar cumplimiento al plan de trabajo establecido por la Unidad de Gobierno Digital de la Presidencia de la República.
- Se dio inicio a las tareas de modernización en la Plataforma SAP de los procesos relacionados con la TESOFE (ajuste anual, gratificación de separación voluntaria, declaración anual, aguinaldo, valores negativos en finiquito, saldos y riesgo de trabajo), como parte del proyecto SAP PY (Nómina), a desarrollarse junto con la Gerencia de Sueldos y Prestaciones.
- Se dio apertura al levantamiento de información para la posterior implementación de la Contabilidad Electrónica para dar cumplimiento a la normatividad (emisión del catálogo contable, balanza de comprobación, pólizas de ingresos y egresos).
- Se realizó el levantamiento de información con los usuarios de la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano, para la implantación del módulo de Gestión de Servicios de Capacitación en SAP.
- Se definió el Anexo Técnico para la Convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta para la adquisición del servicio de Gestión de Oficios y Documentos Electrónicos Oficiales (GODEO).
- Se llevó a cabo la migración de la infraestructura que integra el Centro de Datos a nuevas tecnologías que permitan garantizar la operación de FONATUR y sus empresas de participación accionaria.
- Se restablecieron los servicios de tecnologías de información como parte del plan de contingencia derivado del huracán “Odile” en los sitios que FONATUR tiene presencia en Baja California Sur.

- Se incrementó la capacidad instalada de extensiones telefónicas en el conmutador de Oficinas Centrales, permitiendo asignar nuevas líneas telefónicas para dar atención a los requerimientos del servicio por parte de las áreas del FONATUR.
- Se amplió la base instalada de servicios de red de datos en Oficinas Centrales, para proveer de servicios de tecnologías de información a los nuevos requerimientos por parte de las áreas de FONATUR.
- Se mejoró el servicio de red de invitados mediante la implementación de nuevas tecnologías en los CIPs de FONATUR.

11. Levantamiento del inventario de bienes muebles y asegurar que se mantendrá un control eficiente del mismo

Durante el periodo de julio-septiembre de 2014, se cuenta con un almacén ordenado. Se atendieron 370 solicitudes de bienes de consumo en el almacén y se recibieron 42 entradas de bienes. Todos estos movimientos de entradas y salidas de bienes se encuentran debidamente registrados en el sistema SAP.

Indicador	Meta	VARIABLES	Unidad	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado
Levantamiento de inventario de bienes instrumentales en Oficinas Centrales	100%	No. de Cédulas de resguardo actualizado	Cédulas	120	130	100	82	432
		No. de empleados de estructura FONATUR	Empleados	100	40	126	-	266
		Eficiencia	%	83.30%	30.70%	126%	-%	61.60%
Levantamiento de inventario de bienes instrumentales en Delegaciones Regionales e Inversiones Directas	90%	Visitas Programadas	Visitas	0	5	3	2	10
		Visitas Realizadas	Visitas	0	5	3	-	8
		Eficiencia	%	100%	100%	100%	-%	80%

Se tienen actualizados 126 resguardos de servidores que se encuentran en oficinas centrales, lo que representa un excedente del 26% en lo programado sobre la meta trimestral. Se atendieron 50 solicitudes de altas y 61 bajas de mobiliario y equipo. Además, se revisaron 20 bajas de personal que dejó de laborar en la entidad.

Indicadores

Indicador	
	1. Ejercicio presupuestal.
	2. Porcentaje de avance en la elaboración del presupuesto de egresos 2015.

	3. Porcentaje de avance de programas y proyectos de inversión 2014.
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al cierre del período reportado, se tiene un 68.5% del presupuesto ejercido correspondiente a la programación del tercer trimestre. 2. Al cierre del período reportado, se cuenta con el 100% de avance del anteproyecto de presupuesto de egresos 2015. 3. Se tiene 95% de avance en el registro de los proyectos de inversión correspondientes al periodo reportado, equivalente a 36 PPIs registrados de los 38 existentes al periodo.

XII. Atención jurídica consultiva y contenciosa

Se llevan a cabo permanentemente servicios preventivos de consulta y revisión de los diversos actos e instrumentos jurídicos que celebre FONATUR y sus filiales, con el objetivo principal de asegurar que se desempeñen dentro del marco normativo vigente aplicable y cuenten con la asesoría y representación legal jurídica necesaria para el desarrollo de sus funciones.

Acciones

1. Dar certeza y seguridad jurídica en todas las operaciones

Para lograr las metas establecidas para el ejercicio 2014, se realizan permanentemente las siguientes actividades que ayudan a cumplir dichos objetivos:

- Participar en órganos de gobierno y órganos colegiados de las entidades paraestatales.
- Revisar y elaborar todo tipo de contratos y convenios, de adquisiciones, obra pública, convenios de colaboración, donaciones, compraventas, fideicomisos, entre otros.
- Emitir opiniones y dictámenes en asuntos específicos.
- Realizar trámites y gestiones.

2. Proporcionar asesoría y atención especializada de consultas, generación y revisión de documentos jurídicos que se soliciten por las áreas de FONATUR y sus filiales en el tiempo de entrega comprometido

Durante el periodo julio-septiembre de 2014, se dio seguimiento y atención a un total de 1,288 asuntos en materia consultiva-corporativa, 50.3% puntos porcentuales por encima del mismo período de 2013 (857 asuntos año anterior) y se reporta un avance

del 100% en cumplimiento de las actividades para el logro de las metas, distribuidas de la siguiente manera:

- 511 estuvieron relacionados con solicitudes, consultas y opiniones;
- 369 con el análisis, la propuesta y la elaboración de acuerdos, contratos y convenios;
- 180 con participación en juntas;
- 79 trámites y gestiones;
- 51 de conocimiento; y
- 98 diligencias o promociones de asuntos contenciosos (81 juicios contenciosos administrativos mencionados en el apartado correspondiente).

3. Evitar contingencias que impacten desfavorablemente en el patrimonio de FONATUR y filiales, reduciendo los posibles riesgos en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos

A fin de continuar con la defensa jurídica contenciosa en materia administrativa, laboral, civil, mercantil, agraria, entre otras, en los asuntos en que FONATUR y sus filiales son parte, para el logro de las metas planteadas se tiene contemplado realizar acciones como:

- Actualizar los asuntos existentes en proceso (839 asuntos en trámite) a fin de agilizar el despacho de los asuntos ante las instancias correspondientes, sea en el ámbito federal, estatal o municipal.
- Dar atención y seguimiento a las asesorías solicitadas, mismas que en el período que se reporta fueron 189 en diversas materias, entre las que destacan arrendamiento, pago a proveedores e incumplimientos contractuales.

4. Cumplir con las disposiciones legales aplicables, a fin de evitar todo tipo de sanción o multa económica

Durante el tercer trimestre de 2014, se reporta un avance del 27% en la realización de las actividades necesarias para el logro de las metas. En el período reportado se dio seguimiento y atención a un total de 839 asuntos en materia contenciosa, que se distribuyeron de la siguiente manera:

- 575 fueron de FONATUR;
- 202 de FONATUR Constructora;
- 45 de FONATUR Operadora Portuaria; y
- 17 de FONATUR Mantenimiento Turístico.

Asimismo, durante el periodo de julio-septiembre de 2014, se dio atención y seguimiento a un total de 98 diligencias o promociones relacionadas con 81 juicios contenciosos administrativos y juicios de amparo promovidos ante autoridades

administrativas como PROFEPA, CONAGUA, PROFECO, IMSS y STPS, en los que FONATUR o sus empresas filiales son parte actora y/o demandada.

	Total	Civil	Mercantil	Agrario	Laboral	Penal	Otros ¹	Conciliatorio	Arrendamientos	Oral Mercantil
FONATUR	575	69	97	12	114	60	219	0	3	1
FONATUR Constructora	202	22	24	0	107	8	30	3	0	8
FONATUR Operadora Portuaria	45	1	0	0	9	8	20	0	4	0
FONATUR Mantenimiento T.	17	0	2	0	4	2	12	0	0	0
Gran Total	839	91	124	12	234	78	281	3	7	9

5. Realizar acciones preventivas a fin de evitar problemas cuyas consecuencias pongan en riesgo los intereses del Fondo y filiales

Se otorgó un servicio preventivo de consulta y revisión de los diversos actos e instrumentos jurídicos que celebraron FONATUR y sus filiales con el objeto principal de evitar futuras contingencias o conflictos judiciales, asimismo, se defienden los intereses de las entidades señaladas en los procedimientos administrativos y judiciales iniciados por las autoridades competentes o particulares en su contra, asegurándose que el Fondo y sus filiales realicen sus funciones dentro del marco jurídico y normativo aplicable.

6. Mantener un estricto control de todos los asuntos turnados para iniciar su defensa oportuna y cuidar los tiempos y estructura necesarios para poder defender los intereses del Fondo y filiales en forma adecuada

Se lleva un control de los asuntos recibidos así como su gestión y seguimiento a través del Sistema de Juicios, en el cual se captura la información relativa a cada expediente en trámite. Durante el periodo que se reporta, se actualizaron los

¹ Este rubro contempla asuntos extrajudiciales, jurisdicciones voluntarias, medios preparatorios, juicios de amparo, quejas administrativas y juicios especiales de fianza.

asuntos existentes en proceso (839 asuntos en trámite) a fin de agilizar el despacho de los mismos ante las instancias correspondientes, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal.

7. Litigar a favor del Fondo con la debida interpretación de los ordenamientos legales aplicables y estrategias a fin obtener la resolución favorable

Durante el período que se reporta, se resolvieron 7 juicios a favor: 2 de FONATUR y 5 de FONATUR Constructora.

8. Lograr la concertación de acuerdos con las partes involucradas en un procedimiento jurídico a fin de proteger los intereses del Fondo y filiales

Durante el tercer trimestre de 2014, se han recuperado \$0.354 mdp. Asimismo, al liberar contingencias se ha obtenido un ahorro de \$0.382 mdp pesos en el mismo período.

9. Considerar la contratación de despachos externos para el patrocinio de los asuntos de cartera

Se llevó a cabo la contratación de dos despachos externos a efecto de analizar el estado que guardan los asuntos en materia laboral y agraria. Dichos contratos tienen una vigencia al 31 de diciembre de 2014.

Indicadores

Indicador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monto total recuperado en el año 2014. 2. Porcentaje de litigios resueltos a favor de los intereses de FONATUR en sentencia definitiva durante el año. 3. Ahorros de contingencias. 4. Porcentaje de atención en consultas y opiniones recibidas durante el año.
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A la fecha reportada se han recuperado \$0.354 millones de pesos. 2. Se resolvieron 7 juicios a favor, siendo 2 de FONATUR y 5 de FONATUR Constructora. 3. Se lograron \$0.382 millones de pesos en ahorros de contingencias, 4. 100% en consultas y opiniones atendidas, siendo un total de 1,477 consultas recibidas (1288 en materia consultiva y 189 en materia contenciosa).

Compromisos de Gobierno

El 18 de julio se sostuvo una reunión de trabajo entre la Unidad de Inversiones y la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo y FONATUR, en la cual se determinó que la realización de los Compromisos de Gobierno no es viable a través de un registro en la cartera de inversiones como se tenía contemplado. La SHCP no considera procedente destinar recursos a través de este mecanismo ya que no son obras del patrimonio federal, por lo que se planteó su realización por SECTUR a través del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) o de convenios de participación con los estados. Debido a lo anterior no se reporta ningún avance en este periodo para los siguientes Compromisos de Gobierno:

- Conclusión del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes (Aguascalientes)
- Rescate del Centro Histórico de San Luis Potosí (San Luis Potosí)
- Impulsar la Infraestructura Turística de Chiapa de Corzo como Patrimonio de la Humanidad (Chiapas)
- Rescate del Centro Histórico de Veracruz (Veracruz)
- Construir el Centro de Convenciones de Córdoba (Veracruz)
- Rescate del Centro Histórico de Guanajuato (Guanajuato)
- Construir el Centro de Convenciones de Torreón (Coahuila)
- Rescate al Acapulco Tradicional (Guerrero)

El único Compromiso de Gobierno vigente para FONATUR es el siguiente:

- Pavimentación Región Cancún (Quintana Roo)
 - A la fecha se puede informar que, de la rehabilitación de los 28 kilómetros de carpeta asfáltica de la zona hotelera de Cancún, FONATUR concluyó totalmente su programa de 3.3 kilómetros durante 2013, quedando pendientes 24.7 kilómetros por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, misma que reporta un avance de 21 kilómetros, es decir, un 85.7% de avance con respecto a su programa.

Acciones Transversales

I. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres

FONATUR diseñó y promovió la implantación de protocolos y códigos de conducta interna con el fin de realizar acciones afirmativas y de alto impacto que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres, en coordinación con la SECTUR y el INMUJERES.

Acciones

1. Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y los hombres y evitar la discriminación de género

El 18 de julio, 47 servidoras públicas de la entidad participaron en el Foro de Mujeres Líderes en el que cinco mujeres líderes (Louise Goeser, Tanya Moss, Claudia Guzmán, María Teresa Zavala y Griselda Hernández) compartieron sus experiencias en temas de actualidad como “Liderazgo con responsabilidad social”; “El papel de las mujeres líderes en México y el mundo” y “Como escalar posiciones en organizaciones donde típicamente existen liderazgos masculinos”.

En este mismo sentido y como una acción afirmativa más, se ha mantenido actualizado el micrositio de Igualdad y Equidad de Género en el intranet de FONATUR y empresas filiales, al cual se incorporaron 3 cápsulas de temas relacionados con la igualdad y equidad de género.

Se inició la campaña “25 Día Naranja, Contra la Violencia a las Mujeres y las Niñas”, de la que se elaboraron y difundieron 7 cápsulas con el objetivo sensibilizar a las servidoras y los servidores públicos de FONATUR y filiales en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Asimismo, para informar y sensibilizar al personal de FONATUR y filiales, se difundieron 13 cápsulas sobre temas relacionados con la no violencia hacia las mujeres y las niñas y sobre lenguaje incluyente. Así mismo se actualizó el Micrositio del Consejo de Hostigamiento y Acoso Sexual.

El 14 de julio se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo para la Prevención y Atención de los Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (HyAS), en donde se realizó la presentación de la recalendarización de las acciones contenidas en el Plan Estratégico del Modelo de Equidad de Género (MEG); la revisión y actualización de la Misión y Visión de FONATUR en el Plan Estratégico del MEG; la presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2014; y la lectura y aprobación de las acciones a realizar de las cuatro comisiones: Prevención, Instrucción, Seguimiento y de Género.

2. Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales

En el periodo que se reporta, se inició la campaña del uso del lenguaje no sexista, en el que se incluyó, por medio de 21 cápsulas, el decálogo de recomendaciones del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED).

Por otra parte, para promover la no discriminación, el no hostigamiento y la igualdad entre mujeres y hombres, durante el tercer trimestre se difundieron para conocimiento de los servidores públicos 11 cápsulas para hacer del conocimiento de las personal que laboran en FONATUR y filiales sobre el buzón virtual del Consejo HyAS que se han elaborado y subido al intranet del Fondo y filiales, a través de banners.

Indicadores

Indicador	1. Observar el Programa de Cultura Institucional (PCI) del Gobierno Federal y reforzar la instrumentación del Consejo para la Prevención y Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual (Consejo HyAS) en FONATUR y filiales.
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> 1. Recertificación de la Dirección de Administración y Finanzas y Filiales en la Norma de Igualdad Laboral entre mujeres y hombres de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 2. Certificación de FONATUR y empresas filiales, bajo la Norma de Igualdad Laboral y el Modelo de Equidad de Género (MEG) o su homólogo. Para ambas acciones se logró el 80% de cumplimiento de acuerdo a las evidencias que se han integrado en respuesta a los cinco ejes que conforma la Norma Mexicana, los cuales son Igualdad y No Discriminación, Previsión Social, Clima Laboral, Accesibilidad y Ergonomía, Libertad Sindical y Puntos Adicionales.

3. Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado

En el marco del Programa “FONATUR apoyando a la mujer”, se efectuó un curso taller de capacitación que tuvo verificativo del 2 al 4 de septiembre con una participación de 34 mujeres empresarias, campesinas y comerciantes, de Huatulco, Oaxaca,

Como resultado, se diseñaron y encausaron 10 planes de negocio, a los cuales, en una segunda etapa, se les dará seguimiento y orientará a través de asesorías legales

y técnicas para acceder a recursos federales, estatales y municipales, programada para el mes de diciembre de 2014.

Algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar son impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor por medio de la asistencia técnica; fomentar la capacitación laboral a fin de integrarlas en los sectores de mayor potencial productivo, generando habilidades y conocimientos empresariales; y apoyar a aquellas mujeres con interés y potencial de iniciar una actividad productiva o la consolidación de algún proyecto en beneficio personal y del desarrollo económico y social del municipio de Huatulco.

Este curso de capacitación para mujeres emprendedoras tiene como objetivo replicarse en los otros CIPs, de acuerdo a sus particularidades, en el ejercicio fiscal 2015.

Indicadores

Indicador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programa piloto en el CIP Huatulco, con participación de mujeres trabajadoras y emprendedoras. 2. Optimizar los recursos transferidos por SECTUR en materia de género, con la implementación de este programa y el apoyo del Modelo de Equidad de Género.
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durante el periodo que se reporta se logró cumplir el 100% de lo programado. Se realizó un diagnóstico que arrojó la necesidad de instrumentar una segunda etapa con acciones que consoliden la capacitación a través de asesorías legales y técnicas para obtener los recursos de entidades federales, estatales o municipales que cuentan con ellos, la cual se ha programado para el cuarto trimestre del presente año. 2. Se precisa que FONATUR no contó con recursos transferidos en el periodo que se informa.

4. A través de los convenios de colaboración firmados en el marco del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos con otras dependencias y entidades, fomentar la participación de las mujeres en el sector turístico.

En el marco del convenio firmado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se logró realizar evaluaciones de proyectos turísticos para el apoyo de grupos sociales en estado de vulnerabilidad.

Indicadores

Indicador	1. Suma de mujeres beneficiadas con la formalización de los convenios de colaboración interinstitucional para otorgar asistencia técnica y fortalecer a las mujeres en el sector turístico.										
Medición Trimestral y anual	Meta 2014										
	1. En el periodo reportado, con la evaluación del proyecto turístico realizada mediante el convenio de colaboración con la CDI, se apoyó a 11 grupos sociales en estado de vulnerabilidad con la participación de 22 mujeres emprendedoras.										
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	2014
	Mujeres	7	-	9	4	-	-	22	-	-	42

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Impulsar un gobierno abierto para fomentar la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal (APF)

Durante el tercer trimestre del año, FONATUR continuó con la implementación de mejores prácticas a través de los sistemas internos y los existentes a nivel federal para garantizar el derecho de acceso a la información, así como poner a disposición y conocimiento de la ciudadanía la información, el uso de los recursos y gasto federal que se invierte en las diferentes acciones de esta entidad.


Acciones

1. Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las disposiciones emitidas por la autoridad competente en tiempo y forma.

Durante el periodo julio-septiembre de 2014, se presentaron 60 solicitudes de acceso a la información pública ante la Unidad de Enlace de FONATUR, lo que representó un incremento de 87.5% respecto a las recibidas durante el mismo periodo de 2013 (32).

Durante el tercer trimestre del año en curso, de las 60 solicitudes recibidas, más las 10 que quedaron pendientes del trimestre anterior, se atendieron 53, quedando 17 pendientes de ser atendidas en el siguiente trimestre, conforme a los plazos establecidos en la normatividad aplicable. Las 53 solicitudes respondidas se atendieron en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y demás disposiciones emitidas por la autoridad competente, en tiempo y forma, como se describe en la siguiente gráfica:



Como se desprende de la gráfica, en el 84.9% de las respuestas otorgadas por FONATUR, se entregó información al solicitante o se le indicó la fuente de información, el lugar y la forma en que podía consultarla.

Cabe aclarar que las respuestas múltiples se deben a los diversos contenidos de información solicitados, en virtud de lo cual se proporcionó algún contenido de información y por otra parte:

- (i) se indicó la fuente el lugar y la forma en que se podía consultar otro contenido (5 casos),
- (ii) se puso a disposición la información sobre otro contenido, previo pago de los costos de reproducción correspondientes (15 casos),
- (iii) se declaró la inexistencia de algún otro contenido (2 casos), o
- (iv) se clasificó como confidencial algún otro contenido (1 caso).

Una solicitud fue desechada debido a que el particular no atendió un requerimiento de información adicional que le fue notificado y, en otro caso, la información requerida no correspondía al marco de la Ley.

Por otra parte, el Comité de Información de FONATUR celebró un total de 3 Sesiones Extraordinarias y su Tercera Sesión Ordinaria, como se desprende del **Anexo 20**.

También se actualizó el Portal de Obligaciones de Transparencia, en términos de la normatividad aplicable, como se describe en el **Anexo 21**.

Durante el período que se reporta, a través de la Unidad de Enlace, se atendió a tres particulares que acudieron directamente al módulo de atención ciudadana a realizar consulta de información pública y utilizar los equipos informáticos dispuestos para tal efecto.

Finalmente, por lo que hace a transparencia focalizada, durante el tercer trimestre del año en curso y conforme al calendario emitido por la Secretaría de la Función Pública, se dio cumplimiento en tiempo y forma a la actividad 5, consistente en actualizar de forma trimestral los micrositos de transparencia focalizada del portal web institucional.

El **Anexo 22** contiene la tabla de avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración.

Indicadores

Indicador	<ol style="list-style-type: none"> Variación en los tiempos de respuesta. Porcentaje de recursos de revisión notificados respecto a las solicitudes respondidas en cada periodo.
Medición Trimestral y anual	<p style="text-align: center;">Meta 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> En los casos en que el término de la LFTAIPG es de 20 días hábiles para responder un requerimiento, se otorgó la respuesta conducente en un promedio de 15.8 días hábiles; es decir, 4.2 días o un 21% antes de que transcurriera el término que marca la LFTAIPG. <p>En el caso en que se notificó un requerimiento de información adicional, se realizó en 7 días hábiles; es decir, 3 días o un 30% antes de que transcurriera el término de 10 días que marca la Ley de la materia.</p>

	<p>En los cuatro casos en que se notificó una incompetencia, se realizó en un promedio de 4.3 días hábiles; es decir, 0.7 días o un 14% antes de que transcurriera el término de 5 días que marca el citado ordenamiento legal.</p> <p>En este sentido, la meta establecida en el Programa de Trabajo de este año, de contestar las solicitudes de acceso en menor tiempo que el establecido normativamente, se cumplió al 100%.</p> <p>2. En el periodo que se reporta, se notificó la admisión del recurso de revisión número RDA 2622/14 por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); sin embargo, la inconformidad del solicitante no corresponde a respuestas otorgadas durante este periodo, sino del periodo anterior.</p> <p>Asimismo, el IFAI notificó a la Unidad de Enlace las resoluciones correspondientes a los recursos de revisión número RDA 1973/14 y RDA 2196/14, mediante las que el Pleno de ese Instituto confirmó las respuestas emitidas por este Fondo.</p> <p>En ese sentido, tomando en cuenta el universo de las respuestas otorgadas al 30 de septiembre del año en curso, se puede afirmar que sólo el 2.3% de éstas fueron impugnadas; por lo que es posible afirmar que la satisfacción de los ciudadanos con las respuestas otorgadas en el periodo es del 97.7%.</p>
--	---

II. Programa Especial para Democratizar la Productividad

FONATUR, a través de los programas de planeación turística y de identificación de proyectos detonadores, está dando cabal cumplimiento a este programa especial, cubriendo los estados en donde existe mayor índice de pobreza y marginación, y fortaleciendo las acciones de promoción y facilitando el acceso a los financiamientos y a la inversión en el sector turístico para crear desarrollos turísticos que incentiven la creación de empleos y detonen la derrama económica en las regiones identificadas.

Acciones

1. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística

Durante el ejercicio 2014, se estableció como meta elaborar 1 estudio de planeación turística para estados con mayor índice de pobreza.

Durante el periodo julio-septiembre del presente año, se concluyeron 0 estudios de planeación turística. Sin embargo, la meta ya fue concluida en virtud de que en el último trimestre no se realizarán estudios para estados con mayor índice de pobreza.

Indicador	1. Estudios de planeación turística.
Medición	Meta 2014
Trimestral y anual	1. Se concluyeron durante el primer trimestre dos estudios que abarcan algunos de los estados con mayores índices de pobreza en el país. Durante el tercer trimestre no hubo estudios que beneficiaran a algún estado en esta situación. Con lo anterior, se puede informar que se tiene un 200% de cumplimiento con respecto a la meta anual programada.

ANEXO 1.

Sesiones de los Órganos de Gobierno de FONATUR y de sus Filiales

COMITÉ TÉCNICO

SESIONES ORDINARIAS	
No.	Fecha
3 ^a (212 en el consecutivo)	28 de agosto de 2014

SESIONES EXTRAORDINARIAS	
No.	Fecha
5 ^a	07 de agosto de 2014

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

SESIONES ORDINARIAS	
No.	Fecha
3 ^a	09 de septiembre de 2014

SESIONES EXTRAORDINARIAS	
No.	Fecha
4 ^a	15 de agosto de 2014

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.

SESIONES ORDINARIAS	
No.	Fecha
3 ^a	09 de septiembre de 2014

SESIONES EXTRAORDINARIAS	
No.	Fecha
	Ninguna.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

SESIONES ORDINARIAS	
No.	Fecha
3 ^a	04 de septiembre de 2014

SESIONES EXTRAORDINARIAS	
No.	Fecha
	Ninguna.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FONATUR PRESTADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.

SESIONES ORDINARIAS	
No.	Fecha
3 ^a	09 de septiembre de 2014

SESIONES EXTRAORDINARIAS	
No.	Fecha
	Ninguna

ANEXO 2.

Avance de julio a septiembre 2014, en la obtención de firmas en las actas del Comité Técnico de FONATUR.

AÑO	N° SESIÓN	FECHA	Avance de julio a septiembre 2014
2014	2a Extraordinaria	26-marzo	Se obtuvieron 9 de 9 firmas
	2a Ordinaria	22-mayo	Se obtuvieron 6 de 9 firmas
	4a Extraordinaria	25-junio	Se obtuvieron 6 de 10 firmas
	5a Extraordinaria	07-agosto	Se obtuvieron 5 de 8 firmas
	3a Ordinaria	28-agosto	En proceso para su aprobación en la 4a ordinaria 2014.

ANEXO 3.

Estatus de inversiones turísticas a cargo de FONATUR

Campos de golf

Tangolunda

Al 30 de septiembre de 2014, el Campo de Golf Tangolunda presenta ingresos por \$3.71 mdp integrados por contraprestación de ingresos y recuperación de los gastos propietario conforme a lo previsto en el contrato de operación celebrado con Producciones Especializadas, S.A. de C.V.

Así mismo, el operador Producciones Especializadas, S.A. de C.V. realizó obras de rehabilitación en el Campo de Golf Tangolunda, por medio del convenio modificatorio ascendiendo a un total de \$58.9 mdp, por lo cual el inmueble ha estado abierto al público en general desde marzo del presente año.

Palma Real y Litibú.

Comparativo de gastos propietario a septiembre de 2014 y 2013

Gastos del Propietario	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Depreciación	17.87	17.87	
Servicios Integrales	7.09		7.09
Seguros y fianzas	4.25	14.52	(10.27)
Impuestos y contribuciones	3.35	3.77	(0.42)
Servicios de vigilancia	0.19	0.48	(0.29)
Total	32.75	36.64	(3.89)

Cifras en millones de pesos

Los gastos de propietario fueron de \$32.75 mdp, inferiores en \$3.89 mdp respecto al año anterior. La variación se debe principalmente al decremento en el monto de la póliza de seguros y a que el año pasado se realizó un pago del deducible del siniestro del Campo de Golf Litibú 2013 por \$4.5 mdp. Asimismo, en los impuestos y derechos se presentó un ahorro del 10% por pago anticipado del impuesto predial en los campos de golf Palma Real y Tangolunda.

Resultados presentados por la operadora al 30 de septiembre de 2014

Actualmente la filial FONATUR Operadora Portuaria (FOP), es la encargada de la operación de diferentes unidades de negocio propiedad del Fondo, entre ellas, los Campos de Golf, los cuales a la fecha obtuvieron ingresos por \$10.22 mdp, superiores al mismo periodo del ejercicio anterior, derivado de las nuevas promociones y tarifas especiales que se tiene con los Condóminos de Litibú. Por otra parte, los costos también presentan un incremento por \$4.39 mdp, debido principalmente al mantenimiento que los Campos de Golf han recibido, destacando

la inversión por 3.0 mdp. en Litibú, con la finalidad de mejorar las condiciones en las que se encontraba; de no haberse realizado esta inversión, el deterioro continuaría y perjudicaría de manera directa los ingresos potenciales en estas inversiones. Adicionalmente, se han presentado incrementos en los costos por concepto de energía eléctrica, con un incremento cercano a los \$0.3 mdp al mismo periodo del año 2013.

Dichos incrementos en los costos trajeron como consecuencia un resultado negativo en \$2.20 mdp en referencia al año anterior, incrementando su pérdida al mes de septiembre del presente en \$4.98 mdp.

FONATUR OPERADORA PORTUARIA

Concepto / Año	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Ingresos	10.22	7.90	2.32
Costos	14.76	10.37	4.39
Utilidad o (Pérdida) Bruta	(4.54)	(2.47)	(2.07)
Gastos de Operación	0.44	0.31	0.13
Utilidad o (Pérdida) de Operación	(4.98)	(2.78)	(2.20)

Cifras en millones de pesos

PARQUES

Parques (Parque Eco-Arqueológico Copalita, Rv Park and Camping Palma Linda y Paradero de Autobuses)

El 30 de septiembre de 2014, los parques presentan gastos de propietario por \$6.28 mdp, superiores a los generados en 2013 en (\$1.05 mdp).

Comparativo de gastos propietario a septiembre de 2014 y 2013

Gastos del Propietario	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Depreciación	3.57	3.49	0.08
Seguros y fianzas	0.12	0.63	(0.51)
Impuestos y contribuciones	0.67	0.40	0.27
Servicios integrales	1.44		1.44
Servicios de vigilancia	0.48	0.71	(0.23)
Total	6.28	5.23	1.05

Cifras en millones de pesos

Resultados presentados por la Operadora al 30 de septiembre de 2014.

Los Parques registran un ingreso a septiembre de 2014 de \$0.87 mdp, cifra menor en casi el 50% del año anterior. No obstante sus costos se incrementaron un 15%. El resultado de operación obtuvo una pérdida de casi tres veces la pérdida del año anterior incrementándose en un millón de pesos. Con la finalidad de revertir esta

tendencia y mejorar los resultados, se han implementado acciones que buscan posicionar estas Inversiones Patrimoniales como atractivos turísticos en los distintos destinos, por ejemplo; para el Parque Ecoarqueológico Copalita se espera recibir de la temporada de cruceros visitantes de las Líneas Holland America Line y Norwegian Cruise Line. Abarcando en general 27 de un total de 38 Cruceros que arribarán a Huatulco, en la Temporada 2014-2015.

FONATUR OPERADORA PORTUARIA

Concepto / Año	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Ingresos	0.87	1.71	(0.84)
Costos	1.81	1.57	0.24
Utilidad o (Pérdida) Bruta	(0.94)	0.14	(1.08)
Gastos de Operación	0.62	0.70	(0.08)
Utilidad o (Pérdida) de Operación	(1.56)	(0.56)	(1.00)

Cifras en millones de pesos

HOTELES

Hoteles Desert Inn

Al 30 de septiembre de 2014, el Hotel Desert Inn San Ignacio presenta gastos de propietario por un monto de \$1.11 mdp, inferiores en \$0.76 a los gastos de 2013 por \$1.87 mdp.

Comparativo de gastos propietario a septiembre de 2014 y 2013

Gastos del Propietario	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Depreciación	0.23	0.27	(0.04)
Seguros y fianzas	0.32	1.57	(1.25)
Servicios Integrales	0.48		0.48
Impuestos y contribuciones	0.03	0.03	
Servicios de vigilancia	0.05		0.05
Total	1.11	1.87	(0.76)

Cifras en millones de pesos

Resultados presentados por la Operadora al 30 de septiembre 2014 y 2013.

Al tercer trimestre del año, FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., registró ingresos de \$2.86 mdp, \$0.44 por encima de lo generado el año anterior. De la misma forma, el resultado de operación a septiembre 2014 presenta una utilidad de operación de \$1.31 mdp, \$1.58 mayor a la del año anterior, en la que se registró un resultado de \$0.27 mdp.

FONATUR OPERADORA PORTUARIA

Concepto / Año	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Ingresos	2.86	2.42	0.44
Costos	1.25	2.42	(1.17)
Utilidad o (Pérdida) Bruta	1.61		1.61
Gastos de Operación	0.30	0.27	0.03
Utilidad o (Pérdida) de Operación	1.31	(0.27)	1.58

Cifras en millones de pesos

Hotel Quinta Real Oaxaca

Los ingresos registrados al mes de septiembre ascienden a \$45.46 mdp, superiores en un 6.6% a los registrados durante el ejercicio anterior. La ocupación mejoró hasta quedar por arriba de lo esperado en 0.7%. Los costos y gastos, al mes de septiembre de 2014, ascienden a \$39.52 mdp, superior al ejercicio anterior por \$1.47 mdp. Al periodo reportado, los resultados del hotel presentan una utilidad de operación de \$5.94 mdp, superior en \$1.34 mdp a la registrada en 2013 de \$4.60 mdp.

La ocupación real acumulada al mes de septiembre de 2014 es de 55.3% (frente al 54.6% del plan de operación autorizado por la Comisión Ejecutiva del hotel para el ejercicio 2014). La ocupación y tarifas fueron mejores a las expectativas, por lo que los ingresos reales fueron superiores a lo planeado. El operador continúa reforzando la estrategia de promoción en los segmentos de mayoristas, cuenta comercial y paquetes, con la finalidad de incrementar el volumen y provocar un mayor cierre de negocios.

Los resultados del Hotel al mes de septiembre 2014 son los siguientes:

Concepto / Año	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Ingresos	45.46	42.65	2.81
Costos	19.41	17.78	1.63
Utilidad o (Pérdida) Bruta	26.05	24.87	1.18
Gastos de Operación	20.11	20.27	(0.16)
Utilidad o (Pérdida) de Operación	5.94	4.60	1.34

Cifras en millones de pesos

MARINAS

Marinas (La Paz, Puerto Escondido, Mazatlán, San Felipe, Santa Rosalía, Santa Rosalita, Guaymas, Topolobampo, Chahué, San Blas, Santos Coronado y Puerto Peñasco)

Los gastos de propietario ascendieron a \$57.50 mdp, superiores en \$2.50 mdp a lo reportado en 2013. Derivado principalmente del decremento en seguros y fianzas por \$9.96 mdp y el cobro de servicios integrales por \$11.76 mdp. Así mismo, en las contraprestaciones ante diferentes instancias (SCT, SEMARNAT, Administraciones Portuarias Integrales de Baja California Sur y Topolobampo, municipios y ayuntamientos, entre otros), durante el primer semestre de 2014 se realizaron pagos anticipados (anuales) como impuesto predial y contraprestación por el uso y aprovechamiento de instalaciones portuarias, obteniendo descuentos de entre el 10% y el 15%, es decir, ahorros por \$0.71 mdp.

Comparativo de gastos propietario a septiembre de 2014 y 2013

Gastos del Propietario	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Depreciación	24.16	24.20	(0.04)
Servicios Integrales	11.76		11.76
Seguros y fianzas	8.64	18.60	(9.96)
Impuestos y contribuciones	11.20	10.55	0.65
Otros Gastos	0.11		0.11
Servicios de vigilancia	1.63	1.65	(0.02)
Total	57.50	55.00	2.50

Cifras en millones de pesos

Detalle por marina:

Marina	Depreciación	Seguros y Fianzas	Servicios Bancarios	Otros Impuestos y Derechos	Servicios Integrales	Servicios de Vigilancia	Total
Guaymas	3.05	1.20		0.32	1.23	0.14	5.94
La Paz	4.55	1.00		1.88	0.26	0.19	7.88
Mazatlan	0.51	0.95	0.05	0.58	0.57	0.19	2.85
Puerto Escondido	5.00	1.26		2.95	2.46	0.19	11.86
Puerto Peñasco	0.02	0.32	0.06	0.37	1.80	0.17	2.74
Santa Rosalita	4.36	0.97		0.58			5.91
San Blas	1.41	0.95		0.17	1.95	0.19	4.67
Marina Seca	2.25	0.31		0.40		0.18	3.14
San Felipe	1.85	0.37		0.53	1.53	0.19	4.47
Santa Rosalia	0.07	0.68		1.96	1.96	0.19	4.86
Santos Coronado	1.03	0.01					1.04
Topolobampo	0.06	0.62		1.46			2.14
Total	24.16	8.64	0.11	11.20	11.76	1.63	57.50

Cifras en millones de pesos

En virtud de los daños ocasionados por el huracán Odile durante la primer quincena del mes de septiembre de 2014 en las diferentes Marinas propiedad del Fondo en Baja California Sur, se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento y reparación de áreas afectadas, por lo que se espera que para el último trimestre de 2014, los ingresos se vean afectados de manera significativa.

Es de señalar, que de manera conjunta la empresa filial FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. y diferentes áreas del Fondo, se encuentran en el proceso del levantamiento de los daños ocasionados por dicho siniestro, lo cual permitirá en su momento llevar a cabo los trámites correspondientes para la reclamación ante la compañía aseguradora respectiva.

Resultados presentados por la Operadora a septiembre de 2014.

Las marinas FONATUR registran ingresos por \$31.22 mdp, superiores en 69% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, así mismo los costos y gastos de operación se incrementaron en un 54%, generando un incremento de \$12.48 mdp de los cuales el 92% (11.5mdp) se originan por la compra de combustible para su venta. Los gastos representan más del 100% de los ingresos; obteniéndose así una pérdida de operación de \$4.55 mdp., inferior por \$0.39 mdp a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior.

FONATUR OPERADORA PORTUARIA

Concepto / Año	Enero-Septiembre 2014	Enero-Septiembre 2013	Variación
Ingresos	31.22	18.47	12.75
Costos	35.43	22.95	12.48
Utilidad o (Pérdida) Bruta	(4.21)	(4.48)	0.27
Gastos de Operación	0.34	0.46	(0.12)
Utilidad o (Pérdida) de Operación	(4.55)	(4.94)	0.39

Cifras en millones de pesos

Eficacia y eficiencia

Para el 2014 el nuevo modelo de operación coadyuvó para que algunos de los diferentes segmentos de negocio revirtieran sus tendencias perdedoras, los ingresos a septiembre de 2014 ascendieron a \$45.17 mdp en las unidades de negocio operadas por FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., superiores en 48% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En las unidades de negocio operadas por FONATUR Operadora Portuaria, al 30 de septiembre de 2014, se tiene una pérdida de operación de \$9.78 mdp. 15% superior a la registrada los primeros tres trimestres del ejercicio 2013 con una monto de \$8.55 mdp. de pérdida.

Derivado del nuevo modelo de operación formalizado mediante contratos y convenios entre FONATUR y FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., respecto de las diferentes unidades de negocio el operador percibió recursos por parte del Fondo por \$22.54 mdp.; Durante el periodo reportado, el Fondo efectuó pagos por \$8.6 mdp. y \$0.5 mdp . por concepto de gastos de propietario y reposición de capital de trabajo correspondiente al ejercicio 2013, y por el servicio de vigilancia por el periodo reportado, respectivamente. Es de destacar, que en el periodo anterior se vio reflejado el efecto del nuevo modelo en septiembre de 2013.

Con el propósito de concretar la salida de FONATUR en las inversiones patrimoniales que hayan cumplido con su objeto, se implementaran nuevas estrategias de operación, como asociación y cambio de operador, así como promover la desincorporación de las inversiones turísticas.

ANEXO 4

Desincorporación de Inversiones

Subdirección de Mecanismos Financieros
Gerencia de Administración de Inversiones Patrimoniales
Monitoreo de meta Desincorporación Inversiones

Acciones	Base 2014	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre
Integración de precio base de venta (autorizaciones de comité, documentación soporte, emisión de avalúos)	35%	10%	35%	35%
Documentación para salir a la venta (convocatoria, bases de licitación, prospectos de venta)	30%	0%	25%	30%
Fallo	10%			
Adjudicación del proceso de venta	15%			
Entrega-recepción de la inversión	10%			
Cumplimiento	100%	10%	60%	65%

El Proceso de Rv park and Camping no se inició

Los procesos de identificar interesados se iniciarón

ANEXO 5

Pasivos Bancarios.

Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Fideicomiso del Gobierno Federal en Nacional Financiera, S.N.C.

Resumen de la deuda pública
Al 30 de septiembre de 2014
(Expresado en millones de pesos)

Institución	Saldos insolutos al 31 de diciembre 2013	Movimientos 2014		Saldos insolutos al 30 de septiembre de 2014
		Disposiciones	Amortizaciones	
Banco Interamericano de Desarrollo				
Préstamo 781/OC-ME (Cifras en US Dólares)	5.4		5.4	0.0
<i>Tipos de Cambio</i>	13.1		13.1	
Equivalencia en pesos de operaciones en dólares	71.0		71.0	0.0
BANOBRAS, S.N.C.	357.3	0.0	38.8	318.5
Obra Pública en Cancún	23.2		23.2	0.0
Obra Pública en 3 CIP's	216.5		13.2	203.3
Obra Pública en Marina Cozumel	117.6		2.4	115.2
Arrendadora BANOBRAS, S.A.	139.1	0.0	6.8	132.3
Adquisición de Edificio de Tecoyotitla	139.1		6.8	132.3
Banco INBURSA, S.A.	1,302.2	80.0	35.2	1,347.0
Crédito Simple 1,500 (ahora 1,200) millones de pesos	1,192.4		10.7	1,181.7
Crédito Revolvente 300 millones de pesos	-	80.0		80.0
Contrato de Descuento (cartera cedida 103 mdp)	32.9		16.6	16.3
Contrato de Descuento (Cartera cedida 94.3 mdp)	76.9		7.9	69.0
BANOBRAS - FONADIN	1,215.8	0.0	0.0	1,215.8
Adquisición Participación de Asociación	1,215.8			1215.8
BANCOMEXT, S.N.C.	924.7	0.0	179.1	745.6
Crédito Simple 1,200 millones de pesos	924.7		179.1	745.6
Total en operaciones en millones de pesos	3,939.1	80.0	259.9	3,759.2
Total deuda pública	4,010.1	80.0	330.9	3,759.2

ANEXO 6

Programación de Ventas Desglosada

Ventas estimadas - Ventas reales

DESARROLLO	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		Total	
	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real	Estimado	Real
CANCUN	\$14,202	\$0	\$42,311	\$0	\$162,476	\$0	\$43,194		\$262,184	\$0
COZUMEL	\$4,871	\$0	\$14,513	\$0	\$55,731	\$0	\$14,816		\$89,931	\$0
HUATULCO	\$4,601	\$14,004	\$13,707	\$4,572	\$52,635	\$24,994	\$13,993		\$84,936	\$43,570
IXTAPA	\$3,091	\$16,401	\$9,210	\$29,231	\$35,366	\$666	\$9,402		\$57,069	\$46,299
LORETO	\$1,719	\$316	\$5,123	\$231	\$19,671	\$284	\$5,230		\$31,743	\$831
NAYARIT	\$473	\$0	\$1,410	\$0	\$5,416	\$0	\$1,440		\$8,740	\$0
SAN JOSE DEL CABO	\$762	\$0	\$2,271	\$0	\$8,722	\$0	\$2,319		\$14,075	\$0
Total	\$29,721	\$30,721	\$88,545	\$34,034	\$340,018	\$25,945	\$90,394		\$548,678	\$90,699
Porcentaje de avance	103.4%		38.4%		7.6%				16.5%	

ANEXO 7

Promoción y publicidad

- Producción de lona bipolar base 12.90x7.20 del sitio en Cancún Q.Roo, carretera Cancún Aeropuerto KM 9, SM 309, Mz 13 Lt1-A versión, Marina Cozumel.
- Producción de lona unipolar base 12x8 del sitio en Morelia Mich. Blvd. Juan Pablo II, Col. Altozano, versión Ixtapa.
- Impresión de señalización estratégica (letreros galvanizados de diferentes medidas: 60cmsx80cms con una altura de 2mts, 120cmsx60cms con una altura de 2mts y 244cms x 1200cms con una altura de 2mts. Total 144 letreros chicos, 51 mediano y 16 grandes.
- Inserción en pauta digital en diferentes medios de comunicación del mes de Julio (boxbanner 300x250, 728x90, 350x600 con las siguientes versiones: Ixtapa, Marina Cozumel, Cancún y Huatulco.
- Actualización de contenido, desarrollo, programación y navegación del nuevo Micrositio.
- Se diseñó el arte para la publicación del paquete de 9 lotes de Marina Puerto Escondido, B.C.S.
- Publicación de la licitación del paquete de Marina Puerto Escondido B.C.S, en el periódico El Economista del día 8 de Julio 2014.
- Continuación al aire de las carteleras durante el mes de Agosto en:
 - D.F. Blvd. Adolfo Lopez Mateos #61bis, Col. Mixcoac.
 - CANCÚN, QROO., BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO KM 8.5 CANCUN APTO.
 - CANCÚN, QROO., RIVIERA MAYA, CARRET. CANCÚN TULUM KM 26
 - D.F. VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD #148 COL. JAMAICA
 - D.F. PIERRE DE COUBERTIN 32, COL. PEDREGAL DE CARRASCO
 - D.F. VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, ESQ.CALLE 49 #157 COL. IGNACIO ZARAGOZA
 - D.F. PERIFERICO SUR 5391, COL. ISIDRO FABELA
- Cartelera al aire de las carteleras durante el mes de Agosto en: Cancún, Q.Roo en la carretera Cancún Aeropuerto Km 9, SM 309, Mz 13, Lt1-A
- Continuación al aire de las carteleras durante el mes de Agosto en:
 - IXTAPA, CARRETERA LAZARO CARDENAS JUNTO A PARQUE AVENTURA
 - IXTAPA, CARRETERA LAZARO CARDENAS, ENTRONQUE AEROPUERTO
- Continuación al aire de las carteleras durante el mes de Agosto en Morelia, Mich. Blvd. Juan Pablo II Col. Altozano del 8 de Agosto al 7 de Septiembre
- Producción de nueva lona para Morelia Mich. En San Cristobal Patiño #104. Col. Fray Antonio de Lisboa
- Se diseñó arte para la publicación del mes de Agosto en Lideres Mexicanos con la versión "Ventas Opinión Publica Ixtapa"
- Inserción en las revistas Líderes Mexicanos para el mes de Agosto con Ventas Opinión Publica Ixtapa

- Se diseñó arte para la publicación del mes de Agosto en Interjet con la versión “Ventas Opinión Publica Huatulco”
- Inserción en la revistas Interjet para el mes de Agosto con Ventas Opinión Publica Huatulco
- Se diseñó arte para la publicación del mes de Agosto en la revista Consultoría del Conocimiento con la versión “Institucional”
- Inserción en la revistas Consultoría Industria del Conocimiento para el mes de Agosto con versión Institucional
- Continuación de publicación de banners en diferentes medios digitales para el mes de Agosto
- Impresión de 57 lonas, 76x180cm impresión digital (plotter) a 4x0 tintas (color), 160 tabloides 28x43 cm papel couche, 60 poster 60x90 cm papel photo gloss
- Continuación de la fase II de la aplicación corporativa de promoción y comercialización de terrenos e inventarios para los siguientes CIPS: Cancún, Marina Cozumel, Ixtapa, Huatulco y Nayarit (FASE 2).
- Formación editorial en la planeación, implementación y logros al desarrollo de los CIP’s y PTI’s 40 años
- Se diseñó arte para la revista Aire del mes de Septiembre
- Inserción en la revista Aire correspondiente al mes de Septiembre con la versión “Ventas Opinión Publica Huatulco”
- Se diseñó arte para la revista Forbes del mes de Septiembre
- Inserción en la revista Forbes correspondiente al mes de Septiembre con la versión “Ventas Opinión Publica Ixtapa”
- Se diseñó arte para la revista Expansión del mes de Septiembre
- Inserción en la revista Expansión correspondiente al mes de Septiembre con la versión “Ventas Opinión Publica Huatulco”
- Se diseñó y reimpresión de cartelera con integración de elementos en diseño en los siguientes sitios:
 - D.F. BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS #61BIS, COL. MIXCOAC
 - CANCÚN, QROO., BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO KM 8.5 CANCUN APTO.
 - CANCÚN, QRRO., RIVIERA MAYA, CARRET. CANCÚN TULUM KM 26
 - D.F. VIADUCTO RIO DE L A PIEDAD #148 COL. JAMAICA
 - D.F. PIERRE DE COUBERTIN 32, COL. PEDREGAL DE CARRASCO
 - D.F. VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, ESQ.CALLE 49 #157 COL. IGNACIO

ZARAGOZA

- D.F. PERIFERICO SUR 5391, COL. ISIDRO FABELA
- Se diseñó y reimpresión de cartelera con integración de elementos en diseño en Cancún, QROO en la carretera Cancún Aeropuerto Km 9, SM 309, Mz 13, Lt1-A
- Se diseñó y reimpresión de cartelera con integración de elementos en diseño en:
 - IXTAPA, CARRETERA LAZARO CARDENAS JUNTO A PARQUE AVENTURA
 - IXTAPA, CARRETERA LAZARO CARDENAS, ENTRONQUE AEROPUERTO

- Se diseñó y reimpresión de cartelera con integración de elementos en diseño en los siguientes sitios:
 - CRISTOBAL PATIÑO #104, COL. FRAY ANTONIO DE LISBOA
 - BLVD. JUAN PABLO II, COL. ALTOZANO, MORELIA MICH.
- Aplicación de APP interactiva para Android en donde se desarrolla un material informativo para el área de ventas basada en una solución Android desarrollada a partir de las estructura de contenidos de la APP que actualmente corre en IPAD
- Se diseñó de arte para publicación en revista Real Estate versión Marina Cozumel
- Inserción en la revista Real Estate correspondiente al mes de Septiembre con la versión “Ventas Inversionistas Marina Cozumel”
- Continuación de publicación de banners digitales para el mes de Septiembre
- Se diseñó de artes para trípticos con dos versiones de ventas:
 - El mejor destino para tu inversión está en FONATUR
 - Cómo adquirir bienes inmuebles con FONATUR?
- Se diseñó arte para mensaje interno del uso de redes sociales
- Impresión de trípticos a 4x4 tintas en couche brillante 200 grs., tamaño extendido de 28x21.5 cm y tamaño final de 9.3x21.5 cm acabados en barniz de maquina brillante frente y vuelta, plecado, doblez, refine y empaque, 4000 ejemplares de cada versión.
- Se diseñó de arte para publicación en revista Lideres Mexicanos para el mes de Noviembre, versión “Ventas Opinión Publica Huatulco”
- Se diseñó de arte para publicación en revista Interjet para el mes de Octubre versión “Ventas Inversionistas Marina Cozumel”

Plan de medio tercer trimestre

04/07/2014	PRODUCCION DE LONA UNIPOLAR PARA CARTELERA	ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V.	MARINA COZUMEL	BASE 12.90 2 ALT
04/07/2014	PRODUCCION DE LONA UNIPOLAR PARA CARTELERA	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.	IXTAPA	BASE 12 X 8 ALT
07/07/2014	PRODUCCION SEÑALIZACIÓN ESTRATEGICA	ESTUDIO NOMAD MX, S.A. DE C.V.	VENTAS FONATUR	-CHICOS -MEDIANOS -GRANDES
04/07/2014	BANNERS DIGITALES	TERAN TBWA SA DE CV	-MARINA COZUMEL -CANCÚN -HUATULCO	MEDIDAS: -300X250 -728X90 -350X600
08/07/2014	PRENSA	EL ECONOMISTA	PAQUETE	PAQUETE 9 LOTES PUERTO ESCONDIDO ROBAPLANA

15/07/2014	CARTELERAS	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 12.80 X 7.20
15/07/2014	CARTELERAS	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 12.81 X 4.27
15/07/2014	CARTELERAS	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 9.00 X 5.00
15/07/2014	CARTELERAS	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	HUATULCO	BASE 12.00 X 6.00
15/07/2014	CARTELERAS	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	HUATULCO	BASE 12.00 X 8.00
15/07/2014	CARTELERAS	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	IXTAPA	BASE 11 X 8.54
15/07/2014	CARTELERAS	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	IXTAPA	BASE 12.90 X 7.20
15/07/2014	CARTELERAS	ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V.	MARINA COZUMEL	BASE 12.90 X 7.20
15/07/2014	CARTELERAS	TODO EN PUBLICIDAD DE LA COSTA EN ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V.	IXTAPA	BASE 12.00 X 5.00

15/07/2014	CARTELERAS	TODO EN PUBLICIDAD DE LA COSTA EN ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V.	IXTAPA	BASE 12.00 X 5.00
15/07/2014	PRODUCCION	SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	IXTAPA	BASE 2.00 X 8.00
15/07/2014	CARTELERAS	SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	IXTAPA	BASE 2.00 X 8.00
15/07/2014	REVISTA	LIDERES MEXICANOS	VENTAS OPINIÓN PUBLICA IXTAPA	PAGINA COMPLETA
15/07/2014	REVISTA	INTERJET	IXTAPA	PAGINA COMPLETA
15/07/2014	REVISTA	CONSULTORIA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO	INSTITUCIONAL	PAGINA COMPLETA

		<u>(Consultoría de la Cámara de La Construcción)</u>		
15/07/2014	BANNERS DIGITALES	TERAN TBWA SA DE CV	-MARINA COZUMEL -CANCÚN -HUATULCO	MEDIDAS: -300X250 -728X90 -350X600
15/07/2014	LONAS	LA BOTICA, SANACION GRAFICA, S.A. DE C.V.	FONATUR	76X180 CM 28X43 CMS 60X90 CMS
21/07/2014	LIBRO	PATRICIA ULIBARRI ORVAÑANOS	FONATUR	PAGINA COMPLETA
11/08/2014	REVISTA	AIRE	VENTAS OPINIÓN PUBLICA HUATULCO	PAGINA COMPLETA
11/08/2014	REVISTA	FORBES, INC	VENTAS OPINIÓN PUBLICA IXTAPA	PAGINA COMPLETA
11/08/2014	REVISTA	EXPANSION	VENTAS OPINIÓN PUBLICA HUATULCO	PAGINA COMPLETA
22/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 12.80 X 7.20
22/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 12.81 X 4.27

22/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 9.00 X 5.00
------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------------	------------------

22/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	HUATULCO	BASE 12.00 X 6.00
22/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	HUATULCO	BASE 12.00 X 8.00
22/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	IXTAPA	BASE 11 X 8.54
22/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	IXTAPA	BASE 12.90 X 7.20
22/08/2014	CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 12.80 X 7.20
22/08/2014	CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 12.81 X 4.27
22/08/2014	CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	MARINA COZUMEL	BASE 9.00 X 5.00
22/08/2014	CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	HUATULCO	BASE 12.00 X 6.00

22/08/2014	CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	HUATULCO	BASE 12.00 X 8.00
22/08/2014	CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	IXTAPA	BASE 11 X 8.54
22/08/2014	CARTELERA	VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR, S. DE R.L	IXTAPA	BASE 12.90 X 7.20
22/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V.	MARINA COZUMEL	BASE 12.90 X 7.20
22/08/2014	CARTELERA	ESPECTACULARES Y MEDIOS, S.A. DE C.V.	MARINA COZUMEL	BASE 12.90 X 7.20
25/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	TODO EN PUBLICIDAD DE LA COSTA EN ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V.	IXTAPA	BASE 12.00 X 5.00
22/08/2014	CARTELERAS	TODO EN PUBLICIDAD DE LA COSTA EN ZIHUATANEJO, S.A. DE C.V.	IXTAPA	BASE 12.00 X 5.00
25/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	IXTAPA	BASE 2.00 X 8.00
25/08/2014	CARTELERAS	SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	IXTAPA	BASE 2.00 X 8.00
25/08/2014	PRODUCCION DE LONA PARA CARTELERA	SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	IXTAPA	BASE 2.00 X 8.00
25/08/2014	CARTELERAS	SERVICIO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	IXTAPA	BASE 2.00 X 8.00
26/08/2014	REVISTAS	REAL ESTATE, S.A. DE C.V.	MARINA COZUMEL	PAGINA COMPLETA
30/09/2014	BANNERS DIGITALES	TERAN TBWA SA DE CV	-MARINA COZUMEL	MEDIDAS: -300X250

			-CANCÚN -HUATULCO	-728X90 -350X600
30/09/2014	TRIPTICOS	LITOGRAFIA SELENE, S.A. DE C.V.	VENTAS FONATUR	28X21.5 CMS

ANEXO 8.

Acciones: Programa de dación de lotes en pago

1. FONATUR Constructora, S.A. de C.V., recibe las solicitudes de los proveedores autorizados, previa selección de terrenos en el inventario disponible (terrenos no estratégicos, no comprometidos con líneas de crédito y con avalúo vigente) y la turna a la Dirección Jurídica
2. La Dirección Jurídica solicita a la Subdirección de Ventas se confirme la disponibilidad de los terrenos y la documentación soporte para el convenio judicial.
3. La Subdirección de Ventas solicita a la Subdirección de Planeación y Control Patrimonial la documentación necesaria (plano, título, certificado libertad de gravamen, pagos, etc.)
4. La Subdirección de Ventas envía a la Dirección Jurídica la documentación recibida conjuntamente con la determinación de precio, avalúo y plano individual.
5. La Dirección Jurídica una vez que cuenta con el convenio judicial ratificado integra el expediente en el que se incluye el Convenio de reconocimiento de adeudo a FONATUR por parte de FONATUR Constructora, S.A. de C.V., y lo envía la Subdirección de Ventas, con el cheque certificado, en su caso, por concepto de saldo a favor de FONATUR.
6. La Subdirección de Ventas envía la documentación a la Subdirección de Recursos Financieros y solicita las facturas correspondientes.
7. La Subdirección de Recursos Financieros realiza el registro contable y emite las facturas.
8. La Subdirección de Ventas registra en el sistema de Terrenos (SISTER) la operación de dación en pago.
9. La Subdirección de Ventas integra el expediente de la operación y lo envía a la Subdirección de Seguimiento Contractual para su escrituración.
10. La Subdirección de Seguimiento Contractual realiza el trámite de escrituración.

ANEXO 9

Dación en Pago

INMUEBLES PARA DACION EN PAGO DE ADEUDOS DE FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CONVENIOS JUDICIALES FORMALIZADOS

NÚMERO	PROVEEDOR	MONTO ADEUDO ACREEDOR	INMUEBLES	VALOR COMERCIAL	TOTAL	ESTATUS
1	Automation Systems Design, S.A. de C.V.	\$4,322,922.82	Casa Lote 8 Mz 1 Los Cabos. B.C. Casa Lote 10 Mz 5 Smz 17 Cancun, Q. Roo.	\$1,586,937.00 \$3,012,056.31	\$4,598,993.31	Convenio formalizado el 2 de abril de 2014 LG4:G40a Dirección Jurídica está integrando expediente. Pendiente solicitar las facturas, dar de baja del inventario y llevar a cabo la escrituración.
2	Equirentazihua Esteban Navarrete Patiño	\$703,888.00	Lote 1 Manzana 9D Sección Campo de Golf, Ixtapa, Gro.	\$876,030.40	\$876,030.40	Convenio formalizado el 2 de abril de 2014 La Dirección Jurídica está integrando expediente. Pendiente solicitar las facturas, dar de baja del inventario y llevar a cabo la escrituración.
3	Construcción e Imagen de Proyectos, S.A de C.V.	\$601,000.00	Lote 21 Mz 14 Sector O Huatulco, Oax	\$625,680.00	\$625,680.00	Convenio formalizado el 2 de abril de 2014 La Dirección Jurídica está integrando expediente. Pendiente solicitar las facturas, dar de baja del inventario y llevar a cabo la escrituración.
	Cuerpo de Vigilancia		Lote 672 Mz 3 Campo de Golf 2ª Sección. Ixtapa. Gro. Lote 3 mz 4A Contramar. Ixtapa. Gro.	\$1,209,436.17 \$1,740,396.75		Convenio formalizado el 2 de abril de 2014 La Dirección Jurídica está

4	Auxiliar y Urbana del Estado de México	\$4,462,048.00	Lote 5 mz 4A Contramam, Ixtapa, Gro.	\$1,498,644.00	\$4,448,476.92	integrando expediente. Pendiente solicitar las facturas, dar de baja del inventario y llevar a cabo la escrituración.
5	Tectónica, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$917,655.00	Rancho Misiones, Los Cabos, B.C. Lote 14-17, Mz 14,	\$839,737.80	\$839,737.80	Convenio formalizado el 2 de abril de 2014 La Subdirección de Seguimiento Contractual realiza el trámite de escrituración
6	Emsco, S.A de C.V.	\$9,423,740.96	Lote 3, Mz. 16 Sector O Huatulco, Oax. Lote 16, Mz. 14 Sector O Huatulco, Oax. Lote 20, Mz. 14 Sector O Huatulco, Oax. Lote 12, Campo de Golf 3a. Sección Ixtapa, Gro Lotes Lomas del Desierto, Los Cabos, B.C.: Lote 10-19, Mz 14, Lote 11-7, Mz 14, Lote 10-29, Mz 14, Lote 10-6, Mz 14, Lote 11-20, Mz14,	\$750,065.40 \$805,672.50 \$627,929.92 \$1,070,098.95 \$1,240,146.95 \$1,159,547.67 \$1,243,890.00 \$1,322,902.35 \$1,242,833.10	\$9,463,086.84	Convenio formalizado el 2 de abril de 2014 La Subdirección de Seguimiento Contractual realiza el trámite de escrituración
7	Cemex, Concretos S.A. de C.V.	\$8,547,717.59	Lotes Lomas del Desierto, Los Cabos, B.C.: Lote 11-5 Mz 14 Lote 11-9 Mz 14 Lote 11-17 Mz 14 Lote 11-18 Mz 14 Lote 11-19 Mz 14 Rancho Misiones Lote 14-24 Lote 14-21	\$1,252,747.88 \$1,277,167.50 \$1,287,512.68 \$1,288,755.14 \$1,289,997.60 \$1,290,773.26 \$836,318.77	\$8,523,272.83	Convenio formalizado el 29 de abril de 2014. La Subdirección de Ventas está integrando el expediente para envío a la Subdirección de Seguimiento Contractual

8	Sistemas Avanzados Deportivos, S.A de C.V.	\$5,054,543.41	Sección Campo de Golf, Ixtapa, Gro. Lote 80, 3ª. Sección Lote 81, 3ª. Sección Lote 82, 3ª. Sección Lote 83, 3ª. Sección Lote 84, 3ª. Sección	\$1,257,003.84 \$1,039,257.90 \$1,039,257.90 \$1,257,003.84 \$1,251,312.30	\$5,843,835.78	Convenio formalizado el 28 de agosto de 2014 La Subdirección de Seguimiento Contractual realiza el trámite de escrituración
---	--	----------------	---	--	----------------	--

	TOTAL PROVEEDORES	TOTAL MONTO ADEUDO	TOTAL DE INMUEBLES	TOTAL MONTO VALOR	TOTAL MONTO VALOR COMERCIAL	
	8	\$34,033,515.78	29	\$35,219,113.88	\$35,219,113.88	

**INMUEBLES PARA DACIÓN EN PAGO DE ADEUDOS DE FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONVENIOS EN PROCESO**

NÚMERO	PROVEEDOR	MONTO ADEUDO ACREEDOR	INMUEBLES	VALOR COMERCIAL	TOTAL	ESTATUS
1	Grupo Audioeléctrico y Sistemas, S.A. de C.V.	\$10,419,116.74	Casa 17 Mz 1 Los Cabos, B.C. Casa 5 Mz 1 Los Cabos, B.C. Lomas del Desierto San José del Cabo, B.C. Lote 11-21 Mz 14 Lote 10-2 Mz 14 Lote 10-3 Mz 14 Rancho Misiones San José del Cabo, B.C. Lote 14-23 Mz 14 Lote 14-18 Mz 14 Lote 14-19 Mz 14 Lote 14-20 Mz 14	\$1,878,498.00 \$1,666,442.00 \$1,178,950.08 \$1,390,008.64 \$1,426,709.40 \$831,528.28 \$838,648.80 \$837,520.20 \$836,774.40	\$10,885,079.80	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio Se solicitó la actualización de avalúos. En proceso

2	Inmobiliaria Bastir, S.A de C.V.	\$5,379,896.36	Lotes Lomas del Desierto, Los Cabos. B.C.: Lote 10-13, Mz 14, Lote 10-14, Mz 14, Lote 10-15, Mz 14, Lote 10-16, Mz 14,	\$1,292,814.00 \$1,352,701.45 \$1,412,609.91 \$1,318,451.84	\$5,376,577.20	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio
3	Arrentrac, S.A. de C.V.	\$3,701,266.48	Lomas del Desierto, Los Cabos, B.C.: Lote 10-20, Mz 14, Lote 11-6, Mz 14, Rancho Misiones, Los Cabos, B.C. Lote 14-2, Mz 14,	\$1,226,791.47 \$1,332,577.19 \$1,109,259.42	\$3,668,628.08	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio
4	Jesús Ocegueda Díaz	\$2,421,140.40	Rancho Misiones, Los Cabos, B.C.: Lote 14-3, Mz 14, Lote 14-4, Mz 14, Lote 14-6, Mz 14,	\$810,034.42 \$807,335.10 \$808,324.66	\$2,425,694.18	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio
	GDT Ambiental, S.A. de C.V.	\$5,391,234.56	Sector O de Huatulco, Oax.: Lote 14, Mz. 14,	\$805,672.50	\$5,057,519.89	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio Se solicitó la actualización

5			Lote 7, Mz. 16, Lote 8, Mz. 16, Lote 20 Mz. 16, Lote 28, Mz. 19, Rancho Misiones, Los Cabos, B.C.: Lote 14-13, Mz. 14, Lote 14-5, Mz. 14,	\$643,213.80 \$564,121.64 \$696,894.96 \$718,126.90 \$814,623.89 \$814,866.20		Se solicitó la actualización de avalúos. En proceso
6	Aurelio Tercero Iñiguez Lupercio Centro Ferretero y Eléctrico Bobadilla, S.A. de C.V., y Arteetech Transformación S. de R.L.	\$7,000,000.00	Lote 8C mz 8 Residencial III Ixtapa, Gro Lote 6, Manzana 10 Sección Campo de Golf, Ixtapa, Gro	\$6,194,600.00 \$776,732.40	\$6,971,332.40	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio Se solicitó la actualización de avalúos. En proceso
7	Bayron Empresarios, S.A. de C.V.	\$905,385.59	Lote 4, Mz.10 Sección Campo de Golf Ixtapa, Gro	\$906,205.92	\$906,205.92	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio Se solicitó la actualización de avalúos. En proceso
8	Concretos Demex, S.A de C.V.	\$2,400,000.00	Lote 5, Mz. 10, Sección Campo de Golf Ixtapa, Gro. Lote 7, Mz. 10, Sección Campo de Golf Ixtapa, Gro. Lote 9, Mz. 10, Sección Campo de Golf Ixtapa, Gro.	\$661,787.10 \$965,401.25 \$763,600.31	\$2,390,788.66	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio Se solicitó la actualización de avalúos. En proceso

9	Arq. Luis Enrique López Cardiel	\$2,024,576.00	Rancho Misiones, San José del Cabo, B.C. Lote 14-16, Mz. 14 Lote 14-22, Mz. 14 Lote ANE -35, 3ª. Sección Campo de Golf Ixtapa, Gro.	\$841,104.00 \$832,270.62 \$204,550.32	\$1,877,924.94	La Subdirección de Ventas envió a la Dirección Jurídica la documentación para la formalización del convenio
10	Aurelia Marcela Medina Gutiérrez	\$1,742,145.60	Lote 29, Mz. 10, 1ª. Sección Residencial I, Ixtapa, Gro. Lote 30, Mz. 10, 1ª. Sección Residencial I, Ixtapa, Gro.	\$885,380.66 \$885,487.47	\$1,770,868.13	Se solicitó la actualización de avalúos. En proceso
11	Sindicato Nacional de Trabajadores Permisarios del Autotransporte, similares y Conexos de la República Mexicana C.T.M. Sección 50	\$3'261,302.02	Lote 1, Mz. 9E, 1ª. Sección Residencial I, Ixtapa, Gro. Lote 2, Mz. 9E, 1ª. Sección Residencial I, Ixtapa, Gro. Lote 6, Mz. 9E, 1ª. Sección Residencial I, Ixtapa, Gro. Lote 8, Mz. 9E, 1ª. Sección Residencial I, Ixtapa, Gro. \$857,260.80	\$924,879.90 \$626,850.00 \$822,594.30 \$857,260.80	3,231,585.00	Se solicitó la actualización de avalúos. En proceso

12	Network Teleconstrucciones, S.A. de C.V.	\$1'319,489.80	Lote 13, Mz. 9D, Campo de Golf, Ixtapa, Gro.	\$661,640.45	\$1,323,117.75	Se solicitó la actualización de avalúos. En proceso
			Lote 14, Mz. 9D, Campo de Golf, Ixtapa, Gro.	\$661,477.30		

	TOTAL PROVEEDORES	TOTAL MONTO ADEUDO ACREEDOR	TOTAL DE INMUEBLES	TOTAL MONTO VALOR COMERCIAL	TOTAL MONTO VALOR COMERCIAL	
	12	\$31,984,761.73	42	\$45,885,321.95	\$45,885,321.95	

INMUEBLES PARA DACIÓN EN PAGO DE ADEUDOS DE FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
MONTO TOTAL DE OPERACIONES FORMALIZADAS Y EN PROCESO

	TOTAL PROVEEDORES	TOTAL MONTO ADEUDO ACREEDOR	TOTAL DE INMUEBLES	TOTAL MONTO VALOR COMERCIAL	TOTAL MONTO VALOR COMERCIAL	
	20	\$66,018,277.51	71	\$81,104,435.83	\$81,104,435.83	

ANEXO 10

Gestiones en materia ambiental de los Centros Integralmente Planeados (CIPs)

A continuación se presenta el detalle de las acciones realizadas por destino.**Cozumel**

- Autorización de modificación en materia de impacto ambiental con número de oficio S. G. P. A./DGIRA/DG/06661 del 08 de agosto del año en curso, emitida para el proyecto denominado “Ampliación Marina Cozumel en Quintana Roo”.
- Autorización de modificación en materia de impacto ambiental con número de oficio S. G. P. A./DGIRA/DG/06663 del 08 de agosto del año en curso, emitida para el proyecto denominado “Operación de las Actividades Náuticas dentro de la Marina Cozumel” en Quintana Roo.
- El 31 de julio se contrató el “Seguimiento a los sondeos piezométricos y análisis de calidad del agua del proyecto Ampliación Marina Cozumel en Q. Roo, periodo 2014.”

Ixtapa

- Autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales con número de oficio S. G. P. A./DGIRA/DG/07919 del 19 de septiembre del año en curso, emitida para el proyecto denominado “Plan Maestro y de negocio para servicio de estacionamientos públicos en la zona hotelera de Ixtapa, Guerrero”.

Nayarit

- Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales del puente Naranjos-Cuevitas dentro del proyecto turístico El Capomo, con número de oficio SGPA/DGGFS/712/2467/14 de fecha 14 de agosto de 2014.

Playa Espiritu

- Autorización de modificación en materia de impacto ambiental con número de oficio S. G. P. A./DGIRA/DG/05728 del 04 de julio del año en curso, emitida para el proyecto denominado “Centro Integralmente Planeado Costa Pacífico (ahora Playa Espiritu), en el Municipio de Escuinapa, Sinaloa”.

ANEXO 11

ALTA DE DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE POR CIPS

ENERO A MARZO			ABRIL A JUNIO			JULIO A SEPTIEMBRE		
DESARROLLO	SUPERFICIE APROBADA (M2)	PORCENTAJE	DESARROLLO	SUPERFICIE APROBADA (M2)	PORCENTAJE	DESARROLLO	SUPERFICIE APROBADA (M2)	PORCENTAJE
			IXTAPA	1,641.86	6.19%	IXTAPA	118.35	0.90%
			CANCÚN	18,045.20	68.04%	CANCÚN	365.84	2.78%
HUATULCO	5,989.47	36.84%	HUATULCO	5,938.02	22.39%	HUATULCO	11,599.62	88.27%
			LORETO	350.07	1.32%			
SAN JOSÉ DEL CABO	38,467.04	86.53%	SAN JOSÉ DEL CABO	544.4	2.05%	SAN JOSÉ DEL CABO	1,057.04	8.04%
TOTAL	44,456.51	100%		26,519.55	100%		13,140.85	100%
DESARROLLO	CUARTOS	VIVIENDAS	DESARROLLO	CUARTOS	VIVIENDAS	DESARROLLO	CUARTOS	VIVIENDAS
			IXTAPA	0	2	IXTAPA	0	1
			CANCÚN	0	35	CANCÚN	0	2
HUATULCO	10	8	HUATULCO	39	13	HUATULCO	98	6
			LORETO	0	2			
SAN JOSÉ DEL CABO	302		SAN JOSÉ DEL CABO	0	0	SAN JOSÉ DEL CABO	2	1
TOTAL	312	8		39	52		100	10

ENERO A SEPTIEMBRE

DESARROLLO	SUPERFICIE APROBADA (M2)	PORCENTAJE
IXTAPA	1,760.21	2.31%
CANCÚN	18,411.04	25.42%
HUATULCO	23,527.11	16.80%
LORETO	350.07	0.49%
SAN JOSÉ DEL CABO	40,068.48	54.96%
	84,116.91	100%

ANEXO 12

Avance de las donaciones desglosada por CIP

Es importante precisar que se está se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los expedientes de donación con estatus activo o vigente, lo anterior a fin de presentar un reporte numérico de las mismas, indicando los datos de identificación de cada una por CIPs y/o PTI para un reporte más completo.

Para la presente sesión de Comité, se presentará un listado global de las donaciones concluidas y las que se encuentran en trámite, el cual contendrá datos de identificación tales como número de expediente, lote, donatario, superficie, sesión de Comité por la cual se aprobó la donación, por cada CIP y/o PTI.

También se informa que el Fondo está realizando una actualización del Sistema Integral de Inventario de Terrenos, en el cual se pretende la inclusión y actualización de la información histórica y actual con que se cuenta de la identificación de lotes del Fondo, con lo anterior se espera tener un mejor control en el inventario de lotes incluyendo los otorgados en donación y/o comodato de manera sistematizada. Dichas mejoras al sistema se tienen programado concluir en el 2015.

En los cuadros 1 y 2 se puede apreciar el estatus y los procesos de forma global, así como desglosados por destino de FONATUR.

Cuadro 1	Procesos de donaciones (reporte global)			
	Total de procesos	Procesos concluidos	Procesos en trámite	Posible revocación de autorización de Comité Técnico
Cifras totales	132	78	54	4
%	100%	59%	41%	

Cuadro 2	Procesos de donaciones (reporte por destino)			
	Destino	Total de procesos	Procesos concluidos	Procesos en trámite
Los Cabos	10	4	6	0
Nayarit	3	3	0	0
Cancún	47	31	16	1
Huatulco	37	20	17	2

Ixtapa	19	10	9	1
Loreto	13	9	4	0
Sinaloa	2	1	1	0
Palenque	1	0	1	0
Total	132	78	54	4

ANEXO 13

Avance de obras de infraestructura

Número de obra	Obra de infraestructura	Fecha de avance	Porcentaje de avance
1	Terminación de obras de Puente Nizuc en Cancún.	Avance al 30 de septiembre.	56.11%
2	Terminación del camino escénico y el Corredor 5ª. Avenida en Huatulco.	Avance al 30 de septiembre.	80.00%
3	Ampliación cárcamo DIF en Ixtapa. El avance al 31 de marzo del 2014 para este contrato es del 8.53%	Avance al 30 de septiembre.	94.10%
4	Red pluvial en campo de golf en Palma Real, Ixtapa.	Avance al 30 de septiembre.	100.00%
5	Urbanización Majahua, Ixtapa.	No se reporta fecha de avance.	No se reporta avance debido a que no están programadas para este trimestre.
6	Andadores de acceso público a playas, Los Cabos.	No se reporta fecha de avance.	Aun no se reporta avance debido a que no están programadas para este trimestre.
7	Terminación urbanización Becerros, Nayarit.	Avance al 30 de septiembre.	71.14%
8	Puerta de acceso en Capomo, Nayarit.	Avance al 30 de septiembre.	64.05%

Número de obra	Obra de infraestructura	Fecha de avance	Porcentaje de avance
9	Snack bar en el campo de golf, Litibú, Nayarit.	Avance al 30 de septiembre.	12.16%
10	Re-lotificación y puente Becerros y puente Naranjos, Nayarit. Aun no se reporta avance debido a que no están programadas para este trimestre.	No se reporta fecha de avance.	No se reporta avance debido a que no están programadas para este trimestre.
11	Urbanización del frente 3B del CIP Playa Espiritu.	Avance al 30 de septiembre.	71.20%
12	Urbanización frente 4, Playa Espiritu.	Avance al 30 de septiembre.	87.85%
13	Hotel Express, CIP Playa Espiritu.	Avance al 30 de septiembre.	23.44%

La actualización de los datos que se han presentado en el cuadro, han sido sobre la relación de obras que nos mandaron a inicio de año sobre la programación de las obras con mayor relevancia en el año, en el cuadro que adjunto a continuación viene el total de las obras de infraestructura que hemos ejecutado hasta el 3er trimestre, incluyendo las obras del FONDEN.

NUMERO DE OBRA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
1	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL "PUENTE NIZUC" UBICADO EN EL KM. 22+159 DEL BOULEVARD KUKULCAN, EN EL CIP CANCÚN, Q. ROO.	Avance al 30 de septiembre	56.11
2	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL "PUENTE CALETA" KM. 20+042 DEL BOULEVARD KUKULCAN, EN EL CIP CANCÚN, Q. ROO.	Avance al 30 de septiembre	30.00
3	TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, BORDILLOS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, Y CANALIZACIÓN TELEFÓNICA PARA EL CUERPO IZQUIERDO DE-LOS FRENTE 4A Y 4B DEL CIP PLAYA ESPÍRITU, SINALOA.	Avance al 30 de septiembre	72.86
4	TERRACERÍA, PAVIMENTOS, BORDILLOS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, RED DE RIEGO, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, Y CANALIZACIÓN TELEFÓNICA PARA LA TERMINACIÓN DEL CUERPO IZQUIERDO Y CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DERECHO DEL FRENTE 3B EN EL CIP PLAYA ESPÍRITU, SINALOA.	Avance al 30 de septiembre	71.80
5	TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y RELLENOS DE BANQUETAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, RED DE RIEGO, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y CANALIZACIÓN TELEFÓNICA PARA LA ZONA URBANA POBLADO DE APOYO EN CIP PLAYA ESPÍRITU, SIN.	Avance al 30 de septiembre	67.02
6	TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, BORDILLOS Y RELLENO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA PARA EL FRENTE 5 (EJE N) CUERPO IZQUIERDO EN EL CIP PLAYA ESPÍRITU, SINALOA.	Avance al 30 de septiembre	17.70
7	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA CC Y TV, ACABADOS Y OBRAS EXTERIORES PARA EL HOTEL EXPRESS, EN EL CIP PLAYA ESPIRITU, SIN.	Avance al 30 de septiembre	23.44
8	TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, RED DE RIEGO, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y CANALIZACIÓN TELEFÓNICA PARA EL CAMINO A LA SUBESTACIÓN, TERMINACIÓN CAMINO EXISTENTE (SEDENA), CAMINO DE ACCESO AL POBLADO DE APOYO Y MALLA PERIMETRAL DEL PREDIO, EN EL CIP PLAYA ESPÍRITU, SINALOA.	Avance al 30 de septiembre	84.57
9	TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA MARINA COZUMEL Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO JARDINERA DEL MUELLE COMBINADO EN COZUMEL, QUINTANA ROO.	Avance al 30 de septiembre	5.20

NUMERO DE OBRA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
10	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS 1 Y 2 EN EL CIP BAHÍAS DE HUATULCO, OAX.	Avance al 30 de septiembre	78.32
11	TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN EL ANDADOR DE USOS MÚLTIPLES ESCENICO, EN EL CIP HUATULCO, OAX.	Avance al 30 de septiembre	30.17
12	TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, RED DE RIEGO, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, SEÑALAMIENTO, MUROS, JARDINERÍA, CICLOPISTA Y MOBILIARIO URBANO PARA LA TERMINACIÓN DEL ANDADOR DE USOS MÚLTIPLES ESCÉNICO, EN EL CIP, HUATULCO, OAXACA.	Avance al 30 de septiembre	80.96
13	PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO PARA LA TERMINACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO INMOBILIARIO SANTA CRUZ-LA CRUECITA (5TA. AVENIDA), EN EL CIP, HUATULCO, OAXACA.	Avance al 30 de septiembre	76.65
14	REHABILITACIÓN DE TRAMPAS DE ARENA DEL CAMPO DE GOLF PALMA REAL EN IXTAPA, GRO.	Avance al 30 de septiembre	61.41
15	OBRAS DE REFORZAMIENTO DE COLECTOR Y CÁRCAMO DIF EN PASEO IXTAPA, EN EL CIP IXTAPA, GRO.	Avance al 30 de septiembre	94.10
16	PRIMERA ETAPA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN PLUVIAL EN LA COLINDANCIA DEL POLÍGONO DELCIP IXTAPA.	Avance al 30 de septiembre	93.35
17	REHABILITACIÓN DE LA RED DE RIEGO DEL CAMPO DE GOLF PALMA REAL EN EL CIP IXTAPA, GRO.	Avance al 30 de septiembre	100.00
18	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL PRIMER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PTI COSTA CAPOMO, CIP NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	39.22
19	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROVISIONAL PARA EL PASO DE MOTOS Y SEÑALIZACIÓN DE LA PLAYA NARANJOS EN EL POLÍGONO CUEVITAS DEL PTI CAPOMO, DEL CIP NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	4.61
20	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "BECERROS" EN LA URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO BECERROS EN EL PTI COSTA CAPOMO, CIP NAYARIT, NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	12.59
21	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIOS EN EL CAMPO DE GOLF LITIBU DEL PTI LITIBU DEL CIP NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	12.16
22	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL PTI LITIBÚ, CONSISTENTES EN LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CAMPO DE GOLF, JARDINERÍA, PINTURA, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y LETREROS INFORMATIVOS, EN EL CIP NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	18.42
23	CONSTRUCCIÓN DE DOS EMISORES DE DRENAJE A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA DE ABAJO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	100.00

NUMERO DE OBRA	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE
24	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO DE LA LIMA DE ABAJO, NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	35.00
25	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO, CASETAS DE CONTROL Y BODEGA EN EL PREDIO BECERROS DEL PTI COSTA CAPOMO DEL CIP, NAY.	Avance al 30 de septiembre	64.05
26	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 M3 DE CAPACIDAD Y PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL PTI COSTA CAPOMO, DEL CIP NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	14.47
27	PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, RED DE RIEGO, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y MOBILIARIO URBANO PARA LA TERMINACIÓN DE LA VIALIDAD 1-A DEL POLÍGONO BECERROS Y CAMINO DE ACCESO, EN EL CIP NAYARIT.	Avance al 30 de septiembre	71.14
28	URBANIZACIÓN MAJAHUA, IXTAPA.	No se reporta fecha de avance.	No se reporta avance debido a que no están programadas para este trimestre.
OBRAS CON RECURSOS DEL FONDEN			
29	TRABAJOS DE LIMPIEZA DERIVADO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS EFECTOS DEL HURACÁN "ODILE", CONSISTENTES EN EL RETIRO Y ACOPIO DE MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN URBANA, VEGETACIÓN, BASURA, ESCOMBRO Y RETIRO DE LODO Y AZOLVE EN VIALIDADES Y ÁREAS COMUNES EN CARRETERA TRANSPENINSULAR EN EL TRAMO FONATUR, BULEVARD PASEO LOS CABOS, RETORNO RESIDENCIAL ANUITI, CAMPO DE GOLF, ZONA COMERCIAL, Y SECCIÓN HOTELERA-COMERCIAL DE BULEVARD PASEO MALECÓN SAN JOSE DE LA ZONA TURÍSTICA DEL CIP DE LOS CABOS, B.C.S.	Avance al 30 de septiembre	100.00
30	TRABAJOS DE LIMPIEZA DERIVADO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LOS EFECTOS DEL HURACÁN "ODILE" CONSISTENTES EN EL RETIRO Y ACOPIO DE MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN URBANA, VEGETACIÓN, BASURA, ESCOMBRO Y RETIRO DE LODO Y AZOLVE EN VIALIDADES Y ÁREAS COMUNES EN LAS SUPERMANZANAS URBANAS IX, X Y XI DEL CIP DE LOS CABOS, B.C.S.	Avance al 30 de septiembre	100.00
31	TRABAJOS DE LIMPIEZA DERIVADO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN "ODILE" CONSISTENTES EN EL RETIRO Y ACOPIO DE MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN URBANA, VEGETACIÓN, BASURA, ESCOMBRO Y RETIRO DE LODO Y AZOLVE EN VIALIDADES Y ÁREAS COMUNES EN SECCIONES HOTELERA-CONDOMINAL DE BULEVARD PASEO SAN JOSE, RETORNOS RESIDENCIALES PALMILLA Y PUNTA GORDA DE CAMPO DE GOLF Y BULEVARD MIJARES, DE LA ZONA TURÍSTICA DEL CIP DE LOS CABOS, B.C.S.	Avance al 30 de septiembre	100.00

ANEXO 14.

Avance del programa de trabajo de las delegaciones regionales

Eventos delegaciones regionales

Los Delegados Regionales promovieron con su participación y/o distribución de material publicitario los destinos de FONATUR en los eventos que a continuación se indican:

- **Nayarit**
 - 8° Torneo de Pesca de Bahía de Banderas. Asistió como invitado y participó en la rueda de prensa. Se realizó el 17 de julio
 - Riviera Fest VW. Asistió como invitado y participó en la rueda de prensa. Se realizó del 28 al 30 de agosto.
 - Vallarta Nayarit Gastronómico. Asistió como invitado y participó en rueda de prensa. Se realizó del 4 al 7 de septiembre.
- **Los Cabos**
 - Bisbee's East Cape, Edición 17. Se participó como invitado. Se realizó del 5 al 9 de agosto.
- **Sinaloa**
- **Loreto**
 - Torneo de Pesca Caza. Se canceló
 - Off Road Loreto 400. Se asistió como invitado. Se realizó el 7 de septiembre.
- **Ixtapa**
 - Carrera: "Caminando, Corriendo y Trotando Guerrero". En coordinación con el Municipio se coadyuvo en la organización del evento. Se realizó el 13 de septiembre

Indicadores para evaluar a las delegaciones regionales

Los indicadores bajos los cuales se medirá el desempeño de las Delegaciones Regionales durante 2014, son los siguientes:

- **Programa de trabajo por cada Delegación Regional**

Las Delegaciones Regionales con base en su Programa de Trabajo específico por cada una, referente únicamente a las gestiones administrativas (no se incluyen actividades de obra) que permiten el buen funcionamiento del CIP y para mantener y/o fomentar las relaciones con las autoridades locales de acuerdo con el cuadro programático por delegación.

Avance del programa de trabajo 2014 (julio–septiembre)

Indicador	Variable	Unidad	Cancún	Ixtapa	Nayarit	Loreto	Los Cabos	Huatulco	Sinaloa
Cumplimiento de metas específicas de cada Delegación	Avance	%	100	100	100	100	100	100	100

En lo que respecta al programa de trabajo, todas las Delegaciones Regionales cumplieron en un cien por ciento con lo establecido en sus metas.

- **Atención a inversionistas**

En apoyo al proceso de venta de los bienes del Fondo, los Delegados Regionales atendieron a posibles inversionistas para informarles del inventario de terrenos disponible y las facilidades para su adquisición. Los datos de los posibles inversionistas (nombre, teléfono y correo electrónico, entre otros) se enviaron a la Dirección de Comercialización para el seguimiento y, en su caso, conclusión de la venta.

- **Indicador atención a posibles inversionistas**

Delegación	Posibles inversionistas atendidos en 2014	Posibles inversionistas atendidos en 2013
Cancún	09	06
Ixtapa	07	06
Nayarit	06	03
Los Cabos	07	06
Loreto	06	06
Huatulco	25	15
Sinaloa	03	03

Con relación a las Metas que plantearon los Delegados en su Programa de Trabajo 2014 para el periodo julio-septiembre en el rubro de atención a inversionistas, todos alcanzaron sus objetivos. Cabe destacar que Los Cabos, Huatulco, Nayarit, Ixtapa y Cancún superaron lo programado.

- **Anomalías en sitios de competencia atendidas y resueltas**

En el periodo julio–septiembre del 2014, las Delegaciones Regionales de Cancún, Ixtapa, Loreto, Nayarit y Sinaloa, no reportaron anomalías, resultando sólo las siguientes delegaciones:

Huatulco

- El 3 de julio se realizó recorrido por la Marina Chahue, se encontró en mal estado el área de estacionamiento, jardineras, baños, así como iluminación pública. En Coordinación con Fonatur Mantenimiento y Operadora Portuaria se aplicaron las medidas correctivas, mejorando la imagen.
- El 15 de agosto en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) se recuperó el predio Lote 3, Manzana 12, Sector A invadido por personas que se dedican a la pesca.

Los Cabos:

- Acciones que se realizaron antes y durante el impacto del huracán Odile:
 -
- Se monitoreó la trayectoria de este meteoro durante toda su evolución
- Se participó en el Comité de Protección Civil Municipal, instaurado para este efecto
- Se informó a nuestras autoridades internas de FONATUR sobre el posible embate del meteoro a la región
- Se mantuvo contacto con las filiales de FONATUR, así como con las demás entidades gubernamentales involucradas para estos efectos.
- Se estuvo presente en la última reunión del Consejo de Protección Civil, llevada a cabo el 14 de septiembre a las 14:00 hrs.
- Limpieza general de vialidades de las zonas turísticas de San José del Cabo y Cabo San Lucas y las zonas urbanas de supermanzanas IX, X, XI de SJC; asimismo se atendió la zona urbana del centro histórico de San José del Cabo.
- API en la marina de Cabo San Lucas: restablecimiento de equipos de comunicación, navegación, limpieza y reparación de infraestructura general en instalaciones.
-

• Avance Presupuestal del gasto de las Delegaciones Regionales

Con relación a las erogaciones realizadas por las delegaciones regionales en el periodo que se reporta, así como su cumplimiento respecto del presupuesto programado, cabe señalar que las metas establecidas en el plan de trabajo de cada delegación, no se encuentran vinculadas ni condicionadas al ejercicio del presupuesto, es decir, para el cumplimiento de sus metas, los delegados no requieren presupuestar recursos específicos para dichos fines.

No obstante lo anterior, corresponde a los delegados regionales administrar (presupuestar y erogar) los recursos financieros referentes a los costos de servicios básicos necesarios para el funcionamiento del CIP y cumplimiento de diversas obligaciones fiscales de FONATUR, derivadas de las legislaciones federales y locales

aplicables, presupuesto que no está relacionado con las metas de su programa de trabajo.

El presupuesto asignado a los delegados regionales se integra de gasto corriente (capítulos 1000, 2000 y 3000), no se les asigna para su administración presupuesto para bienes muebles, inmuebles e intangibles del capítulo 5000, ni para inversión pública del capítulo 6000. La mayoría de las partidas correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios Personales), así como algunas del capítulo 2000 (Materiales y Suministros), son administradas por la Dirección de Administración y Finanzas y no por las delegaciones.

A continuación se detalla el presupuesto programado y ejercido en las delegaciones regionales durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014.

Tercer Trimestre de 2014						
Delegaciones Regionales						
Gasto Corriente						
Delegación	Capítulo 1000		Capítulo 2000		Capítulo 3000	
	Modificado 1	Ejercido	Modificado 1	Ejercido	Modificado 1	Ejercido
Cancún	1,245,606.27	1,061,294.44	67,356.00	58,668.49	2,362,724.50	2,487,292.60
Ixtapa	1,302,003.75	1,094,848.01	42,500.00	42,624.15	896,647.07	1,134,896.25
Los Cabos	810,639.43	705,070.07	43,329.90	26,849.89	713,702.87	1,032,685.07
Loreto	1,106,358.47	947,876.30	77,000.00	64,199.99	2,833,522.33	2,800,090.62
Huatulco	1,349,613.46	1,217,728.13	57,646.97	56,246.97	2,500,658.52	2,305,875.80
Nayarit	845,525.99	690,315.36	65,100.00	94,656.45	1,235,233.15	1,294,345.55
Sinaloa	1,085,888.88	972,933.98	70,563.64	65,880.38	7,172,853.60	6,550,826.34

Montos obtenidos directamente del sistema SAP.

Suma	7,745,636.25	6,690,066.29	423,496.51	409,126.32	17,715,342.04	17,606,012.23
-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Las partidas que fueron administradas directamente por los delegados regionales pertenecen en su mayoría al capítulo 3000 (Servicios Generales), siendo los conceptos de mayores importes los relativos a: impuestos y derechos (predial y derechos de zona federal marítima), vigilancia para la custodia de los bienes muebles e inmuebles de FONATUR, incluyendo en algunas delegaciones las playas, terrenos y otras inversiones, energía eléctrica para las instalaciones de la delegación regional, mantenimiento y conservación de bienes muebles y áreas verdes, combustibles y energéticos, mantenimiento de equipo de transporte, derechos de agua, entre otros.

Cabe señalar que los recursos correspondientes a servicios de promoción y publicidad, así como a obras, son administrados respectivamente por la Dirección de Comercialización y la Dirección de Desarrollo, por lo que los delegados tampoco administran dichos recursos.

En el cuadro siguiente se compara el presupuesto ejercido contra el programado de los capítulos 1000 (servicios personales), 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), lo que representa el costo de administración de cada delegación regional al segundo trimestres de 2014. Cabe destacar que las cifras reportadas en este último cuadro son preliminares y corresponden al presupuesto modificado I (uno romano) del ejercicio fiscal en curso.

Tercer Trimestre 2014

Delegación	Recursos ejercidos de abril a junio de 2014	Recursos programados (modificado) de abril a junio de 2014	Presupuesto ejercido vs programado 2014
Cancún	3,607,255.53	3,675,686.77	98.14%
Ixtapa	2,272,368.41	2,241,150.82	101.39%
Los Cabos	1,764,605.03	1,567,672.20	112.56%
Loreto	3,812,166.91	4,016,880.80	94.90%
Huatulco	3,579,850.90	3,907,918.95	91.61%
Nayarit	2,079,317.36	2,145,859.14	96.90%

Sinaloa	7,589,640.70	8,329,306.12	91.12%
---------	--------------	--------------	--------

Montos obtenidos directamente del sistema SAP.

El sobre-ejercicio de las Delegaciones Regionales Ixtapa y Los Cabos se debió principalmente al registro del gasto de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, realizado por la Dirección de Administración y Finanzas.

A continuación se presenta el análisis del subejercicio de los Capítulos 1000, 2000 y 3000 correspondientes al primer y segundo trimestres (excepto Nayarit para el segundo trimestre e Ixtapa y Los Cabos para el tercer trimestre), reiterando que de éstos últimos, los capítulo 1000 y 2000, así como algunas partidas del 3000, fueron administradas directamente por la Dirección de Administración y Finanzas.

Primer Trimestre 2014

Delegación	Variación Porcentual del Total del Remanente no ejercido	Variación en pesos del Total del Remanente no ejercido	Remanente No ejercido Capítulo 1000	Remanente No ejercido Capítulo 2000	Remanente No ejercido Capítulo 3000	Reamante No Ejercido CAPÍTULO 1000 vs Total del Remanente NO ejercido	Reamante No Ejercido CAPÍTULO 2000 vs Total del Remanente NO ejercido	Reamante No Ejercido CAPÍTULO 3000 vs Total del Remanente NO ejercido
Cancún	15.83%	798,041.03	613,881.62	65,178.01	118,981.40	12.18%	1.29%	2.36%
Ixtapa	10.42%	920,069.64	614,864.39	26,300.00	278,905.25	6.96%	0.30%	3.16%
Los Cabos	22.65%	626,789.43	87,578.73	51,449.97	487,760.73	3.16%	1.86%	17.62%
Loreto	9.37%	1,631,081.49	119,023.37	9,736.73	1,502,321.39	0.68%	0.06%	8.63%
Huatulco	18.38%	989,345.33	720,155.04	130,941.99	138,248.30	13.38%	2.43%	2.57%
Nayarit	0.77%	153,424.85	89,824.84	63,600.01	(73,101.59)	0.87%	0.61%	-0.71%
Sinaloa	5.28%	417,845.39	99,193.39	63,359.79	255,292.21	1.25%	0.80%	3.23%

En las columnas “Reamante No Ejercido de los CAPÍTULOS 1000, 2000 y 3000 vs Total del Remanente NO ejercido”, se destacan en amarillo las principales variaciones de cada capítulo.

En este orden, el subejercicio de las delegaciones regionales de Cancún, Ixtapa, Huatulco y Nayarit del 15.83%, 10.42% y 18.38% y .077%, respectivamente, corresponde principalmente a partidas del capítulo 1000, cuya administración está a

cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, quedando fuera del control del delegado regional.

Para el caso de las Delegaciones Los Cabos y Loreto, el subejercicio del 22.65% y 9.37%, respectivamente, corresponde principalmente a partidas del capítulo 3000, específicamente a un diferimiento en el pago del servicio de vigilancia del mes de marzo, pues debido a la conciliación y análisis realizada por la Delegación junto con el proveedor, se realizaron ajustes al importe del servicio de dicho mes, imposibilitando el pago correspondiente conforme lo programado para este trimestre.

En el caso de la Delegación Regional Sinaloa, el subejercicio del 5.28% está integrado principalmente por partidas diversas del capítulo 3000, sin destacar alguna en particular.

Segundo Trimestre 2014

Delegación	Variación Porcentual del Total del Remanente no ejercido	Variación en pesos del Total del Remanente no ejercido	Remanente No ejercido Capítulo 1000	Remanente No ejercido Capítulo 2000	Remanente No ejercido Capítulo 3000	Reamente No Ejercido CAPÍTULO 1000 vs Total del Remanente NO ejercido	Reamente No Ejercido CAPÍTULO 2000 vs Total del Remanente NO ejercido	Reamente No Ejercido CAPÍTULO 3000 vs Total del Remanente NO ejercido
Cancún	13.54%	729,554.39	431,320.62	27,957.68	270,276.09	8.00%	0.52%	5.01%
Ixtapa	9.91%	345,479.45	101,600.16	62,355.08	181,524.21	2.91%	1.79%	5.21%
Los Cabos	30.52%	1,200,786.79	226,530.19	(19,721.95)	993,978.55	5.76%	-0.50%	25.27%
Loreto	40.10%	2,784,270.83	315,788.98	89,928.33	2,378,553.52	4.55%	1.30%	34.25%
Huatulco	20.89%	1,269,719.52	434,488.99	95,307.99	739,922.54	7.15%	1.57%	12.18%
Nayarit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sinaloa	18.09%	1,541,740.50	326,826.09	39,958.58	1,174,955.83	3.83%	0.47%	13.79%

En las columnas “Reamente No Ejercido de los CAPÍTULOS 1000, 2000 y 3000 vs Total del Remanente NO ejercido”, se destacan en amarillo las principales variaciones de cada capítulo.

En este orden, el subejercicio de la Delegación Regional Cancún del 13.54%, correspondió en 8 puntos a partidas del capítulo 1000, cuya administración está a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, quedando fuera del control del Delegado Regional.

Para el caso de las Delegaciones Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco y Sinaloa, los subejercicios respectivos, corresponden como sigue:

Ixtapa: del 9.91% del subejercicio, 5.21 puntos corresponden a diversas partidas del Capítulo 3000, sin destacar alguna en particular.

Los Cabos: del 30.52% del subejercicio, 25.27 puntos corresponden al Capítulo 3000, principalmente a un diferimiento en el pago del servicio de vigilancia del mes de junio, pues debido a la conciliación y análisis realizada por la Delegación junto con el proveedor, se realizaron ajustes al importe del servicio de dicho mes, imposibilitando el pago correspondiente conforme lo programado para este trimestre.

Loreto: del 40.10% del subejercicio, 34.25 puntos corresponden al Capítulo 3000, principalmente a un diferimiento en el pago del servicio de vigilancia del mes de junio, pues debido a la conciliación y análisis realizada por la Delegación junto con el proveedor, se realizaron ajustes al importe del servicio de dicho mes, imposibilitando el pago correspondiente conforme lo programado para este trimestre.

Huatulco: del 20.89% del subejercicio, 12.18 puntos corresponden al Capítulo 3000, principalmente al servicio de Mantenimiento y Conservación de inmuebles, partida que es administrada por la Dirección de Administración y Finanzas.

Sinaloa: del 18.09% del subejercicio, 13.79 puntos corresponden al Capítulo 3000, principalmente al servicio de Mantenimiento y Conservación de inmuebles, partida que es administrada por la Dirección de Administración y Finanzas.

Tercer Trimestre 2014

Delegación	Variación Porcentual del Total del Remanente no ejercido	Variación en pesos del Total del Remanente no ejercido	Remanente No ejercido Capítulo 1000	Remanente No ejercido Capítulo 2000	Remanente No ejercido Capítulo 3000	Reamente No Ejercido CAPÍTULO 1000 vs Total del Remanente NO ejercido	Reamente No Ejercido CAPÍTULO 2000 vs Total del Remanente NO ejercido	Reamente No Ejercido CAPÍTULO 3000 vs Total del Remanente NO ejercido
Cancún	1.86%	68,431.24	184,311.83	8,687.51	(124,568.10)	5.01%	0.24%	(3.39%)
Ixtapa	(1.39%)	(31,217.59)	207,155.74	(124.15)	(238,249.18)	9.24%	(0.01%)	(10.63%)
Los Cabos	(12.56%)	(196,932.83)	105,569.36	16,480.01	(318,982.20)	6.73%	1.05%	(20.35%)
Loreto	5.10%	204,713.89	158,482.17	12,800.01	33,431.71	3.95%	0.32%	0.83%
Huatulco	8.39%	328,068.05	131,885.33	1,400.00	194,782.72	3.37%	0.04%	4.98%
Nayarit	3.10%	66,541.78	155,210.63	(29,556.45)	(59,112.40)	7.23%	(1.38%)	(2.75%)
Sinaloa	8.88%	739,665.42	12,954.90	4,683.26	622,027.26	1.36%	0.06%	7.47%

En las columnas “Remanente No Ejercido de los CAPÍTULOS 1000, 2000 y 3000 vs Total del Remanente NO ejercido”, se destacan en amarillo las principales variaciones de cada capítulo.

En este orden, el subejercicio de la Delegación Regional Loreto del 5.10%, correspondió en 3.95 puntos a partidas del capítulo 1000, así como de la Delegación Regional Nayarit del 3.10%, mismo que correspondió en 7.23 puntos al mismo Capítulo, cuya administración está a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, quedando fuera del control del Delegado Regional.

Para el caso de las Delegaciones Huatulco y Sinaloa, los subejercicios respectivos, corresponden como sigue:

Huatulco: del 8.39% del subejercicio, 4.98 puntos corresponden al Capítulo 3000, principalmente al servicio de Mantenimiento y Conservación de inmuebles, partida que es administrada por la Dirección de Administración y Finanzas.

Sinaloa: del 8.88% del subejercicio, 7.47 puntos corresponden al Capítulo 3000, principalmente a los servicios de Mantenimiento de Aplicación Informática y de Mantenimiento y Conservación de inmuebles, partidas que son administrada por la Dirección de Administración y Finanzas.

Las principales erogaciones en las delegaciones se observaron esencialmente en tres partidas genéricas, mismas que se muestran a continuación en forma de valor porcentual, respecto del 100% ejercido que corresponde a cada delegación:

Tercer Trimestre 2014

Delegación	Seguridad y Vigilancia de Bienes Muebles e Inmuebles	Impuesto Predial y ZOFEMAT	Mantenimiento y conservación de bienes	Suma respecto del 100% del total ejercido de cada delegación
Cancún	47.02%	12.48%	22.78%	84.39%
Ixtapa	47.51%	1.23%	33.23%	75.58%
Los Cabos	39.91%	0.45%	38.34%	80.43%
Loreto	68.83%	0.36%	19.36%	92.60%
Huatulco	61.96%	0.00%	21.71%	80.81%
Nayarit	74.10%	0.66%	11.98%	97.42%
Sinaloa	29.25%	0.00%	22.03%	54.85%

En lo que respecta al programa de trabajo, las Delegaciones de Cancún, Ixtapa, Nayarit, Loreto, Los Cabos y Sinaloa, **cumplieron en un cien por ciento** con lo establecido en sus metas, por lo que su desempeño es aceptable durante el período reportado.



ANEXO 15

Durante el tercer trimestre, se ha dado seguimiento y atención a las siguientes peticiones de escrituración, de las cuales seis ya se protocolizaron ante el notario público No. 115, del Estado de Oaxaca:

1. Abelardo Ortega Martínez
2. Gregorio Fernando Coyotl Zapotl
3. Justina Salinas Avelino
4. Guillermina Hernández Ramírez
5. Esteban González Hernández
6. Sonia Salinas Jiménez
7. Alberta Ruiz Cruz
8. **Marcelino Ruiz Cruz – Escriturado**
9. **Adrián Acosta Antonio – Escriturado**
10. **Everardo Ríos Pacheco – Escriturado**
11. Esteban Franco Benítez
12. Juvenal Cruz Sánchez
13. Israel Vásquez Lavariega
14. **Gloria Vásquez Lavariega - Escriturado**
15. Marcelo Hernández González
16. **Concepción Mijangos Ortega – Escriturado**
17. Regina Ventura Cruz
18. **Luis Mijangos Aguilar – Escriturado**
19. Félix Ríos Narváez
20. Rebeca Claudia Galán Salinas

ANEXO 16. Indicadores presupuestales

b) Indicadores Presupuestales

NOMBRE	FORMULA	SIGNIFICADO	OBSERVACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	SEMAFORO (Donde "X" representa el resultado del indicador)				jun-14 6	jun-14 6	Semáforo	
					Malo "ROJO"	Mínimo "AMARILLO"	Satisfactorio "VERDE"	Sobresaliente "AZUL"				
P1	Egreso Acumulado <u>Egreso total ejercido</u> Egreso total programado	Conocer el grado de cumplimiento del presupuesto de egresos ejercido respecto al calendario autorizado.	Se excluye la disponibilidad final	%	X<80	80<X<90	90<X<95	95<X<100	1,144,645 1,542,590	74.20	X<80	"ROJO" "MALO"
P2	Gasto Corriente <u>Total de gasto corriente ejercido</u> Total de gasto corriente programado	Conocer el grado de avance del ejercicio del gasto corriente, en relación al programado		%	X<80	80<X<90	90<X<95	95<X<100	542,147 670,206	80.89	80<X<90	"AMARILLO" "MÍNIMO"
P3	Inversión Física <u>Inversión física ejercida</u> Inversión física programada	Conocer el grado de avance del ejercicio del gasto de inversión física respecto a la programada.		%	X<80	80<X<90	90<X<95	95<X<100	352,886 486,930	72.47	X<80	"ROJO" "MALO"
P4	Cumplimiento de las Medidas de Austeridad <u>Total del gasto ejercido sujeto a austeridad</u> Total del gasto programado sujeto a medidas de austeridad	Conocer el grado de cumplimiento del gasto sujeto a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal		%	X=99	95<X<99	90<X<95	X<90	908,846 1,157,137	78.54	X<90	"AZUL" "SOBRESALIENTE"
P5	Ingreso Acumulado <u>Ingreso total alcanzado</u> Ingreso total programado	Conocer el grado de cumplimiento de los ingresos alcanzados en relación a los programados	Excluye disponibilidad inicial.	%	X<80	80<X<90	90<X<98	X>100	1,109,083 1,454,711	76.24	X<80	"ROJO" "MALO"
P6	Recursos Propios <u>Total de recursos propios alcanzados</u> Total de recursos propios programados	Conocer la proporción de los recursos propios captados, respecto a los autorizados		%	X<80	80<X<90	90<X<98	X>100	106,482 232,281	45.84	X<80	"ROJO" "MALO"

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002 Desarrollo de Infraestructura para el fomento y promoción de la Inversión en el sector turístico	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información			
Finalidad	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Turismo	Clasificación Funcional Subfunción	1 - Turismo	Actividad Institucional	3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico mediante el incentivo a las inversiones para el desarrollo del Sector.	Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)	$IDT_t = \frac{FBKF_t}{FBKF_{2011}} * 100$ Dónde: IDT: índice de inversión pública y privada en el año t. FBKF: Formación Bruta de Capital Fijo en el año t. FBKF2011: Formación Bruta de Capital Fijo en el año base.	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	106.30	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los destinos turísticos cuentan con altos niveles de inversión para el desarrollo del Sector Turismo	Tasa de variación porcentual de la inversión para el desarrollo de los destinos turísticos de FONATUR	$\frac{((Total\ inversión\ ejercida\ para\ el\ desarrollo\ de\ los\ destinos\ turísticos\ de\ año\ T) / (Total\ inversión\ ejercida\ para\ el\ desarrollo\ de\ los\ destinos\ turísticos\ de\ FONATUR\ en\ el\ año\ t-1)) - 1}{1} * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Comercialización de Bienes Inmuebles.	Porcentaje de encuestados que calificaron como muy bueno o como muy bueno o bueno el servicio que recibieron por parte del Fondo en la compra de terrenos.	$\frac{Número\ de\ compradores\ que\ calificaron\ como\ muy\ bueno\ o\ como\ muy\ bueno\ o\ bueno\ el\ servicio\ que\ recibieron\ por\ parte\ del\ Fondo\ en\ la\ compra\ de\ terrenos}{Número\ total\ de\ compradores\ encuestados} * 100$	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	90.00	90.00	90.00	100.00	
	B Asistencia técnica otorgada en materia de Planeación Turística.	Porcentaje de estudios elaborados de planeación turística.	$\frac{Número\ de\ estudios\ planeación\ turística\ elaborados\ en\ el\ año}{número\ de\ estudios\ de\ planeación\ turística\ programados\ en\ el\ año} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	C Áreas Territoriales identificadas con Potencial Turístico.	Porcentaje de hectáreas identificadas de reserva territorial.	$\frac{Número\ de\ hectáreas\ de\ reserva\ territorial\ evaluadas\ en\ el\ año}{Número\ de\ hectáreas\ de\ reserva\ territorial\ programadas\ en\ el\ año} * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F002 Desarrollo de Infraestructura para el fomento y promoción de la Inversión en el sector turístico	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo <th>Enfoques transversales</th> <td>Sin Información</td> <td></td> <td></td>	Enfoques transversales	Sin Información		
	D Evaluación de proyectos del sector privado.	Elaboración de evaluaciones de proyectos turísticos para el sector privado.	(Número de proyectos evaluados)/(Número de proyectos a evaluar programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Incrementar el número de concursos respecto a terrenos dados de alta que se ofertan por primera vez en el mercado.	Porcentaje de concursos realizados con la finalidad de generar nuevo producto para la venta.	(Número de concursos del periodo t /Número total de terrenos dados de alta en el periodo t)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.00	45.00	0.00	0.00
	A 2 Ventas reales de reserva territorial.	Porcentaje de cumplimiento de las ventas reales de bienes inmuebles.	(Monto total de las ventas reales realizadas de bienes inmuebles en el periodo t/Monto total de las ventas de bienes inmuebles programados en el periodo t)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	100.00	83.53	16.53	19.79
	A 3 Promoción y difusión de oferta de terrenos dados de alta para venta.	Multiplicador de los recursos de promoción.	Ingresos totales por la venta de terrenos de FONATUR publicitados en el periodo t/ Inversión total del FONATUR en publicidad para la venta de terrenos en el periodo t.	Índice de retorno	Gestión-Economía-Anual	3.00	N/A	N/A	N/A
	B 4 Convenios de Estudios de Planeación Turística a estados y municipios.	Porcentaje de convenios formalizados para la elaboración de estudios de planeación turística.	(Número de convenios formalizados de estudios de planeación turística / número de convenios de planeación turística programados)x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	C 5 Identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión, así como para la evaluación de factibilidad técnica y ambiental y la planeación e instrumentación de nuevos proyectos turísticos de FONATUR.	Porcentaje de estudios elaborados para la identificación de reservas territoriales.	Número de estudios de identificación de reservas territoriales elaborados en el año/Número de estudios de identificación de reservas territoriales programados en el año)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	D 6 Generación de elementos de apoyo de mercado, técnico y financiero, que facilite a las empresas del sector turístico integrar proyectos de inversión viables, así como determinar su nivel de riesgo.	Tiempo promedio para la evaluación de proyectos.	(Suma del tiempo utilizado para la evaluación de todos los proyectos)/(Número de proyectos evaluados).	Predio	Gestión-Eficacia-Trimestral	29	29	29	100.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002	Desarrollo de Infraestructura para el fomento y promoción de la Inversión en el sector turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							758.4	476.2	525.5	110.4
PRESUPUESTO MODIFICADO							845.0	580.6	525.5	90.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos Indicadores no registraron Información ni Justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT) Sin Información, Sin Justificación										
Tasa de variación porcentual de la Inversión para el desarrollo de los destinos turísticos de FONATUR Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de encuestados que calificaron como muy bueno o bueno en la atención del Fondo en la venta de terrenos, respecto a los encuestados. Causa : Se han llevado a cabo 34 operaciones 33 calificaron como muy bueno el servicio y falta por recibir 1 encuesta. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de estudios elaborados de planeación turística. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de hectáreas identificadas de reserva territorial. Sin Información, Sin Justificación										
Elaboración de evaluaciones de proyectos turísticos para el sector privado. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de concursos realizados con la finalidad de generar nuevo producto para la venta. Causa : La Dirección de Desarrollo tiene en proceso las altas de varios lotes en diversos destinos. Se han incorporado al inventario de disponibilidad 384 lotes ubicados en Nopoló, B.C.S. y 1 lote en Bahía Maguey, Bahías de Huatulco Oaxaca. Los lotes se encuentran en proceso de avalúo; una vez que se cuente con dicho documento se procederá a determinar el precio de venta para estar en posibilidad de realizar los concursos correspondientes. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cumplimiento de las ventas reales de bienes Inmuebles. Causa : Se realizó un análisis exhaustivo del inventario actual disponible para la venta, se observó que el producto realmente vendible y demandado es muy reducido y por lo tanto poco posible la generación de altos ingresos propios. Efecto: Otros Motivos:										
Multiplicador de los recursos de promoción. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de convenios formalizados para la elaboración de estudios de planeación turística. Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002	Desarrollo de Infraestructura para el fomento y promoción de la Inversión en el sector turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de estudios elaborados para la Identificación de reserva territorial. Sin Información, Sin Justificación										
Tiempo promedio para la evaluación de proyectos. Causa : En cuanto al indicador relacionado con el tiempo de elaboración de las evaluaciones, este empieza a contar el día primero de cada mes y en el proceso se pueden elaborar simultáneamente una o más a la vez, por lo que el resultado al mes de septiembre, es de 29 días por evaluación, con lo que se cumple con lo establecido en el indicador mencionado. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	KO21	Proyectos de Infraestructura de turismo	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
Clasificación Funcional										
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los nuevos* proyectos del FONATUR.	Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada.	$IDT = (FBKF_t / FBKF_{2011}) * 100$ Dónde: IDT: índice de inversión pública y privada en el año t. FBKFt: Formación Bruta de Capital Fijo en el año t. FBKF2011: Formación Bruta de Capital Fijo en el año base.	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	106.30	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los nuevos* proyectos de infraestructura turística y urbana del FONATUR son desarrollados de forma planeada.	Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta de los nuevos* proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T/ Número de hectáreas planeadas para de FONATUR respecto del urbanización destinadas a darse de alta en el inventario de disponibilidad de venta de los nuevos* proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T)x100.	$(\text{Número de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta de los nuevos* proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T} / \text{Número de hectáreas planeadas para de FONATUR respecto del urbanización destinadas a darse de alta en el inventario de disponibilidad de venta de los nuevos* proyectos de infraestructura turística de FONATUR en el año T}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.60	N/A	0.00	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F002	Desarrollo de Infraestructura para el fomento y promoción de la Inversión en el sector turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información	
Componente	A Superficie de los nuevos* proyectos de infraestructura turística del FONATUR urbanizada.		Superficie urbanizada total en los nuevos* proyectos del FONATUR		Hectárea		Estratégico-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Construcción de obra de cabeza y equipamiento turístico y urbano* para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.		Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento** de los nuevos proyectos turísticos de infraestructura turística del FONATUR.		Pesos		Gestión-Eficacia-Trimestral	366,300,000	256,410,000	2,541,914	1.0
	A 2 Construcción de obra de urbanización para los nuevos proyectos turísticos del FONATUR.		Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de infraestructura turística del FONATUR		Pesos		Gestión-Eficacia-Trimestral	743,000,000	520,099,996	371,882,875	71.50

PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	904.3	148.1	61.2	41.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	655.8	108.0	61.2	56.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas				
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.				
Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada.				
Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de Disponibilidad de venta para proyectos urbanos dentro de los nuevos* proyectos de FONATUR respecto del número de hectáreas planeadas.				
Superficie urbanizada total en los nuevos* proyectos del FONATUR				
Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento** de los nuevos proyectos turísticos de Infraestructura turística del FONATUR.				
Presupuesto destinado a obras de urbanización en los nuevos proyectos de Infraestructura turística del FONATUR				

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K026	Otros proyectos	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
Finalidad	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos
RESULTADOS										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario		F002 Desarrollo de Infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico		Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de Enfoques transversales	Sin Información	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	tipo-Dimensión-Eficacia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico mediante el desarrollo de los otros* proyectos del FONATUR.	Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)	IDT=(FBKft/FBKf2011)*100 Dónde: IDT: índice de inversión pública y sectores económicos con actividad turística en el año t. FBKf: Formación Bruta de Capital Fijo en el año t FBKf2011: Formación Bruta de Capital Fijo en el año base.	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	106.30	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los otros* proyectos de infraestructura turística y urbana del FONATUR se desarrollan de forma planeada.	Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el inventario de Disponibilidad de venta de los otros* proyectos de infraestructura turística del FONATUR en el año t/número de hectáreas planeadas para del FONATUR, respecto del número de hectáreas planeadas.	(Número de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de Disponibilidad de venta de los otros* proyectos de infraestructura turística del FONATUR en el año t/número de hectáreas planeadas para del FONATUR en el año t)x100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15.00	15.00	0.00	0.0	
Componente	A Superficie de los otros* proyectos de infraestructura turística del FONATUR urbanizada.	Lotes urbanizados dados de alta en el inventario de Disponibilidad de venta para los otros* proyectos urbanos en el periodo de un año, dentro de los otros proyectos turísticos del FONATUR.	Hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de Disponibilidad del FONATUR de los otros* proyectos.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	24	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Construcción de obras de cabeza y equipamiento turístico y urbano en los centros integralmente planeados tradicionales del FONATUR.	Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento de los otros proyectos tradicionales de infraestructura turística del FONATUR.	Recursos presupuestales destinados a la construcción de obras de cabeza y equipamiento de los proyectos tradicionales de infraestructura del Fondo.	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	350,950,000	245,665,000	73,641,970	30.0	
	A 2 Construcción de obras de urbanización en los centros integralmente planeados tradicionales del FONATUR.	Presupuesto destinado a obras de urbanización de los otros proyectos tradicionales de infraestructura turística del FONATUR.	Recursos presupuestales ejercidos a las obras de urbanización de los proyectos tradicionales del Fondo.	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	401,420,000	280,993,998	221,855,892	78.95	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	F002	Desarrollo de Infraestructura para el fomento y promoción de la Inversión en el sector turístico	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							450.5	144.9	120.2	83.0	
PRESUPUESTO MODIFICADO							656.5	177.1	120.2	67.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.											
Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT)											
Porcentaje de hectáreas urbanizadas dadas de alta en el Inventario de Disponibilidad de venta para proyectos urbanos dentro de los otros * proyectos del FONATUR, respecto del número de hectáreas planeadas.											
Lotes urbanizados dados de alta en el Inventario de Disponibilidad de venta para proyectos urbanos en el periodo de un año, dentro de los otros proyectos turísticos del FONATUR.											
Presupuesto destinado a obras de cabeza y equipamiento de los otros proyectos tradicionales de Infraestructura turística del FONATUR.											
Presupuesto destinado a obras de urbanización de los otros proyectos tradicionales de Infraestructura turística del FONATUR.											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	K027	Mantenimiento de Infraestructura	de	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	de	Enfoques transversales	Sin Información
Clasificación Funcional											
Finalidad	3 - Desarrollo Económico			Función	7 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	3 - Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico mediante el mantenimiento y operación de los proyectos del FONATUR.	Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada en el año t. FBKf: Formación Bruta de Capital Fijo en el año t FBKF2011: Formación Bruta de Capital Fijo en el año base.	IDTt=(FBKf _t /FBKF2011)*100	Dónde: IDT: índice de inversión pública y privada en el año t. FBKf: Formación Bruta de Capital Fijo en el año t FBKF2011: Formación Bruta de Capital Fijo en el año base.	Índice	Estratégico-Eficacia-Anual	106.30	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002 Desarrollo de Infraestructura para el fomento y promoción de la Inversión en el sector turístico	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3N-Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Enfoques transversales	Sin Información			
Propósito	Las instalaciones y equipamiento de los centros de FONATUR funcionan bajo condiciones seguras y óptimas.	Porcentaje de clientes bajo satisfacción con la conservación de los CIPS	(Número de clientes que calificó como Buena y Buena los servicios de poda, riego y barrido de las áreas públicas de los CIPS /Total de clientes que calificaron los servicios de poda, riego y barrido de las áreas públicas de los CIPS)x100.	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	80.00	80.00	93.00	116.3	
Componente	A Contribuir al incremento de la infraestructura turística de México, mediante el mantenimiento y operación de los proyectos del FONATUR.	Porcentaje de la superficie aprovechable atendida en los destinos del Fondo.	Porcentaje de la superficie aprovechable atendida en los destinos del Fondo.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.67	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Aseguramiento de las instalaciones y el equipamiento turístico en los centros turísticos de FONATUR.	Presupuesto ejercido para asegurar la infraestructura turística y urbana	Suma de los recursos presupuestales ejercidos al aseguramiento de infraestructura y equipamiento turístico y urbano.	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	91,177,007	91,177,007	10,049,053	11.0	
	A 2 Operación y mantenimiento de infraestructura turística, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, áreas verdes y vialidades en los centros turísticos de FONATUR.	Presupuesto para operación y mantenimiento de infraestructura turística	Suma de los recursos presupuestales ejercidos al mantenimiento y operación de la infraestructura turístico y urbano (presupuesto modificado).	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	530,657,443	382,542,143	225,934,363	59.06	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
	PRESUPUESTO ORIGINAL					322.3	190.1	165.3	86.9	
	PRESUPUESTO MODIFICADO					357.4	184.1	165.3	89.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Índice de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística pública y privada (IDT).										
Porcentaje de clientes satisfechos con la calidad de la conservación de los CIPS										
Porcentaje de la superficie aprovechable atendida en los destinos del Fondo.										
Presupuesto ejercido para asegurar la Infraestructura turística y urbana										
Presupuesto para operación y mantenimiento de Infraestructura turística										

ANEXO 18. Programas y proyectos de Inversión 2014

	Clave de Cartera	Nombre	Tipo de Proyecto	Fase/Subfase
1	0321W3N0121	Programa de obras del CIP Ixtapa	Otros proyectos de Inversión	Vigente
2	0321W3N0125	Programa de obras del CIP Loreto	Otros proyectos de Inversión	Vigente
3	0321W3N0127	Programa de obras del CIP Huatulco	Otros proyectos de Inversión	Vigente
4	0321W3N0149	Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Vigente
5	0321W3N0157	Programa de obras y servicios del CIP Nayarit	Otros proyectos de Inversión	Vigente
6	0821W3N0007	Rehabilitación de servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur	Mantenimiento	Vigente
7	0821W3N0008	Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos, Baja California Sur	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Vigente
8	0821W3N0028	Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Vigente
9	0921W3N0022	Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Vigente
10	1121W3N0005	Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vigente
11	1321W3N0001	Programa de mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vigente
12	1321W3N0002	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y	Mantenimiento	Vigente

	Clave de Cartera	Nombre	Tipo de Proyecto	Fase/Subfase
		Proyecto Turístico Integral del Caribe		
13	1321W3N0003	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte	Mantenimiento	Vigente
14	1321W3N0004	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur	Mantenimiento	Vigente
15	1321W3N0005	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península	Mantenimiento	Vigente
16	1321W3N0006	Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca)	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Vigente
17	1421W3N0001	Programa de Inversión de Adquisiciones de Bienes Muebles 2014	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vigente
18	1421W3N0003	Programa de Adquisición para Marinas Turísticas 2014	Programa de Inversión de Adquisiciones	Vigente
19	1421W3N0002	Reforzamiento de los Puentes Nizuc y Caleta, en Quintana Roo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vigente
20	1421W3N0004	Marina Cozumel Segunda Etapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Vigente
21	1421W3N0005	Rehabilitación de las Trampas de Arena Campo de Golf Palma Real, CIP Ixtapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Vigente
22	1421W3N0008	Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y	Mantenimiento	Vigente

	Clave de Cartera	Nombre	Tipo de Proyecto	Fase/Subfase
		Proyecto Turístico Integral del Caribe 2015		
23	1421W3N0007	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Norte 2015	Mantenimiento	Vigente
24	1421W3N0009	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2015	Mantenimiento	Vigente
25	1421W3N0006	Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península 2015	Mantenimiento	Vigente
26	1421W3N0010	Programa de Mantenimiento a Las Instalaciones de las Marinas FONATUR	Mantenimiento	Vigente
27	1421W3N0011	Rehabilitación del emisor de rechazo, Litibú.	Mantenimiento	Vigente
28	1421W3N0012	Proyecto San José Purúa	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Vigente
29	1421W3N0013	Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Palenque, en el Edo. De Chiapas	Estudios de Pre inversión	Vigente
30	1421W3N0014	Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. De Campeche.	Estudios de Pre inversión	Vigente
31	1421W3N0015	Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable de Chichén Itzá, en el Edo. De Yucatán	Estudios de Pre inversión	Vigente
32	1421W3N0016	Estudios de pre inversión para el proyecto Centro Turístico Sustentable	Estudios de Pre inversión	Vigente

	Clave de Cartera	Nombre	Tipo de Proyecto	Fase/Subfase
		Teotihuacán, en el Edo. De México		
33	1421W3N0017	Estudios de pre inversión para el proyecto Nuevo Acapulco en el Edo. De Guerrero	Estudios de Pre inversión	Vigente
34	1421W3N0018	Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo	Estudios de Pre inversión	Vigente
35	1421W3N0019	Estudios de pre inversión para el Proyecto Turístico Integral de Laguna y Presa Necaxa, en el Edo. De Puebla	Estudios de Pre inversión	Vigente
36	1421W3N0020	Construcción de Rampa de Botado y Vialidad de Acceso. Tajamar	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Vigente

Programas y Proyectos de inversión por actualizar y registrar 2014

	Clave de Cartera	Nombre	Tipo de Proyecto
37	1021W3N0013	Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica/En proceso de modificación
38	1321W3N0007	Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto Puente del Sistema Lagunar Bojórquez en Cancún, Quintana Roo, PPSLB	Estudios de Pre inversión/En proceso de modificación

ANEXO 19. Estatus de los fideicomisos coordinados por FONATUR

Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad de FONATUR

La disponibilidad al mes de septiembre de 2014 fue de \$51.6 mdp para el pago de 294 jubilados y 2 pensionados. Al cierre del trimestre, el fideicomiso presentó una importante descapitalización, la cual se ha acumulado durante los últimos 15 años. Para poder cumplir con las obligaciones sobre el otorgamiento de pensiones y jubilaciones, se tendría que contar con una reserva de \$830.7 mdp, de acuerdo con los estudios actuariales realizados por despachos independientes.

Fideicomiso para los trabajadores del Hotel Exconvento Santa Catarina

La disponibilidad al mes de septiembre de 2014 fue de \$10.9 mdp, para respaldar el cumplimiento de la obligación de pagar al personal del Hotel Quinta Real Oaxaca por concepto de prima de antigüedad, así como por conceptos de Ley en caso de liquidación. El contrato de prestación de servicios vigente celebrado entre FONATUR y Hoteles Camino Real, S.A. de C.V., establece el compromiso de mantener el fondo de contingencia laboral con aportaciones provenientes de la operación del hotel.

Fideicomiso para Trabajadores de Nacional Hotelera Baja California

La disponibilidad al mes de septiembre de 2014 fue de \$0.3 mdp para respaldar el cumplimiento de la obligación de pagar al personal de planta de Nacional Hotelera Baja California, por concepto de prima de antigüedad. Este fideicomiso fue creado con la finalidad de cubrir pasivos derivados de las relaciones de trabajo por la operación de los hoteles Desert Inn, construidos por el Gobierno Federal entre 1965 y 1973, previendo el inicio de una corriente turística carretera de los Estados Unidos a la Península de Baja California.

Fideicomiso Barrancas del Cobre

El 13 de febrero de 1997, FONATUR y el Gobierno del Estado de Chihuahua celebraron con Banco Mexicano, hoy Banco Santander, un fideicomiso para realizar un proyecto turístico denominado "Barrancas del Cobre" en términos del Plan Maestro correspondiente, para la promoción y desarrollo de la Sierra Tarahumara. El 15 de marzo de 2002, celebraron un convenio modificatorio para incorporar la posibilidad de que los fideicomitentes (el Gobierno del Estado y FONATUR) pudieran realizar aportaciones adicionales, particularmente el incremento de la reserva territorial, obras de infraestructura y numerario.

- El compromiso de que FONATUR recupere la inversión realizada;
- FONATUR mantiene la garantía fiduciaria, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado, y en particular para garantizar a FONATUR la recuperación de sus aportaciones en el fideicomiso; y
- La finalidad del fideicomiso es realizar el proyecto “Barrancas del Cobre”, para su promoción y comercialización, en beneficio de la zona y de los fideicomitentes y fideicomisarios designados a fin de asegurarles la recuperación de sus aportaciones.

Al 30 de septiembre de 2014, la disponibilidad del fideicomiso asciende a \$0.09 mdp.

FIDEICOMISOS REGISTRADOS POR EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

CLAVE DE REGISTRO ANTE LA SHCP	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	FECHA DE CREACIÓN	PLAZO DE VIGENCIA	OBJETIVO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	SALDO DISPONIBLE
700021WVW101	Fideicomiso de reserva para el pago de Pensiones o Jubilaciones y Primas de Antigüedad	05/08/1993	Indefinido	Pensiones y primas de antigüedad al personal de Fonatur, la creación o incremento de la reserva para pensiones o jubilaciones del personal de FONATUR.	Propios	51,568,941.19
800021271526	Fideicomiso para los trabajadores del Hotel Exconvento de Santa Catarina	26/01/1984	Indefinido	Reserva para el pago de primas de antigüedad a los trabajadores del Hotel Camino Real Oaxaca (Exconvento de Santa Catalina S.A. de C.V.)	Propios	10,868,663.73

FIDEICOMISOS REGISTRADOS POR EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

CLAVE DE REGISTRO ANTE LA SHCP	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	FECHA DE CREACIÓN	PLAZO DE VIGENCIA	OBJETIVO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	SALDO DISPONIBLE
800021252527	Fideicomiso para trabajadores de Nacional Hotelera de Baja California, S. A.	24/01/1984	Indefinido	Custodia y administración de la reserva que constituirá el fondo del fideicomiso para hacer los pagos de las primas de antigüedad para los trabajadores de los Hoteles Desert Inn.	Propios	251,219.59
700021258044	Fideicomiso Barrancas del Cobre	13/02/1997	Indefinido	Coadyuvar en la promoción del desarrollo socioeconómico de la zona de influencia mediante el fomento a la actividad turística, impulsando proyectos que aprovechen el impacto del turismo.	FONATUR y el Gobierno del Estado de Chihuahua	91,424.78

Anexo 20

Sesiones del Comité de Información de FONATUR

SESIONES ORDINARIAS	
No.	Fecha
3 ^a	06 de agosto de 2014

SESIONES EXTRAORDINARIAS	
No.	Fecha
7 ^a	07 de julio de 2014
8 ^a	22 de agosto de 2014
9 ^a	29 de septiembre de 2014

Anexo 21.

Actualizaciones al Portal de Obligaciones de Transparencia de FONATUR

Obligación de transparencia	Fecha de actualización
I. Estructura Orgánica	Se actualizó en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de que sufrió modificaciones.
II. Facultades	Se actualizó en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de que sufrió modificaciones.
III. Directorio	Se actualizó cada mes, la última fue en septiembre de este año
IV. Remuneración mensual	Se actualiza cada mes, la última fue en septiembre de este año.
V. Unidad de Enlace	En el periodo que se reporta, no se tuvieron actualizaciones.
VI. Metas y objetivos	A petición de este Fondo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra en proceso de actualización de este apartado.
VII. Servicios	Se actualizó cada tres meses, la última fue en septiembre de este año.
VIII. Trámites, requisitos y formatos	No aplica a FONATUR.
IX. Presupuesto asignado y ejercido	A petición de este Fondo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra en proceso de actualización de este apartado.
X. Auditorías	Se actualiza cada tres meses, la última fue en septiembre de este año.
XI. Programas de subsidio	No aplica a FONATUR.
XII. Concesiones, permisos y autorizaciones	No aplica a FONATUR.
XIII. Contrataciones	Se actualiza cada tres meses, la última fue en septiembre del año en curso.
XIV. Marco normativo	Se actualizó en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de que sufrió modificaciones.
XV. Informes	Se actualizó cada tres meses, la última fue en septiembre del presente.
XVI. Participación ciudadana	En el periodo que se reporta, no se tuvieron actualizaciones.
XVII. Información relevante	Se actualiza cada mes, la última fue en septiembre de este año.

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

AÑO 2014
Trimestre 3

El propósito del informe es reportar al Congreso de la Unión, a través del Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los avances en la instrumentación de los compromisos suscritos en Bases de Colaboración según lo señalado en el artículo 61 de la LFPRH y numeral Sexto del Decreto de Austeridad.

Periodo que se reporta:

Tercer trimestre (julio - septiembre) 2014

Dependencia, órgano desconcentrado o Entidad

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Siglas

FONATUR

Ramo

21

Clave de Unidad

21-W3N

Coordinadora de Sector

Secretaría de Turismo

Este archivo deberá grabarse con el nombre siguiente para su envío
R3T2014-21-W3N.xlsx

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Acceso a la Información

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Acceso a la Información

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos <small>Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración</small>	Tipo de respuesta <small>Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo</small>	Avance en el cumplimiento de los compromisos <small>Describe brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.</small>
AI.1	Promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e información bajo el principio de máxima publicidad.	Acciones realizadas	Las unidades administrativas elaboraron, actualizaron y enviaron el Índice de Expedientes Reservados al Comité de Información para su aprobación. Dicho Comité, en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 6 de agosto del 2014, aprobó el Índice mencionado y lo remitió en tiempo y forma al IFAI. Asimismo, el Comité de Información de FONATUR acordó (i) desclasificar aquellos expedientes cuyo plazo de reserva feneció; y (ii) exhortar a los responsables en cada unidad administrativa a realizar un análisis cuidadoso de los expedientes registrados en el Sistema de Índices Reservados a efecto de mantenerlo actualizado.
AI.2	Fomentar la obligación de documentar toda decisión y actividad gubernamental.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
AI.3	Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego al derecho de protección constitucional de los mismos.	Acciones realizadas	Se actualizó durante el mes de septiembre, en tiempo y forma, la información contenida en el Sistema Persona, referente a los responsables de los Sistemas de Datos Personales con los que cuenta esta entidad.
AI.4	Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la atención a solicitudes y recursos de revisión.	Acciones realizadas	Durante el periodo que se reporta se notificaron 39 respuestas en un promedio de 15.8 días hábiles; es decir, 4.2 días o un 21% antes de que transcurriera el término de 20 días hábiles que establece el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). En el caso en que se notificó un requerimiento de información adicional, se realizó en 7 días hábiles; es decir, 3 días o un 30% antes de que transcurriera el término de 10 días que marca la Ley de la materia. En los cuatro casos en que se notificaron incompetencias, se realizó en un término de 4.3 días hábiles; es decir, 0.7 días o un 14% antes de que transcurriera el término de 5 días que marca el citado ordenamiento legal.
AI.5	Fomentar entre los servidores públicos la generación de información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.	Acciones realizadas	Las fracciones del Portal de Obligaciones de Transparencia, se actualizaron conforme a la normatividad aplicable, en tiempo y forma. De esta manera, se aseguró que la información disponible públicamente en dicho portal institucional de FONATUR fue de proporcionada con calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
AI.6	Buscar los mecanismos para la firma de convenios con el IFAI para la capacitación de los servidores públicos de las Unidades de Enlace, respecto a acceso a la información pública y protección de datos personales.	Acciones realizadas	En coordinación con el IFAI, se continuó con la capacitación de servidores públicos en temas relacionados con la materia de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos. Asimismo, participamos en la Reunión de la Red por una Cultura de Transparencia en la Administración Pública Federal (RETAPF), celebrada el 23 de septiembre de 2014, cuyo propósito fue revisar los resultados de la prueba piloto del proyecto de Indicador de Capacitación y Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia, así como los avances de la entidad en su Programa de Capacitación 2014.
AI.7	Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre el ejercicio de su derecho a la protección de sus datos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
AI.8	Promover la publicidad de los resultados de consultas ciudadanas.	Acciones realizadas	Se actualizaron los micrositos del portal "Transparencia Focalizada" que contienen información socialmente útil, publicando de manera proactiva los siguientes temas de interés general, relacionados con la actividad de FONATUR: Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios, Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, Programas de Desarrollo Turístico, Programa de incorporación de profesionales inmobiliarios, venta de terrenos, escrituración y Condiciones Especiales de Comercialización.

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Archivos

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Archivos

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
AR.1	Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la organización, conservación y localización expedita de los archivos administrativos, mediante: Cuadro general de clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; Inventarios documentales: general, de transferencia, de baja. Guía simple de archivos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
AR.2	Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, sobre la necesidad de mantener el control del sistema institucional de archivos como prueba de la transparencia de sus acciones, mediante la difusión de buenas prácticas archivísticas en la dependencia o entidad, así como la impartición de conferencias archivísticas institucionales y capacitación a los servidores públicos para la profesionalización de su gestión en materia de archivos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

ok

AÑO 2014
Trimestre 3

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Contrataciones Públicas

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Contrataciones Públicas

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
CP.1	Difundir y promover en el sector privado los requisitos de la denuncia, la autoridad ante quien debe presentarla y las sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, LPEMEX y LAPP; así como capacitar a los servidores públicos en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en términos de las leyes anteriormente citadas.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
CP.2	Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de las estrategias de contratación (Compras Consolidadas, Contratos Marco y Ofertas Subsecuentes de Descuentos), así como evaluar los ahorros en materia de contrataciones obtenidos por el uso de las mismas.	Acciones realizadas	Durante el 3er trimestre en materia de adquisiciones, se llevó a cabo la contratación consolidada de una empresa aseguradora autorizada por la S.H.C.P. prestadora de servicios de aseguramiento para amparar el Programa Integral de los Seguros de Personas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. La consolidación fue entre el Fondo Nacional de Fomento al turismo y sus 3 Filiales: Fonatur Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., Fonatur Constructora, S.A. de C.V. y Fonatur Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
CP.3	Utilizar preferentemente el sistema electrónico CompraNet en los procedimientos de contratación conforme a la normatividad en la materia.	Acciones realizadas	De acuerdo a la normatividad en la materia, se utilizó el sistema electrónico CompraNet en los procedimientos de contratación llevados a cabo durante el tercer trimestre.
CP.4	Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y entidades de la APF, cláusulas en las que se indiquen que en caso de desavenencia durante su ejecución, las partes pueden iniciar el procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad ante quien debe presentarla.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

ok

AÑO 2014
Trimestre 3

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Inversión e Infraestructura

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Inversión e Infraestructura

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos <small>Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración</small>	Tipo de respuesta <small>Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo</small>	Avance en el cumplimiento de los compromisos <small>Describe brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia</small>
Iel.1	Allinear los programas y proyectos al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales y presupuestarlos, con base en el registro en la Cartera de Inversión.	Acciones realizadas	Se realizó la alineación al PND a los PPI que se encuentran vigentes
Iel.2	Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante el esquema de Asociaciones Público Privadas.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Iel.3	Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y proyectos de inversión que garanticen el registro en la cartera de inversión de aquellos de mayor rentabilidad social, así como las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión seleccionados anualmente por la Unidad de Inversiones y atender, en su caso, los hallazgos derivados de las mismas para garantizar su rentabilidad social.	Acciones realizadas	Para el proceso de anteproyecto de presupuesto 2015 se realizaron las evaluaciones de 12 PPI los cuales ya se encuentran en fase vigente.
Iel.4	Capacitar a servidores públicos para elevar la calidad de las evaluaciones socioeconómicas con base en las directrices que establezca la Unidad de Inversiones de la SHCP.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Iel.5	Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y proyectos de inversión en el Sistema PIPP.	Acciones realizadas	La Entidad reporta el avance físico-financiero de los PPI vigentes mes a mes a través del PIPP, de conformidad con los Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público

ok

Información de avance de Indicadores en Materia de Inversión e Infraestructura

No.	Nombre del Indicador	Reporte de Indicador	Variables del Indicador (periodo enero-septiembre)		Valor del indicador en el periodo (A/B)*100
			Programas y Proyectos de Inversión con seguimiento en el PIPP	Programas y Proyectos de Inversión registrados en Cartera	
Iel.1	Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión	Se reporta valor	38	38	100.0%

El periodo de la Información reportada en este indicador es de ENERO a SEPTIEMBRE de 2014

AÑO 2014
Trimestre 3

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Mejora Regulatoria

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Mejora Regulatoria

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describe brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
MR.1	Identificar y realizar modificaciones a las normas internas y las que tienen impacto en el ciudadano, a fin de permitir la digitalización de procesos, trámites y servicios, e incluirlas, en su caso, en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.	Acciones realizadas	En la 2da y 3ra Sesión Extraordinaria del Comité de Normas Internas celebradas el día 22 y 25 de julio del 2014 se actualizo el Manual de Organización derivadas de la modificación a la estructura orgánica, se actualizaron 2 procedimientos de la Subdirección de Mecanismos Financieros, se actualizaron 7 procedimientos de la Gerencia de Tesorería un procedimiento de la Subdirección Jurídico Contencioso
MR.2	Implementar revisiones periódicas de las normas internas y las que tienen impacto en el ciudadano, para mejorar el marco normativo vigente, y en su caso, programar acciones para su inclusión en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.	Acciones realizadas	Se reviso la Normatividad de la Gerencia Tesoria, de la Subdirección de Mecanismos Financieros y de la Subdirección Jurídico Contencioso

ok

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Optimización del uso de los Recursos en la APF

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Optimización del uso de los Recursos en la APF

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos <small>Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración</small>	Tipo de respuesta <small>Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo</small>	Avance en el cumplimiento de los compromisos <small>Describe brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.</small>
OR.1	Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a las mismas.	Acciones realizadas	Se presentó ante la SHCP solicitud para modificación de la estructura orgánica, misma que fue presupuestariamente procedente y autorizada mediante oficios 312.A.-001559 y 307-A.-1362, así mismo, la SFP, mediante oficio SSFP/408/0482/2014, SSFP/408/0712/2014 de fecha 10 de julio de 2014, la Dirección General de Remuneraciones de la Administración Pública Federal informa que se aprueba y registra la modificación a la estructura orgánica. Finalmente, el Comité Técnico de Fonatur en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día 7 de agosto, autoriza la nueva Estructura Orgánica así como los ajustes al Manual de Organización.
OR.2	Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.3	Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.4	Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.5	Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones transversales susceptibles a compactarse.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.6	Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o las áreas sustantivas.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.7	Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de proporción observado en 2012, del gasto en servicios personales con relación al gasto programable.	Acciones realizadas	Se redujo en 5% el presupuesto asignado para el personal eventual en atención a la estrategia de fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales
OR.8	Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.9	Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y gastos de representación.	Acciones realizadas	Al cierre del trimestre se tiene un ahorro del 31% sobre el presupuesto autorizado de viáticos, 38% en convenciones y en gastos de representación no se tienen ahorros al fecha ya que el presupuesto autorizado es mínimo en comparación a ejercicios anteriores.

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Optimización del uso de los Recursos en la APF

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Optimización del uso de los Recursos en la APF

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describe brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
OR.10	Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con la función sustantiva de la Dependencia o Entidad	Acciones realizadas	Al cierre del trimestre se tiene un ahorro del 29% sobre el presupuesto autorizado
OR.11	Promover la celebración de conferencias remotas, a través de internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación.	Acciones realizadas	Se realizaron video conferencias con las Delegaciones Regionales (Cancún, Los Cabos, Loretos, Ixtapa, Huatulco, Sinaloa) para el tema de blindaje electoral.
OR.12	Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos internacionales, sólo cuando éstas se encuentren previstas en los presupuestos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.13	Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y programación del mismo.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.14	Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición de equipos de transporte y la elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
OR.15	En los casos en los que se apruebe la construcción o adecuación de inmuebles, se fomentarán medidas tales como: captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones inteligentes.	Acciones realizadas	Reemplazo de luminarias por ahorradoras con las cuales se obtendrán grandes ahorros en energía eléctrica
OR.16	Realizar un diagnóstico de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles federales que cada Institución de la APF tiene en propiedad, administración, arrendamiento y/o uso, a partir de los lineamientos que para ello proporcionará el INDAABIN.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

ok

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Participación Ciudadana

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Participación Ciudadana

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
PC.1	Llevar a cabo Ejercicios de Participación ciudadana con grupos estratégicos de los sectores social y privado, y atender las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven.	Acciones realizadas	Se envió convocatoria a los actores sociales del sector turismo para participar en el Ejercicio de Participación Ciudadana del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, que se realizará el viernes 17 de octubre de 2014 en el Auditorio de FONATUR (Tecoyotitla 100, PB., Col. Florida), solicitando elaborar y presentar sus propuestas el día del evento para fortalecer las acciones de apoyo. En base a los lineamientos que indica la Guía de Acciones de Participación Ciudadana, los avances en el periodo julio-septiembre son: elaboración Documento Informativo del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, Integración de la Lista de Actores Sociales invitados a participar en el Ejercicio y redacción y envío del Oficio Invitación para la asistencia al evento.

ok

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Política de Transparencia

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Política de Transparencia

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
PT.1	Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población.	Acciones realizadas	Derivado del aumento de solicitudes de información relacionadas con los estudios que derivan del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios elaborados por este Fondo, se publicó en el micrositio de Transparencia Focalizada de FONATUR un listado que desglosa los Programas de Desarrollo Turístico publicados en los periódicos locales respectivos (incluyendo fecha de publicación); lo anterior, con la finalidad de que los ciudadanos (y servidores públicos estatales, y municipales) conozcan la fuente dónde consultar dichos Programas.
PT.2	Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil publicada por las dependencias y entidades.	Acciones realizadas	Semanalmente se publican a través de las cuentas de redes sociales de FONATUR, haciendo del conocimiento de nuestros seguidores, la descripción y los vínculos electrónicos de los micrositos de la página de Internet de este Fondo que incluyen información socialmente útil sobre el Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios, Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, Programas de Desarrollo Turístico, profesionales inmobiliarios, venta de terrenos, escrituración y Condiciones Especiales de Comercialización.
PT.3	Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la población.	Acciones realizadas	Gracias a la difusión de la información socialmente útil tanto en las redes sociales, como en el portal institucional, se ha incrementado el intercambio, uso y difusión de la misma, de tal forma que se alcanza a un mayor porcentaje de la población.

ok

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Presupuesto basado en Resultados

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Presupuesto basado en Resultados

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
PbR.1	Realizar foros con la participación de la sociedad civil para analizar la evolución de los objetivos sectoriales e incorporar la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas del Gobierno de la República.	Compromiso no aplicable a la institución	
PbR.2	Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados de los programas derivados del PND.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
PbR.3	Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para garantizar que las mismas sean el instrumento de planeación estratégica y de gestión que propicien el logro de los objetivos sectoriales, así como de monitoreo permanente de resultados, involucrando a las áreas de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto y de evaluación.	Acciones realizadas	Durante el presente ejercicio se realizó la actualización las Matrices de Indicadores para Resultados para el ejercicio 2015, contemplando la alineación al PND y enfocada al logro de objetivos y metas institucionales y sectoriales
PbR.4	Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales y mantener una estructura programática eficiente mediante la eliminación, fusión o modificación de aquellos programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros programas.	Acciones realizadas	Durante el presente ejercicio se realizó un Diagnóstico al Programa Presupuestario F002 "Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turismo" en el cual se mostraron los principales objetivos del programa y su importancia en FONATUR y el Sector Turismo.
PbR.5	Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas a los Programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidades federativas a través de aportaciones federales, subsidios o convenios.	Compromiso no aplicable a la institución	
PbR.6	Identificar los programas presupuestarios a cargo de la dependencia o entidad, obligados a incorporarse al SIIPP-G en cada ejercicio fiscal, e integrar oportunamente a esta herramienta electrónica los padrones de beneficiarios de los programas elegibles, a fin de conformar el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Gubernamentales.	Compromiso no aplicable a la institución	
PbR.7	Establecer compromisos para garantizar la calidad de la información, mejorar la normatividad y la coordinación con las áreas que operan otros programas al interior de la institución o con otras instancias, a partir del análisis de la información contenida en el SIIPP-G y de las recomendaciones formuladas por la SFP.	Compromiso no aplicable a la institución	

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Procesos

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Procesos

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
PRO.1	Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y redistribuyendo las actividades asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que participen una o más dependencias y entidades.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
PRO.2	Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos, permitiendo su entrega expedita y transparente. En los subsidios privilegiar que se otorguen de forma electrónica, mediante depósito de la TESOFE a cuentas bancarias de los beneficiarios.	Compromiso no aplicable a la institución	
PRO.3	Estandarizar procesos con fines similares para homologar su operación y garantizar la calidad de sus resultados, previa alineación y mapeo.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

ok

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Recursos Humanos

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Recursos Humanos

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describe brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
RH.1	Establecer convenios de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas en materia de gestión de recursos humanos y SPC.	Acciones realizadas	La Entidad cuenta con un convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa de Fomento, Desarrollo, Formación y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel.
RH.2	Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo el SPC, por competencias y con base en el mérito.	Acciones realizadas	Se cuenta con una Política de Perfiles de Puesto (autorizada por el Comité Técnico de la Entidad en su 7a Sesión Extraordinaria), la Entidad elabora los perfiles de puestos del personal que se requieren para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales, por lo que cada Dirección de FONATUR, conjuntamente con sus áreas toman como base los perfiles autorizados y registrados ante la SFP.
RH.3	Promover convenios de intercambio de servidores públicos con fines de desarrollo profesional.	Acciones realizadas	Se lleva a cabo un intercambio de colaboración con la Secretaría de Turismo, cuyo objetivo es integrar un equipo interno de facilitadores para que previa capacitación, se brinde orientación sobre los contenidos del Código de Conducta y contribuya a promover la identidad Institucional, el valor del Servicio Público y la Ética Profesional de las y los Servidores Públicos.
RH.4	Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores públicos.	Acciones realizadas	La Entidad aplica la metodología de evaluación del desempeño de acuerdo a los criterios señalados en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y reformado el 23 de agosto de 2013.
RH.5	Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del servicio profesional de carrera.	Compromiso no aplicable a la institución	
RH.6	Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, profesionalización y organización.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
RH.7	Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se registra en materia de recursos humanos.	Acciones realizadas	La Entidad presenta la Plantilla de Personal de FONATUR y sus Filiales y una muestra aleatoria del Registro Único de Servidores Públicos (reporte quincenal de ocupación ante la UPRHAPF).
RH.8	Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, el tipo de organización y las previsiones de los recursos humanos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, en materia de Tecnologías de la Información

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Materia: Tecnologías de la Información

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
TIC.1	Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos a fin de que se tengan los trámites y servicios de la dependencia o entidad de manera digitalizada, incluyendo su integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten procedimientos para proveer éstos en los diversos canales de atención de la Ventanilla Única Nacional.	Acciones realizadas	Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la fase de validación de los Trámites y Servicios de la plataforma del Catalogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado. Esta actividad se concluyó el día viernes 29 de agosto de 2014.
TIC.2	Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos en la dependencia o entidad para habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo uso de correo electrónico y firma electrónica avanzada, para privilegiar el uso de documentos electrónicos en lugar de papel.	Acciones realizadas	Se determino el alcance, objetivos, fases de implementación, etc. para el proyecto Gestión de Oficios y Documentos Electrónicos Oficiales (GODEO), a través del cual se fomentará el uso de la firma electrónica avanzada para privilegiar el uso de documentos electrónicos en lugar de papel.
TIC.3	Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones, estándares y guías técnicas, así como el manual administrativo de aplicación general en las materias de TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSI), que se expidan por las instancias facultadas y que apliquen a la dependencia o entidad.	Acciones realizadas	Se concluyo la contratación del Sistema Integral de Gestión para Inmuebles y Terrenos (SIGIT) para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) cuente con un aplicativo de cómputo que le permita hacer más eficiente la gestión del inventario de "Bienes Inmuebles" así como el seguimiento y control de la secuencia de acciones y tareas relacionadas con los procesos sustantivos del FONATUR, garantizando la calidad de los datos.
TIC.4	Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas informáticos en la dependencia o entidad a fin de que se propicie la disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos abiertos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

ok

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

AÑO 2014
Trimestre 3

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
Acceso a la Información	AI.1	Promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e información bajo el principio de máxima publicidad.	Acciones realizadas	Las unidades administrativas elaboraron, actualizaron y enviaron el Índice de Expedientes Reservados al Comité de Información para su aprobación. Dicho Comité, en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 6 de agosto del 2014, aprobó el Índice mencionado y lo remitió en tiempo y forma al IFAI. Asimismo, el Comité de Información de FONATUR acordó (i) desclasificar aquellos expedientes cuyo plazo de reserva feneció; y (ii) exhortar a los responsables en cada unidad administrativa a realizar un análisis cuidadoso de los expedientes registrados en el Sistema de Índices Reservados a efecto de mantenerlo actualizado.
Acceso a la Información	AI.2	Fomentar la obligación de documentar toda decisión y actividad gubernamental.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Acceso a la Información	AI.3	Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego al derecho de protección constitucional de los mismos.	Acciones realizadas	Se actualizó durante el mes de septiembre, en tiempo y forma, la información contenida en el Sistema Persona, referente a los responsables de los Sistemas de Datos Personales con los que cuenta esta entidad.
Acceso a la Información	AI.4	Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la atención a solicitudes y recursos de revisión.	Acciones realizadas	Durante el periodo que se reporta se notificaron 39 respuestas en un promedio de 15.8 días hábiles; es decir, 4.2 días o un 21% antes de que transcurriera el término de 20 días hábiles que establece el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). En el caso en que se notificó un requerimiento de información adicional, se realizó en 7 días hábiles; es decir, 3 días o un 30% antes de que transcurriera el término de 10 días que marca la Ley de la materia. En los cuatro casos en que se notificaron incompetencias, se realizó en un término de 4.3 días hábiles; es decir, 0.7 días o un 14% antes de que transcurriera el término de 5 días que marca el citado ordenamiento legal.
Acceso a la Información	AI.5	Fomentar entre los servidores públicos la generación de información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.	Acciones realizadas	Las fracciones del Portal de Obligaciones de Transparencia, se actualizaron conforme a la normatividad aplicable, en tiempo y forma. De esta manera, se aseguró que la información disponible públicamente en dicho portal institucional de FONATUR fue de proporcionada con calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Acceso a la Información	AI.6	Buscar los mecanismos para la firma de convenios con el IFAI para la capacitación de los servidores públicos de las Unidades de Enlace, respecto a acceso a la información pública y protección de datos personales.	Acciones realizadas	En coordinación con el IFAI, se continuó con la capacitación de servidores públicos en temas relacionados con la materia de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos. Asimismo, participamos en la Reunión de la Red por una Cultura de Transparencia en la Administración Pública Federal (RETAPF), celebrada el 23 de septiembre de 2014, cuyo propósito fue revisar los resultados de la prueba piloto del proyecto de Indicador de Capacitación y Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia, así como los avances de la entidad en su Programa de Capacitación 2014.
Acceso a la Información	AI.7	Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre el ejercicio de su derecho a la protección de sus datos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
Acceso a la Información	AI.8	Promover la publicidad de los resultados de consultas ciudadanas.	Acciones realizadas	Se actualizaron los micrositos del portal "Transparencia Focalizada" que contienen información socialmente útil, publicando de manera proactiva los siguientes temas de interés general, relacionados con la actividad de FONATUR: Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios, Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, Programas de Desarrollo Turístico, Programa de incorporación de profesionales inmobiliarios, venta de terrenos, escrituración y Condiciones Especiales de Comercialización.
Archivos	AR.1	Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la organización, conservación y localización expedita de los archivos administrativos, mediante: Cuadro general de clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; Inventarios documentales: general, de transferencia, de baja. Guía simple de archivos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Archivos	AR.2	Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, sobre la necesidad de mantener el control del sistema institucional de archivos como prueba de la transparencia de sus acciones, mediante la difusión de buenas prácticas archivísticas en la dependencia o entidad, así como la impartición de conferencias archivísticas institucionales y capacitación a los servidores públicos para la profesionalización de su gestión en materia de archivos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Contrataciones Públicas	CP.1	Difundir y promover en el sector privado los requisitos de la denuncia, la autoridad ante quien debe presentarla y las sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, LPEMEX y LAPP; así como capacitar a los servidores públicos en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en términos de las leyes anteriormente citadas.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Contrataciones Públicas	CP.2	Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de las estrategias de contratación (Compras Consolidadas, Contratos Marco y Ofertas Subsecuentes de Descuentos), así como evaluar los ahorros en materia de contrataciones obtenidos por el uso de las mismas.	Acciones realizadas	Durante el 3er trimestre en materia de adquisiciones, se llevó a cabo la contratación consolidada de una empresa aseguradora autorizada por la S.H.C.P. prestadora de servicios de aseguramiento para amparar el Programa Integral de los Seguros de Personas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. La consolidación fue entre el Fondo Nacional de Fomento al turismo y sus 3 Filiales: Fonatur Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., Fonatur Constructora, S.A. de C.V. y Fonatur Operadora Portuaria, S.A. de C.V.
Contrataciones Públicas	CP.3	Utilizar preferentemente el sistema electrónico CompraNet en los procedimientos de contratación conforme a la normatividad en la materia.	Acciones realizadas	De acuerdo a la normatividad en la materia, se utilizó el sistema electrónico CompraNet en los procedimientos de contratación llevados a cabo durante el tercer trimestre.

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

AÑO 2014
Trimestre 3

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
Contrataciones Públicas	CP.4	Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y entidades de la APF, cláusulas en las que se indiquen que en caso de desavenencia durante su ejecución, las partes pueden iniciar el procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad ante quien debe presentarla.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Inversión e Infraestructura	Iel.1	Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales y presupuestarios, con base en el registro en la Cartera de Inversión.	Acciones realizadas	Se realizó la alineación al PND a los PPI que se encuentran vigentes
Inversión e Infraestructura	Iel.2	Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante el esquema de Asociaciones Público Privadas.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Inversión e Infraestructura	Iel.3	Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y proyectos de inversión que garanticen el registro en la cartera de inversión de aquellos de mayor rentabilidad social, así como las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión seleccionados anualmente por la Unidad de Inversiones y atender, en su caso, los hallazgos derivados de las mismas para garantizar su rentabilidad social.	Acciones realizadas	Para el proceso de anteproyecto de presupuesto 2015 se realizaron las evaluaciones de 12 PPI los cuales ya se encuentran en fase vigente.
Inversión e Infraestructura	Iel.4	Capacitar a servidores públicos para elevar la calidad de las evaluaciones socioeconómicas con base en las directrices que establezca la Unidad de Inversiones de la SHCP.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Inversión e Infraestructura	Iel.5	Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y proyectos de inversión en el Sistema PIPP.	Acciones realizadas	La Entidad reporta el avance físico-financiero de los PPI vigentes mes a mes a través del PIPP, de conformidad con los Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal.

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
Mejora Regulatoria	MR.1	Identificar y realizar modificaciones a las normas internas y las que tienen impacto en el ciudadano, a fin de permitir la digitalización de procesos, trámites y servicios, e incluirlas, en su caso, en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.	Acciones realizadas	En la 2da y 3ra Sesión Extraordinaria del Comité de Normas Internas celebradas el día 22 y 25 de julio del 2014 se actualizo el Manual de Organización derivadas de la modificación a la estructura orgánica, se actualizaron 2 procedimientos de la Subdirección de Mecanismos Financieros, se actualizaron 7 procedimientos de la Gerencia de Tesorería un procedimiento de la Subdirección Jurídico Contencioso
Mejora Regulatoria	MR.2	Implementar revisiones periódicas de las normas internas y las que tienen impacto en el ciudadano, para mejorar el marco normativo vigente, y en su caso, programar acciones para su inclusión en los Programas Bienales de Mejora Regulatoria.	Acciones realizadas	Se reviso la Normatividad de la Gerencia Tesoria, de la Subdirección de Mecanismos Financieros y de la Subdirección Jurídico Contencioso
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.1	Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las atribuciones conferidas a las mismas.	Acciones realizadas	Se presentó ante la SHCP solicitud para modificación de la estructura orgánica, misma que fue presupuestariamente procedente y autorizada mediante oficios 312.A.-001559 y 307-A.-1362, así mismo, la SFP, mediante oficio SSFP/408/0482/2014, SSFP/408/0712/2014 de fecha 10 de julio de 2014, la Dirección General de Remuneraciones de la Administración Pública Federal informa que se aprueba y registra la modificación a la estructura orgánica. Finalmente, el Comité Técnico de Fonatur en su Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día 7 de agosto, autoriza la nueva Estructura Orgánica así como los ajustes al Manual de Organización.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.2	Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las dependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.3	Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.4	Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.5	Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones transversales susceptibles a compactarse.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

AÑO 2014
Trimestre 3

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.6	Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o las áreas sustantivas.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.7	Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de proporción observado en 2012, del gasto en servicios personales con relación al gasto programable.	Acciones realizadas	Se redujo en 5% el presupuesto asignado para el personal eventual en atención a la estrategia de fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.8	Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.9	Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y gastos de representación.	Acciones realizadas	Al cierre del trimestre se tiene un ahorro del 31% sobre el presupuesto autorizado de viáticos, 38% en convenciones y en gastos de representación no se tienen ahorros al fecha ya que el presupuesto autorizado es mínimo en comparación a ejercicios anteriores.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.10	Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con la función sustantiva de la Dependencia o Entidad	Acciones realizadas	Al cierre del trimestre se tiene un ahorro del 29% sobre el presupuesto autorizado
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.11	Promover la celebración de conferencias remotas, a través de internet y medios digitales, con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación.	Acciones realizadas	Se realizaron video conferencias con las Delegaciones Regionales (Cancún, Los Cabos, Loretos, Ixtapa, Huatulco, Sinaloa) para el tema de blindaje electoral.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.12	Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos internacionales, sólo cuando éstas se encuentren previstas en los presupuestos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.13	Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y programación del mismo.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.14	Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición de equipos de transporte y la elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.15	En los casos en los que se apruebe la construcción o adecuación de inmuebles, se fomentarán medidas tales como: captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones inteligentes.	Acciones realizadas	Reemplazo de luminarias por ahorradoras con las cuales se obtendrán grandes ahorros en energía eléctrica
Optimización del uso de los Recursos en la APF	OR.16	Realizar un diagnóstico de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles federales que cada Institución de la APF tiene en propiedad, administración, arrendamiento y/o uso, a partir de los lineamientos que para ello proporcionará el INDAABIN.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Participación Ciudadana	PC.1	Llevar a cabo Ejercicios de Participación ciudadana con grupos estratégicos de los sectores social y privado, y atender las propuestas ciudadanas que de ahí se deriven.	Acciones realizadas	Se envió convocatoria a los actores sociales del sector turismo para participar en el Ejercicio de Participación Ciudadana del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, que se realizará el viernes 17 de octubre de 2014 en el Auditorio de FONATUR (Tecoyotitla 100, PB., Col. Florida), solicitando elaborar y presentar sus propuestas el día del evento para fortalecer las acciones de apoyo. En base a los lineamientos que indica la Guía de Acciones de Participación Ciudadana, los avances en el periodo julio-septiembre son: elaboración Documento Informativo del Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, Integración de la Lista de Actores Sociales invitados a participar en el Ejercicio y redacción y envío del Oficio Invitación para la asistencia al evento.
Política de Transparencia	PT.1	Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población.	Acciones realizadas	Derivado del aumento de solicitudes de información relacionadas con los estudios que derivan del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios elaborados por este Fondo, se publicó en el micrositio de Transparencia Focalizada de FONATUR un listado que desglosa los Programas de Desarrollo Turístico publicados en los periódicos locales respectivos (incluyendo fecha de publicación); lo anterior, con la finalidad de que los ciudadanos (y servidores públicos estatales, y municipales) conozcan la fuente dónde consultar dichos Programas.
Política de Transparencia	PT.2	Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil publicada por las dependencias y entidades.	Acciones realizadas	Semanalmente se publican a través de las cuentas de redes sociales de FONATUR, haciendo del conocimiento de nuestros seguidores, la descripción y los vínculos electrónicos de los microsítios de la página de Internet de este Fondo que incluyen información socialmente útil sobre el Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios, Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos, Programas de Desarrollo Turístico, profesionales inmobiliarios, venta de terrenos, escrituración y Condiciones Especiales de Comercialización.

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos <small>Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración</small>	Tipo de respuesta <small>Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo</small>	Avance en el cumplimiento de los compromisos <small>Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.</small>
Política de Transparencia	PT.3	Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la población.	Acciones realizadas	Gracias a la difusión de la información socialmente útil tanto en las redes sociales, como en el portal institucional, se ha incrementado el intercambio, uso y difusión de la misma, de tal forma que se alcanza a un mayor porcentaje de la población.
Presupuesto basado en Resultados	PbR.1	Realizar foros con la participación de la sociedad civil para analizar la evolución de los objetivos sectoriales e incorporar la participación y contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas del Gobierno de la República.	Compromiso no aplicable a la institución	
Presupuesto basado en Resultados	PbR.2	Difundir en lenguaje ciudadano los avances y resultados de los programas derivados del PND.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Presupuesto basado en Resultados	PbR.3	Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para garantizar que las mismas sean el instrumento de planeación estratégica y de gestión que propicien el logro de los objetivos sectoriales, así como de monitoreo permanente de resultados, involucrando a las áreas de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto y de evaluación.	Acciones realizadas	Durante el presente ejercicio se realizó la actualización las Matrices de Indicadores para Resultados para el ejercicio 2015, contemplando la alineación al PND y enfocada al logro de objetivos y metas institucionales y sectoriales
Presupuesto basado en Resultados	PbR.4	Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales y mantener una estructura programática eficiente mediante la eliminación, fusión o modificación de aquellos programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros programas.	Acciones realizadas	Durante el presente ejercicio se realizó un Diagnóstico al Programa Presupuestario F002 "Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turismo" en el cual se mostraron los principales objetivos del programa y su importancia en FONATUR y el Sector Turismo.
Presupuesto basado en Resultados	PbR.5	Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas a los Programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidades federativas a través de aportaciones federales, subsidios o convenios.	Compromiso no aplicable a la institución	
Presupuesto basado en Resultados	PbR.6	Identificar los programas presupuestarios a cargo de la dependencia o entidad, obligados a incorporarse al SIIPP-G en cada ejercicio fiscal, e integrar oportunamente a esta herramienta electrónica los padrones de beneficiarios de los programas elegibles, a fin de conformar el Padrón Único de Beneficiarios de Programas Gubernamentales.	Compromiso no aplicable a la institución	

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos <small>Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración</small>	Tipo de respuesta <small>Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo</small>	Avance en el cumplimiento de los compromisos <small>Describe brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.</small>
Presupuesto basado en Resultados	PbR.7	Establecer compromisos para garantizar la calidad de la información, mejorar la normatividad y la coordinación con las áreas que operan otros programas al interior de la institución o con otras instancias, a partir del análisis de la información contenida en el SIIPP-G y de las recomendaciones formuladas por la SFP.	Compromiso no aplicable a la institución	
Procesos	PRO.1	Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y redistribuyendo las actividades asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los que participen una o más dependencias y entidades.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Procesos	PRO.2	Simplificar los procesos de entrega de subsidios y demás apoyos, permitiendo su entrega expedita y transparente. En los subsidios privilegiar que se otorguen de forma electrónica, mediante depósito de la TESOFE a cuentas bancarias de los beneficiarios.	Compromiso no aplicable a la institución	
Procesos	PRO.3	Estandarizar procesos con fines similares para homologar su operación y garantizar la calidad de sus resultados, previa alineación y mapeo.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Recursos Humanos	RH.1	Establecer convenios de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas en materia de gestión de recursos humanos y SPC.	Acciones realizadas	La Entidad cuenta con un convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa de Fomento, Desarrollo, Formación y Vinculación de Recursos Humanos de Alto Nivel.
Recursos Humanos	RH.2	Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo el SPC, por competencias y con base en el mérito.	Acciones realizadas	Se cuenta con una Política de Perfiles de Puesto (autorizada por el Comité Técnico de la Entidad en su 7a Sesión Extraordinaria), la Entidad elabora los perfiles de puestos del personal que se requieren para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales, por lo que cada Dirección de FONATUR, conjuntamente con sus áreas toman como base los perfiles autorizados y registrados ante la SFP.
Recursos Humanos	RH.3	Promover convenios de intercambio de servidores públicos con fines de desarrollo profesional.	Acciones realizadas	Se lleva a cabo un intercambio de colaboración con la Secretaría de Turismo, cuyo objetivo es integrar un equipo interno de facilitadores para que previa capacitación, se brinde orientación sobre los contenidos del Código de Conducta y contribuya a promover la identidad Institucional, el valor del Servicio Público y la Ética Profesional de las y los Servidores Públicos.

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Tipo de respuesta Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Avance en el cumplimiento de los compromisos Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
Recursos Humanos	RH.4	Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores públicos.	Acciones realizadas	La Entidad aplica la metodología de evaluación del desempeño de acuerdo a los criterios señalados en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y reformado el 23 de agosto de 2013.
Recursos Humanos	RH.5	Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del servicio profesional de carrera.	Compromiso no aplicable a la institución	
Recursos Humanos	RH.6	Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, profesionalización y organización.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Recursos Humanos	RH.7	Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se registra en materia de recursos humanos.	Acciones realizadas	La Entidad presenta la Plantilla de Personal de FONATUR y sus Filiales y una muestra aleatoria del Registro Único de Servidores Públicos (reporte quincenal de ocupación ante la UPRHAPF).
Recursos Humanos	RH.8	Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, el tipo de organización y las previsiones de los recursos humanos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	
Tecnologías de la Información	TIC.1	Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos a fin de que se tengan los trámites y servicios de la dependencia o entidad de manera digitalizada, incluyendo su integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten procedimientos para proveer éstos en los diversos canales de atención de la Ventanilla Única Nacional.	Acciones realizadas	Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la fase de validación de los Trámites y Servicios de la plataforma del Catalogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado. Esta actividad se concluyó el día viernes 29 de agosto de 2014.
Tecnologías de la Información	TIC.2	Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos en la dependencia o entidad para habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo uso de correo electrónico y firma electrónica avanzada, para privilegiar el uso de documentos electrónicos en lugar de papel.	Acciones realizadas	Se determino el alcance, objetivos, fases de implementación, etc. para el proyecto Gestión de Oficios y Documentos Electrónicos Oficiales (GODEO), a través del cual se fomentará el uso de la firma electrónica avanzada para privilegiar el uso de documentos electrónicos en lugar de papel.

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	AÑO 2014 Trimestre 3
--	-------------------------

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Avances y resultados relevantes en los compromisos pactados en Bases de Colaboración

Materia:	No.	Compromisos	Tipo de respuesta	Avance en el cumplimiento de los compromisos
Tecnologías de la Información	TIC.3	Corresponde al texto genérico de cada compromiso, por lo que pudiera variar de lo establecido en Bases de Colaboración	Señale la situación de la institución respecto del compromiso en el periodo	Describa brevemente (MÁXIMO 1,000 caracteres) los principales avances y resultados alcanzados en el periodo (julio - septiembre 2014), respecto del compromiso asumido por la Institución en Bases de Colaboración. NOTA: En el caso de Órganos Desconcentrados, las Bases de Colaboración fueron suscritas por el Titular de la Dependencia respectiva.
		Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones, estándares y guías técnicas, así como el manual administrativo de aplicación general en las materias de TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSi), que se expidan por las instancias facultadas y que apliquen a la dependencia o entidad.	Acciones realizadas	Se concluyó la contratación del Sistema Integral de Gestión para Inmuebles y Terrenos (SIGIT) para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) cuente con un aplicativo de cómputo que le permita hacer más eficiente la gestión del inventario de "Bienes Inmuebles" así como el seguimiento y control de la secuencia de acciones y tareas relacionadas con los procesos sustantivos del FONATUR, garantizando la calidad de los datos.
		Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas informáticos en la dependencia o entidad a fin de que se propicie la disponibilidad de información al ciudadano en forma de datos abiertos.	Compromiso sin avances a reportar en el periodo	

Informe de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

AÑO 2014
Trimestre 3

PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Información de avance de indicadores en Materia de Inversión e Infraestructura

No.	Nombre del indicador	Reporte de indicador	Variables del indicador (periodo enero-septiembre)		Valor del indicador en el periodo (A/B)*100
			Programas y Proyectos de Inversión con seguimiento en el PIPP (A)	Programas y Proyectos de Inversión registrados en Cartera (B)	
Ilel.1	Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión	Se reporta valor	38	38	100%

El período de la información reportada en este indicador es de ENERO a SEPTIEMBRE de 2014