

Mes Reportado: Septiembre  
N° de Contratos Reportados: 91

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO  
INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROYECTO AL QUE PERTENECE EL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MAS DE ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA	FECHA DE TERMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGUN	NO. DE CONVENIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (\$/IVA)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (\$/IVA)	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (\$/IVA)	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)	ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
Subdirección de Planeación y Control Patrimonial	1821W3N0005	IO-021W3N003-EB0-2019	HU0M-GPGP/19-S-01	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE BAHIAS DE HUATULCO, OAXACA 2019.	CIP HUATULCO	SERVICIO	CDUA CONSULTORIA EN DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL S.C.	CCDO90227198	OAXACA		17/06/2019	13/11/2019			1,393,102.43	1,393,102.43	1,393,102.43	815,691.97	58.55%	VIGENTE	