



**AVANCES FINANCIEROS - FÍSICOS
PROYECTOS DE TREN MAYA, QUINTANA ROO**

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
			MN	MN	%	MN	%	
PTM-QRO/21-O-02	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 22.90 KM DE CARRETERA PROVISIONAL POR EL PASO DE SERVIDUMBRE DE CFE, PARALELO A LA CARRETERA FEDERAL 307 ENTRE PLAYA DEL CARMEN-PUERTO MORELOS DEL KM 299+100 AL 322+000, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE Q. ROO.	FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$430,287,874.62	\$129,086,362.39	30.00%		15.36%	EN PROCESO
PTMQRO-EP/21-S-02	PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS DE DESVÍO POR LA SERVIDUMBRE DE PASO DE LAS TORRES DE ALTA TENSIÓN DE LA CFE DEL TRAMO PLAYA DEL CARMEN-PUERTO MORELOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$7,395,124.72	\$0.00	0.00%		100.00%	EN PROCESO
PTM-QRO/21-S-03	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE DESVIACIÓN POR EL PASO DE SERVIDUMBRE DE CFE PARALELO A LA CARRETERA FEDERAL 307 ENTRE PLAYA DEL CARMEN- PUERTO MORELOS CON UNA LONGITUD DE 22.90 KM, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ESTADO DE Q. ROO.	INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$10,081,148.64	\$0.00	0.00%		46.73%	EN PROCESO
PTMQRO-EP/21-S-03	PLAN DE MANEJO DE LOS ÁRBOLES Y PALMERAS UBICADOS EN EL CAMELLÓN DENTRO DEL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA FEDERAL 307 TRAMO 5 CANCÚN - TULUM DEL TREN MAYA	CENTRO DE ARBORICULTURA Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA S.A. DE .C.V.	\$750,000.00	\$0.00	0.00%		72.18%	EN PROCESO