

Dependencia o Entidad: Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Mes del reporte: Diciembre 2021

Número de Contratos Reportados: 289

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA-(SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO		AVANCE FINANCIERO	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)					
Subdirección de Promoción de Desarrollo	2021W3N0003	IO-021W3N003-E99-2021	FON-GI-PV/21-S-01	APOYO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE VÍAS TERRESTRES PARA EL EJERCICIO 2021	SERVICIO	CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	CEI010410HZ3		SINALOA, NAYARIT, GUERRERO, OAXACA, QUINTANA ROO, BAJA CALIFORNIA SUR	23/04/2021	15/12/2021			1,785,099.20		2,111,632.20		2,111,632.20	CONCLUIDO	CIERRE ADMINISTRATIVO EN PROCESO DE FIRMA DE MINUTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	ABIERTA	NO APLICA